

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеие "Мк-н Новый-4 - 10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

"договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1.508	2.799	417.31			417.31
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.508	2.799	417.31			417.31
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.508	1.321	209.50			209.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.400	1.244	174.91			174.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		22.201	20.257	3122.66		440.40	3563.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		5.101	8.576	1269.82		98.17	1367.99
	Запуск системы отопления	1000 м	0.415	0.606	85.19			85.19
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.012	0.182	29.30		65.60	94.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2004	9.82	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0149	55.78	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	1.674	3.348	531.06			531.06
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт задвижек ГВС, ХВС, отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	1.000	3.480	489.29		26.17	515.46
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
Итого:			23.71	23.056	3539.97	1.53	440.40	3980.37

Сдал: Сергей Анисимов Е.В.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Менеджер ИСО-2
Суданов О.В.

Сергей

Соснов. кв. № 2
Холмского Ч.П. Д.