

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		12.602	15.884	2309.83		2274.76	4584.59
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		4.002	7.886	1185.31			1185.31
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.300	0.600	95.17			95.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.342	3.489	553.46			553.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.140	0.157	24.87			24.87
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.020	3.172	446.01			446.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		8.600	7.998	1124.52		2274.76	3399.28
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	8.600	7.998	1124.52		2274.76	3399.28
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1634	10.81	
	Шифер 7-волновый	шт				11.61	2263.95	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		43.897	32.298	4987.32		561.59	5548.91
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		10.797	16.617	2500.00		219.36	2719.36

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	1.504	2.196	308.73			308.73
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.033	0.501	80.59		180.39	260.98
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5511	27.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0409	153.39	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	4.260	8.520	1351.44			1351.44
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	1.000	3.480	489.29		26.17	515.46
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Итого:		56.50	48.182	7297.15	13.72	2836.35	10133.50

Сдал: _____

Александр Жуков *Жуков Э.В.*

 подпись МП

Принял: _____

 подпись МП

Султанов О.В. Султан

инженер ИСО-2

Терюков И.А.

кв. 6