

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 62". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		22.112	33.690	4921.51		276.75	5198.26
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.112	5.918	890.59			890.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.190	0.760	120.55			120.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.916	2.382	377.77			377.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.100	0.112	17.76			17.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.706	2.196	308.71			308.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		11.000	24.144	3520.82		276.49	3797.31
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.600	0.656	94.57		0.57	95.14
	Цемент	кг				0.0979	0.57	
	Ремонт штукатурки наруж прямол откосов фасадов, цокол. по камню и бетону цем-изв р-ром:с земли и лесов	м2	1.200	4.464	683.75		62.47	746.22
	Цемент	кг				10.7712	62.47	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	8.200	19.024	2742.50		213.45	2955.95
	Цемент	кг				36.8016	213.45	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		8.000	3.628	510.10		0.26	510.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створк	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		64.715	59.021	8991.49		683.03	9674.52
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.100</b>	<b>2.741</b>	<b>394.41</b>			<b>394.41</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячее водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>27.615</b>	<b>41.100</b>	<b>6189.23</b>		<b>340.80</b>	<b>6530.03</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	2.303	3.362	472.75			472.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.252	25.008	3966.77			3966.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.000	6.200	834.95			834.95
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	<b>Итого:</b>		<b>86.83</b>	<b>92.711</b>	<b>13913.00</b>	<b>51.85</b>	<b>959.78</b>	<b>14872.78</b>

Сдал:

подпись

МП

Суворов А. В. и др.

Принял:

подпись

МП

Инженер МЭ-2 Суворов О. В.