

## Ведомость по планируемым работам


С 01.01.17 по 31.12.17


По Строение "Мк-н Новый-4 - 68". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		20.252	28.097	4086.20		177.84	4264.04
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.852	8.037	1207.26			1207.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.374	3.572	566.65			566.65
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.060	0.067	10.66			10.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.058	3.290	462.63			462.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		8.400	16.432	2368.84		177.58	2546.42
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.600	0.656	94.57		0.57	95.14
	Цемент	кг				0.0979	0.57	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	6.800	15.776	2274.27		177.01	2451.28
	Цемент	кг				30.5184	177.01	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i>		8.000	3.628	510.10		0.26	510.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створка	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		48.524	41.548	6470.48		601.02	7071.50
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.424	25.867	3983.16		258.79	4241.95
	Запуск системы отопления	1000 м	1.615	2.358	331.52			331.52
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.045	0.683	109.89		245.99	355.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.7515	36.82	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0558	209.17	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.764	19.056	3022.66			3022.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Итого:		68.78	69.645	10556.68	34.52	778.86	11335.54


Сдал:

  
подпись МП

  
Вадим Алексеевич А. А кв. 6

Принял:

подпись МП

  
Сусшов О.В.