

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 70". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		18.536	25.305	3681.74		148.98	3830.72
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.836	8.043	1206.16			1206.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.346	3.500	555.11			555.11
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.090	3.390	476.62			476.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		6.700	13.634	1965.48		148.72	2114.20
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.000	0.410	59.11		0.35	59.46
	Цемент	кг				0.0612	0.35	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.700	13.224	1906.37		148.37	2054.74
	Цемент	кг				25.5816	148.37	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		8.000	3.628	510.10		0.26	510.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		46.086	38.736	6042.10		512.63	6554.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		12.986	23.055	3554.78		170.40	3725.18
	Запуск системы отопления	1000 м	1.588	2.318	325.98			325.98
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.368	17.472	2771.41			2771.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	<b>Итого:</b>		<b>64.62</b>	<b>64.041</b>	<b>9723.84</b>	<b>29.24</b>	<b>661.61</b>	<b>10385.45</b>

Сдал:

*Султан Сушков*  
подпись МП

Принял:

подпись

МП

*Колесников О.В. ив.8*  
*Колесников*

*Иванов ИА-2 Сушков*  
*Сушков О.В.*