

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 74". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		18.866	25.673	3735.03		152.97	3888.00
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		3.816	7.981	1197.46			1197.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.344	3.494	554.28			554.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.072	3.334	468.75			468.75
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		7.050	14.064	2027.47		152.71	2180.18
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.200	0.492	70.93		0.43	71.36
	Цемент	кг				0.0734	0.43	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.850	13.572	1956.54		152.28	2108.82
	Цемент	кг				26.2548	152.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		8.000	3.628	510.10		0.26	510.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		46.104	38.849	6060.38		512.63	6573.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

Сул

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		13.004	23.168	3573.06		170.40	3743.46
	Запуск системы отопления	1000 м	1.572	2.295	322.69			322.69
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.402	17.608	2792.98			2792.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Итого:		64.97	64.522	9795.41	29.93	665.60	10461.01

Сдал: Султан Сушинов Е.В.
подпись МП

Зайцев С.Т. к.в. 8

Принял: _____
подпись МП

Инженер ТАО-2 Сушинов Е.В.