

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 12

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	7491.1
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7382.3
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	108.8
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	350
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	286145.39
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1294092.39
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1240839.83
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	53252.56
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1232120.98
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1227518.98
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	4602.00
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 12 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	171379.92
Аварийное обслуживание	10551.41
Материалы для сварочных работ	2090.71
Обслуживание и содержание электрооборудования	25759.47
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	13707.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	234288.51
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	189127.68
Всего затрат по разделам № 1,2:	423416.19
Дератизация, дезинсекция	4431.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	7487.53
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	24784.53
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	4052.88
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	-12074.19
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	57499.53
Ремонт металлических ограждений мусорных стоянок	16502.81
Сбор и вывоз отходов на полигон	121593.44
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	38772.66
Транспортные услуги	3850.73









Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)	252339.58
Управленческое вознаграждение	129409.24
ВСЕГО РАСХОДОВ	1072065.93

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1518266.37
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	446200.44
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом


 Карпущенко Д.В.

 Камалутдинова А.Ш.

 Козлов Н.И.

 Чигинцева М.И.

 Казанкова И.В.

 Викулов В.Д.

 Давыденко Ю.К.

 ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17
По Строение "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		9432.638	923.440	318569.83	860.5736	41937.77	360507.60
	Благоустройство				182989.00		6138.68	189127.68
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6138.68	6138.68
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			182989.00			182989.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9048.028	529.553	76978.32		26248.15	103226.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.338	38.608	5761.30			5761.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.382	4.764	755.67			755.67
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	4.740	12.324	1954.83			1954.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.236	1.384	219.59			219.59
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	7.918	12.312	1731.12			1731.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	20.062	7.824	1100.08			1100.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.320	4.112	608.32		1057.53	1665.85
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	1.000	0.910	127.95		0.93	128.88
	Шуруп 30*3	кг				0.023	0.93	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.808	424.98		1056.60	1481.58
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0069	0.36	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	978.14	
	Штапик оконный	м				9.4656	78.10	
	Снятие дверных пружин	шт	2.000	0.394	55.40			55.40
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1843.680	23.690	3371.43		85.52	3456.95
	Очистка подвалов от мусора	м2	686.000	8.232	975.90			975.90
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1156.000	11.560	1833.65			1833.65
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.680	3.898	561.88		85.52	647.40
	Известь	кг				5.1744	43.15	
	Цемент	кг				7.5398	42.37	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		313.460	87.892	14547.57		1611.34	16158.91
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	95.600	54.588	9189.28		796.88	9986.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Жидкое стекло	кг				5.736	198.35	
	Песок раств.	т				0.0994	39.77	
	Цемент	кг				99.424	558.76	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	215.900	30.442	4976.64		675.86	5652.50
	Песок раств.	т				0.1123	44.91	
	Цемент	кг				112.268	630.95	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	1.960	2.862	381.65		138.60	520.25
	Песок раств.	т				0.0216	8.62	
	Цемент	кг				23.128	129.98	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		2.850	8.208	1257.22		179.58	1436.80
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	2.850	8.208	1257.22		179.58	1436.80
	Жидкое стекло	кг				0.9975	34.49	
	Известь	кг				8.778	73.21	
	Цемент	кг				12.7908	71.88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		234.400	46.523	6647.47		2410.38	9057.85
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	62.920	10.067	1367.73		287.78	1655.51
	Шпатлевка универсальная	кг				14.5345	287.78	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.360	1.478	213.13		54.78	267.91
	Олифа	кг				0.1075	6.02	
	Шпатлевка универсальная	кг				0.4166	8.25	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4603	40.51	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	25.500	5.610	808.74		504.08	1312.82
	Олифа	кг				2.55	142.80	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4.1055	361.28	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	1.980	1.841	245.59		38.03	283.62
	Олифа	кг				0.1782	9.98	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3188	28.05	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	22.020	7.046	1003.27		68.61	1071.88
	Штукатурка гипсовая	кг				4.1838	68.61	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	62.920	4.719	748.53		579.12	1327.65
	Грунтовка	кг				8.1796	579.12	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	54.020	11.344	1615.19		754.55	2369.74
	Олифа	кг				1.0804	60.50	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				7.8869	694.05	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.680	4.418	645.31		123.43	768.74

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Штукатурка гипсовая	кг				7.5264	123.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		8.000	8.590	1207.75		430.67	1638.42
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	1.000	0.470	66.08		21.91	87.99
	Жидкое стекло	кг				0.3	10.37	
	Песок раств.	т				0.0036	1.44	
	Цемент	кг				1.7974	10.10	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	3.000	2.400	337.44		116.81	454.25
	Жидкое стекло	кг				1.05	36.31	
	Песок раств.	т				0.0251	10.03	
	Цемент	кг				12.54	70.47	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	мест	4.000	5.720	804.23		291.95	1096.18
	Жидкое стекло	кг				1.8	62.24	
	Песок раств.	т				0.0716	28.62	
	Цемент	кг				35.7808	201.09	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		530.780	138.641	19515.41		12479.07	31994.48
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		1976.32	3776.00
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1740.80	
	Стеклоткань	м				6.4	235.52	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	168.000	10.080	1435.19		2378.88	3814.07
	Грунтовка	кг				33.6	2378.88	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	168.000	35.280	5023.17		6967.24	11990.41
	Колер 100мл	шт				2	91.00	
	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				84	6876.24	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	48.800	14.640	1883.14			1883.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	13.500	6.885	980.29		26.57	1006.86
	Штукатурка гипсовая	кг				1.62	26.57	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	9.900	22.968	3311.07		504.00	3815.07
	Известь	кг				30.492	254.30	
	Цемент	кг				44.4312	249.70	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	2.280	6.452	930.18		195.41	1125.59
	Жидкое стекло	кг				0.798	27.59	
	Штукатурка гипсовая	кг				10.2326	167.82	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	43.500	14.790	2079.47		430.65	2510.12
	Шпатлевка универсальная	кг				21.75	430.65	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5778.850	120.208	15636.69		6642.27	22278.96
	Валка деревьев в городских условиях : (клен) диаметром до 300мм	м3	0.640	1.811	250.36			250.36
	Выкашивание газонов	м2	5700.000	57.000	7399.17		666.90	8066.07
	Леска 2,4	м				57	353.40	
	Масло SHTIL	л				0.627	313.50	
	Заполнение клумб грунтом	клумб	1.000	0.100	12.86		3254.24	3267.10
	Земля	м3				4	3254.24	
	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	10.000	7.000	900.41		199.12	1099.53
	Уайт-спирит	л				0.4	44.42	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3	25.50	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	47.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	25.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3	28.20	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		244.41	882.41
	Уайт-спирит	л				0.24	26.65	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.16	13.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.64	60.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.8	68.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.8	75.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		46.45	232.96
	Уайт-спирит	л				0.09	9.99	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.07	6.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.02	1.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.12	11.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.12	10.32	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.07	6.58	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		139.22	1072.30
	Олифа	л.				0.3906	25.39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	113.83	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.280	1.956	282.03		226.84	508.87
	Олифа	л.				0.5712	37.13	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3557	30.59	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.872	159.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		48.63	133.53
	Уайт-спирит	л				0.03	3.33	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1	8.50	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.1	8.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.1	9.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	19.500	2508.28		399.30	2907.58
	Олифа	л.				1.05	68.25	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.95	183.30	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.15	12.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.75	64.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.75	70.50	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	8.230	13.415	1725.56		385.70	2111.26
	Уайт-спирит	л				0.823	91.39	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5637	146.99	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1646	13.99	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.7407	63.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.7407	69.63	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		18.88	108.92
	Уайт-спирит	л				0.04	4.44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.085	7.22	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.085	7.22	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	12.120	4.302	612.60		430.58	1043.18
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.4952	140.55	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4272	36.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.7476	70.27	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.21	18.06	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.7476	70.27	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.5376	45.70	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5616	49.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		6.650	5.695	876.39		9.90	886.29
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		8.75	674.95
	Гвозди 40*2	кг				0.134	8.75	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	0.650	0.275	38.65		0.15	38.80
	Проволока вязальная	кг				0.0032	0.15	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		279.300	39.102	6392.39		269.03	6661.42
	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	279.300	39.102	6392.39		269.03	6661.42

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				0.0446	17.88	
	Цемент	кг				44.688	251.15	
	Ремонт и изготовление инвентаря		8.400	8.284	1156.37		1072.86	2229.23
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	0.400	0.224	35.53		147.05	182.58
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0104	0.52	
	Обналичка 20*50*2000	шт				1	72.00	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.408	74.53	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		138.34	453.28
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	59.17	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		119.31	319.97
	Черенок	шт				2	119.31	
	Установка готовых досок объявлений	шт	2.000	0.600	80.80		5.48	86.28
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				4	5.48	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		384.610	393.887	58602.51		9550.94	68153.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		107.062	97.433	15348.13		1790.89	17139.02
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.032	0.485	78.14		148.18	226.32
	Скотч красный	шт				0.5344	31.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	116.65	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.170	2.579	415.18		706.96	1122.14
	Скотч зеленый	шт				0.7395	43.63	
	Скотч красный	шт				0.7395	43.63	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2108	619.70	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.910	0.846	112.87		17.11	129.98
	Лак Битумный	л.				0.182	12.01	
	Олифа	кг				0.091	5.10	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	3.950	3.673	489.93		74.26	564.19
	Лак Битумный	л.				0.79	52.14	
	Олифа	кг				0.395	22.12	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		844.38	9414.62
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Лен сантехнический	кг				0.03	20.40	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		277.548	296.454	43254.37		7760.05	51014.42
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.020	1.316	177.20		189.91	367.11
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.816	39.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.051	149.93	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	3.480	4.489	604.56		647.94	1252.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.784	136.42	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.174	511.52	
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	3.000	1.590	223.55		177.94	401.49
	Болт 6*25	кг				0.024	3.24	
	Гайка М6	кг				0.008	0.76	
	Резина листовая	кг				0.072	4.94	
	Хомут	шт				3	169.00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26.166	38.202	5371.26			5371.26
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.622	9.436	1519.05		2776.36	4295.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.3874	508.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.7713	2267.38	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	10.700	9.951	1327.16		191.58	1518.74

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лак Битумный	л.				1.2236	80.76	
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4991	56.90	
	Олифа	кг				0.963	53.92	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м2	1.887	7.548	1197.26			1197.26
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	20.757	83.028	13169.90			13169.90
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	126.000	46.620	6278.31			6278.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	45.000	55.800	7514.59			7514.59
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	4.008	2.846	465.21		1874.73	2339.94
	Заглушка РР 110	шт				2	34.20	
	Крестовина 100*100*45	шт				1	216.00	
	Муфта Ду 100	шт				3	162.00	
	Отвод 100*87,5	шт				2	106.00	
	Паста 250 гр	шт				0.0481	5.53	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				3	651.00	
	Тройник РР110*110*45	шт				2	160.00	
	Труба 100*2000	шт				2	540.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	4.008	3.928	547.57			547.57
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.900	5.710	802.77			802.77
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	139.14		177.56	316.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	172.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	139.14		290.96	430.10
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	286.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.52		186.16	609.68
	Труба ду 15	т				0.0039	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	13.000	12.870	2041.44		717.32	2758.76
	Труба 20	т				0.0216	717.32	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		277.49	709.73
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	211.76		93.08	304.84
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	1.000	0.330	51.76		44.36	96.12
	Контрогайка ф15	шт				1	8.00	
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Муфта ду 15	шт				1	16.00	
	Сгон д-15	шт				1	19.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	1.000	0.330	51.76		63.36	115.12
	Контрогайка Ду 20	шт				1	11.00	
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Муфта Ду20	шт				1	22.00	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	3.000	3.870	565.21		51.30	616.51
	Заглушка PP 110	шт				3	51.30	
Итого:			9432.64	923.440	318569.83	860.5736	41937.77	360507.60

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Вяткина Л.У.

Ф.И.О.