

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 17

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	9345.7
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9235.9
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	109.8
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	459
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	585391.87
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1553603.69
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1550087.29
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	3516.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1624403.37
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1619801.37
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	4602.00
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 17 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	138906.32
Аварийное обслуживание	13163.71
Материалы для сварочных работ	2706.46
Обслуживание и содержание электрооборудования	32683.71
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	16919.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	215179.20
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	243616.85
Всего затрат по разделам № 1,2:	458796.05
Валка деревьев	3286.42
Дератизация, дезинсекция	562.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	9292.12
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	146249.04
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	5031.96
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	43162.48
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	71734.87
Ремонт металлических ограждений мусорных стоянок	2475.21
Сбор и вывоз отходов на полигон	151696.76
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	44629.31









Транспортные услуги	5065.81
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)	314812.30
Управленческое вознаграждение	155360.37
ВСЕГО РАСХОДОВ	1412155.20

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1039011.50
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	373143.70

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом


 Карпущенко Д.В.

 Камалутдинова А.Ш.

 Козлов Н.И.

 Чигинцева М.И.

 Казанкова И.В.

 Викулов В.Д.

 Давыденко Ю.К.

 ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		9779.228	775.429	341341.68	305.7952	41181.49	382523.17
	Благоустройство				228947.00		14669.85	243616.85
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					14669.85	14669.85
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			228947.00			228947.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9428.276	315.101	43410.61		7980.38	51390.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.046	46.694	6987.91			6987.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.266	6.532	1036.11			1036.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.852	15.216	2413.44			2413.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.530	1.714	271.81			271.81
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.762	13.624	1915.67			1915.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		2.000	1.720	266.70		2.00	268.70
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	2.000	1.720	266.70		2.00	268.70
	Саморез	шт				4	2.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.060	10.540	1533.76		1927.63	3461.39
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	511.78		3.73	515.51
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		160.90	171.03
	Замок навесной	шт				1	160.90	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.060	4.913	743.72		1759.58	2503.30
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0122	0.62	
	Стекло 4мм	м2				4.2224	1609.87	
	Штапик оконный	м				16.5648	149.09	
	Снятие дверных пружин	шт	3.000	0.591	83.09			83.09
	Установка пружин (б/у)	шт	2.000	1.316	185.03		3.42	188.45
	Шуруп 15*2	кг				0.16	3.42	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2203.000	23.644	3362.37			3362.37
	Очистка подвалов от мусора	м2	807.000	9.684	1148.04			1148.04

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1396.000	13.960	2214.34			2214.34
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		6.960	4.561	734.08		98.40	832.48
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	6.300	3.597	605.57		51.73	657.30
	Жидкое стекло	кг				0.378	13.07	
	Песок раств.	т				0.0046	1.84	
	Цемент	кг				6.552	36.82	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	0.660	0.964	128.51		46.67	175.18
	Песок раств.	т				0.0073	2.90	
	Цемент	кг				7.788	43.77	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		71.870	25.042	3533.10		568.92	4102.02
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6.400	3.200	449.92		494.08	944.00
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.176	435.20	
	Стеклоткань	м				1.6	58.88	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.470	3.410	491.64		74.84	566.48
	Известь	кг				4.5276	37.76	
	Цемент	кг				6.5974	37.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		7011.520	153.741	19907.68		4157.36	24065.04
	Выкашивание газонов	м2	6900.000	69.000	8956.89		1039.83	9996.72
	Леска 3,0	м				69	660.33	
	Масло SHTIL	л				0.759	379.50	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	3.000	1.140	160.28			160.28
	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		140.64	770.93
	Уайт-спирит	л				0.28	31.09	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.21	19.74	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.07	5.95	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.49	46.06	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.21	18.06	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.21	19.74	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		152.26	551.01
	Уайт-спирит	л				0.15	16.66	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	47.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.5	43.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.1	8.00	
..	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		173.90	1339.42
..	Олифа	л.				0.4879	31.71	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	142.19	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16.100	2.205	317.97		268.33	586.30
..	Олифа	л.				0.5224	33.96	
..	Уайт-спирит	л				0.1216	13.50	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.1702	16.00	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.304	26.14	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.1027	178.73	
..	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	28.500	6.270	806.51		464.56	1271.07
..	Уайт-спирит	л				0.285	31.65	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.855	80.37	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.855	80.37	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.855	73.53	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.855	80.37	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.855	72.67	
..	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.57	45.60	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	39.500	51.350	6605.15		1136.53	7741.68
..	Уайт-спирит	л				2.765	307.03	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.16	297.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.79	74.26	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.79	67.94	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.79	74.26	
..	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				3.95	316.00	
..	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.950	6.438	828.18		182.29	1010.47
..	Уайт-спирит	л				0.395	43.86	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5925	55.69	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.079	6.71	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.395	33.97	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.1975	18.56	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.2765	23.50	
..	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет. клумб)	м2	0.500	0.177	25.27		17.02	42.29
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.05	4.70	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.045	3.82	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1	8.50	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		67.100	41.816	6057.66		218.22	6275.88
..	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	29.600	8.525	1198.59			1198.59
..	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75		8.56	841.31
..	Гвозди 40*2	кг				0.163	8.56	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94		1.23	482.17
..	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.23	
..	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	12.500	5.286	743.41		2.84	746.25
..	Проволока вязальная	кг				0.0624	2.84	
..	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
..	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
..	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
..	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
..	Ремонт и изготовление инвентаря		7.720	7.343	1027.33		1007.85	2035.18
..	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	0.720	0.403	63.96		182.38	246.34
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.052	2.62	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.7344	134.16	
..	Штапик дверной	м				4.8	45.60	
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
..	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
..	Черенок	шт				1	38.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		38.00	195.47
..	Черенок	шт				1	38.00	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		119.31	319.97
..	Черенок	шт				2	119.31	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	2.000	0.600	80.80		5.48	86.28
..	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				4	5.48	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		350.952	460.328	68984.08		18531.26	87515.34

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		71.472	65.151	10261.16		1914.71	12175.87
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.022	0.334	53.72		101.88	155.60
	Скотч красный	шт				0.3674	21.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0273	80.20	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.120	1.820	293.07		560.64	853.71
	Скотч зеленый	шт				1.044	61.60	
	Скотч красный	шт				1.044	61.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	437.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.620	0.577	76.90		11.65	88.55
	Лак Битумный	л.				0.124	8.18	
	Олифа	кг				0.062	3.47	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	2.710	2.520	336.13		50.95	387.08
	Лак Битумный	л.				0.542	35.77	
	Олифа	кг				0.271	15.18	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1189.59	6903.08
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		279.480	395.177	58722.92		16616.55	75339.47
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	1.000	0.530	74.52		38.78	113.30
	Болт 6*25	кг				0.012	1.62	
	Гайка М6	кг				0.004	0.38	
	Резина листовая	кг				0.026	1.78	
	Хомут	шт				1	35.00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32.299	47.156	6630.20			6630.20
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.367	5.567	896.30		1638.15	2534.45
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.1289	300.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4551	1337.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.125	1.896	305.27		557.95	863.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.0875	102.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.155	455.66	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м2	2.326	9.304	1475.80			1475.80
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	25.586	102.344	16233.80			16233.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	39.000	14.430	1943.29			1943.29
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	44.000	54.560	7347.59			7347.59
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	8.016	5.692	930.41		2818.27	3748.68
	Заглушка РР 110	шт				2	34.20	
	Крестовина 100*100*45	шт				1	216.00	
	Манжета 123*110	шт				2	82.80	
	Муфта Ду 100	шт				5	270.00	
	Паста 250 гр	шт				0.0963	11.07	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				3	651.00	
	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				4	313.20	
	Тройник РР110*110*87	шт				2	160.00	
	Труба 100*2000	шт				4	1080.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	8.016	7.856	1095.15			1095.15
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	39.645	57.882	8138.17			8138.17
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	11.100	16.250	2284.81			2284.81
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	209.38		145.38	354.76
	Труба ду 32	т				0.003	145.38	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 80 мм	м	2.000	4.020	637.65		809.39	1447.04
	Труба 76*3,5	т				0.0186	809.39	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	494.10		217.19	711.29
	Труба ду 15	т				0.0044	217.19	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	14.000	13.860	2198.47		1085.77	3284.24
	Лен сантехнический	кг				0.0047	3.23	
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Паста 250 гр	шт				0.0251	2.89	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0183	849.11	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	628.13		432.27	1060.40
	Труба ду 32	т				0.0093	432.27	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	8.000	8.720	1383.17		969.46	2352.63
	Труба 25	т				0.0191	969.46	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	352.93		155.14	508.07
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	3.000	0.390	54.83		9.60	64.43
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		556.85	905.81
	Паста 250 гр	шт				0.05	5.75	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	19.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.40	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	29.000	31.900	5059.98		7182.35	12242.33
	Бочата ду 15	шт				13	182.00	
	Бочата ду 20	шт				10	170.00	
	Лен сантехнический	кг				0.196	133.28	
	Паста 250 гр	шт				0.025	2.87	
	Сгон д 20	шт				3	87.00	
	Сгон д-15	шт				3	57.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	2829.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				13	3720.60	
Итого:			9779.23	775.429	341341.69	305.7952	41181.49	382523.18

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Вяткина Л.У.

Ф.И.О.