

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 54

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	5771.4
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	5572.7
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	198.7
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	282
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	925051.49
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	971695.34
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	935606.98
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	36088.36
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	891136.06
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	871196.59
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	19939.47
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 54 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	99031.83
Аварийное обслуживание	8129.06
Материалы для сварочных работ	1149.32
Обслуживание и содержание электрооборудования	20786.88
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	3000.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	10443.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	142540.09
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	142911.32
Всего затрат по разделам № 1,2:	285451.41
Дератизация, дезинсекция	922.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	5552.37
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	48489.97
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3006.30
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	21325.00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	44298.81
Ремонт металлических ограждений мусорных стоянок	6758.67
Сбор и вывоз отходов на полигон	93678.32
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	27264.61
Транспортные услуги	3344.81

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	194409.16
Управленческое вознаграждение	97169.53
ВСЕГО РАСХОДОВ	831671.47

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	-33915.43
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	865586.90

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 15"

Инженер ООО "ЖЭО № 15"

Управдом

Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Козлов Н.И.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Викулов В.Д.

Давыденко Ю.К.

ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
			4302.695	523.901	211911.62	216.0621	30031.53	241943.15
	15мк-н - 54				138133.00		4778.32	142911.32
	Благоустройство						4778.32	4778.32
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб						
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			138133.00			138133.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4114.025	334.526	45269.02		21161.34	66430.36
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		24.781	27.829	4174.96			4174.96
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.064	4.128	654.78			654.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	3.612	9.392	1489.63			1489.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.935	1.047	166.11			166.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	5.300	8.242	1158.74			1158.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	12.870	5.020	705.70			705.70
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		9.000	5.690	882.29		5912.00	6794.29
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	5.000	2.250	348.88			348.88
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	3.440	533.41		5912.00	6445.41
	Почтовый ящик 5 секций	шт				4	5904.00	
	Саморез	шт				16	8.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		19.929	23.809	3533.69		6749.78	10283.47
	Изготовление оконных створок	м2	1.080	4.685	658.71		138.40	797.11
	Гвозди 3*70	кг				0.162	6.63	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0238	131.77	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	255.89		1.86	257.75
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	0.923	1.415	198.95		633.24	832.19
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0046	0.23	
	Стекло 4мм	м2				1.4491	599.12	
	Штапик оконный	м				5.6488	33.89	
	Перенавеска дверного полотна	полотно	1.000	1.920	269.95		3.27	273.22
	Гвозди 3*70	кг				0.08	3.27	
	Ремонт форточек	шт	2.000	2.100	333.10		2.52	335.62
	Гвозди 1,6*25	кг				0.05	2.52	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		160.90	171.03
	Замок навесной	шт				1	160.90	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	1.000	1.697	238.60		29.24	267.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.1	5.04	
	Шпингалет	шт				1	24.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	0.140	0.308	46.57		66.52	113.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.001	0.05	
	Стекло 4мм	м2				0.1442	59.62	
	Штапик оконный	м				1.1424	6.85	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.060	4.912	743.72		1808.79	2552.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0122	0.61	
	Стекло 4мм	м2				4.2224	1687.50	
	Штапик оконный	м				16.5648	120.68	
	Снятие дверных пружин	шт	3.000	0.591	83.09			83.09
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	0.726	0.385	50.86			50.86
	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	створок	1.000	2.580	459.08		3901.62	4360.70
	Оконн. блок спаренный 1,32*0,55 с форточкой	шт				1	3900.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Установка пружин (б/у)	шт	2.000	1.316	185.03		3.42	188.45
	Шуруп 15*2	кг				0.16	3.42	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1394.000	15.004	2124.13			2124.13
	Очистка подвалов от мусора	м2	532.000	6.384	756.82			756.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	862.000	8.620	1367.30			1367.30
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		0.500	0.730	97.36		164.95	262.31
	Ремонт бетонной отмостки	м2	0.500	0.730	97.36		164.95	262.31
	Бетон М-100	м3				0.05	161.75	
	Гравий	т				0.016	3.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		41.600	12.659	1779.88		247.04	2026.92
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	3.200	1.600	224.96		247.04	472.00
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.088	217.60	
	Стеклоткань	м				0.8	29.44	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1554.92			1554.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		2586.070	222.673	2884.51		6438.04	35278.55
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44		280.80	3396.24
	Леска 2,4	м				24	148.80	
	Масло SHTIL	л				0.264	132.00	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	3.000	1.140	160.28			160.28

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заполнение песочницы песком	песочница	2.000	0.200	25.73		1028.00	1053.73
	Песок раств.	т				2.57	1028.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33		154.09	874.42
	Уайт-спирит	л				0.32	35.53	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.08	6.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.8	68.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	22.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.24	20.40	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		89.49	328.74
	Уайт-спирит	л				0.09	9.99	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.06	5.10	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	25.80	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.24	20.40	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.000	7.800	1003.31		149.70	1153.01
	Олифа	л.				0.42	27.30	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.44	122.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.090	1.382	199.29		170.75	370.04
	Олифа	л.				0.3124	20.31	
	Уайт-спирит	л				0.0912	10.13	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.0684	6.43	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2189	20.57	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.0684	6.43	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2574	106.88	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		49.43	134.33
	Уайт-спирит	л				0.03	3.33	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	37.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1	8.50	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	121.900	158.470	20384.00		3298.69	23682.69
	Олифа	л.				4.242	275.73	
	Уайт-спирит	л				4.291	476.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.636	341.78	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.606	51.51	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.081	571.62	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.438	209.67	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.438	229.17	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.636	309.06	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				10.421	833.68	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	13.640	13.500	1769.86		630.46	2400.32
	Уайт-спирит	л				1.364	151.46	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.7983	263.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1358	11.54	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.679	58.39	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.679	63.83	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0275	82.20	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		20.42	110.46
	Уайт-спирит	л				0.04	4.44	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.1	9.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.07	6.58	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	15.440	5.481	780.41		542.04	1322.45
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.184	111.30	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4296	36.52	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	112.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.184	101.82	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.84	78.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.184	100.64	
	Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой	шт	1.000	1.880	267.67		24.17	291.84
	Электроды МР ду3	кг				0.26	24.17	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		25.330	16.453	2481.17		216.55	2697.72
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31		11.54	1010.85
	Гвозди 40*2	кг				0.198	11.54	
	Снятие оконных переплетов слуховых окон: остекленных	м2	1.080	0.572	75.66			75.66
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	2.000	1.960	334.59		3.27	337.86
	Гвозди 3*70	кг				0.08	3.27	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	11.250	4.758	669.07		2.55	671.62
	Проволока вязальная	кг				0.0562	2.55	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		0.015	0.531	70.16		4.49	74.65
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.015	0.531	70.16		4.49	74.65
	Цемент	кг				0.7742	4.49	
	Ремонт и изготовление инвентаря		12.800	9.148	1284.86		1428.49	2713.35
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	1.800	1.008	159.89		553.76	713.65
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0468	2.36	
	Обналичка 20*50*2000	шт				3	216.00	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.836	335.40	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		76.30	233.77
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	29.72	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		119.31	319.97
	Черенок	шт				2	119.31	
	Установка готовых досок объявлений	шт	6.000	1.800	242.41		16.44	258.85
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				12	16.44	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		188.670	189.375	28509.60		4091.87	32601.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		35.188	31.738	5009.28		839.86	5849.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.012	0.182	29.30		55.56	84.86
	Скотч красный	шт				0.2004	11.82	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0149	43.74	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.036	0.546	87.92		168.19	256.11
	Скотч зеленый	шт				0.3132	18.48	
	Скотч красный	шт				0.3132	18.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0446	131.23	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.310	0.288	38.45		5.71	44.16
	Лак Битумный	л.				0.062	4.09	
	Олифа	кг				0.029	1.62	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	0.830	0.772	102.95		15.61	118.56
	Лак Битумный	л.				0.166	10.96	
	Олифа	кг				0.083	4.65	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		594.79	3451.54
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	6.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		153.482	157.637	23500.32		3252.01	26752.33
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.140	1.471	198.05		212.26	410.31
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.912	44.69	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.057	167.57	
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	1.000	0.530	74.52		38.78	113.30
	Болт 6*25	кг				0.012	1.62	
	Гайка М6	кг				0.004	0.38	
	Резина листовая	кг				0.026	1.78	
	Хомут	шт				1	35.00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	19.934	29.104	4091.97			4091.97
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.114	1.729	278.42		508.85	787.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.9038	93.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1414	415.56	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.100	1.023	136.44		17.23	153.67
	Лак Битумный	л.				0.1771	11.69	
	Олифа	кг				0.099	5.54	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м2	1.437	5.748	911.75			911.75
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	15.807	63.228	10029.23			10029.23
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	91.000	33.670	4534.34			4534.34
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	3.000	0.750	105.45			105.45
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.700	3.952	555.76		502.23	555.76
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54			176.54
	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	176.54			176.54
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	0.500	0.660	104.69		91.18	195.87
	Лен сантехнический	кг				0.0002	0.17	
	Резьба Д32	шт				1	20.06	
	Труба ду 32	т				0.0015	70.95	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.250	0.247	39.26		30.84	70.10
	Паста 250 гр	шт				0.0063	0.72	
	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0004	19.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	352.93		155.14	508.07
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		204.15	596.73
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.20	
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	5.500	5.995	950.93		645.19	1596.12
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.44	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0131	610.75	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	141.17		62.05	203.22
	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	1.000	0.480	75.28		66.28	141.56
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8.70	
	Лен сантехнический	кг				0.0036	0.58	
	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
	Сгон 25	шт				1	34.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		342.46	516.94
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
Итого:			4302.69	523.901	211911.63	216.0621	30031.53	241943.16

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Витязева В.У.
Ф.И.О.