

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 15

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	5806.7
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	5806.7
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	261
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	774780.77
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1014631.47</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	970109.43
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	44522.04
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>959935.09</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	931026.69
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	28908.40
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	177 квартал - 15 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	329231.79
Аварийное обслуживание	8178.90
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	8500.00
Материалы для сварочных работ	357.93
Обслуживание и содержание электрооборудования	19269.26
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	10730.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>376267.88</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	146912.01
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>523179.89</b>
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	6091.73
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	8484.92
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3302.56
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	36841.83
Обработка деревьев от вредителей	2000.00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	44570.52









Сбор и вывоз отходов на полигон	94252.73
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	120701.77
Транспортные услуги	7558.99
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)</b>	<b>258403.87</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>101463.15</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1206851.95</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1734715.86
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	527863.90
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор  
 Инженер  
 Управдом

  
 Карпущенко Д.В.  
  
 Камалутдинова А.Ш.  
  
 Козлов Н.И.  
  
 Чигинцева М.И.  
  
 Казанкова И.В.  
  
 Бикмухаметова Н.В.  
  
 Сушкова О.В.  
  
 ИП Проходанова Т.Н.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17  
 По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору  
 "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
			14074.075	893.840	444981.10	1107.1688	93961.70	538942.80
	177 квартал - 15				143856.00		3056.01	146912.01
	<b>Благоустройство</b>						3056.01	3056.01
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб						
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			143856.00			143856.00
	<b>Ремонт подъезда, в том числе:</b>				170619.00		27394.00	198013.00
	Ремонт подъезда материалы	руб					27394.00	27394.00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			62799.00			62799.00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			9803.00			9803.00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			98017.00			98017.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		13904.166	670.770	96364.62		55571.07	151935.69
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		17.758	27.910	4195.71			4195.71
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.040	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	3.790	9.854	1563.04			1563.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.006	1.126	178.73			178.73
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	7.374	11.466	1612.20			1612.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	3.548	1.384	194.56			194.56
	<b>Работы , выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий</b>		18.000	10.260	1727.17		15.00	1742.17
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	18.000	10.260	1727.17		15.00	1742.17
	Цемент	кг				2.5	15.00	
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		18.200	11.184	1731.03		11547.36	13278.39
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	9.000	4.050	627.99			627.99
	Окраска досок объявлений	м2	1.200	0.254	36.22		18.68	54.90
	Олифа	кг				0.024	1.34	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.1752	17.34	
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	8.000	6.880	1066.81		11528.68	12595.49
	Почтовый ящик 5 секций	шт				8	11512.68	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Саморез	шт				32	16.00	
..	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз</b>		<b>47.556</b>	<b>53.114</b>	<b>7983.11</b>		<b>9217.52</b>	<b>17200.63</b>
..	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1.000	2.060	272.29			272.29
..	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	0.300	0.152	19.70		56.05	75.75
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.003	0.15	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.306	55.90	
..	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.126	2.389	335.91		61.27	397.18
..	Саморез	шт				8	4.00	
..	Саморез	шт				6	1.26	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.3066	56.01	
..	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.060	1.040	146.28			146.28
..	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	17.000	15.470	2175.08		114.57	2289.65
..	Обналичка 2000	шт				1	102.00	
..	Саморез	шт				18	9.00	
..	Саморез	шт				17	3.57	
..	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	коробок	1.000	7.460	1102.81		214.04	1316.85
..	Брусok 50*50*2000	шт				2	214.00	
..	Гвозди 4*100	кг				0.001	0.04	
..	Ремонт форточек	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
..	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		696.20	716.46
..	Замок навесной	шт				2	696.20	
..	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		66.90	173.76
..	Ручка-скоба	шт				2	64.54	
..	Саморез	шт				4	0.84	
..	Шуруп 25*2,5	кг				0.04	1.52	
..	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	478.04		45.92	523.96
..	Саморез	шт				8	1.68	
..	Шпингалет	шт				2	44.24	
..	Смена оконных приборов: ручки	шт	1.000	0.280	39.37		17.64	57.01
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				1	16.80	
..	Саморез	шт				4	0.84	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.700	4.185	633.57		1229.54	1863.11
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.003	0.15	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0.0105	0.47	
..	Стекло 4мм	м2				2.781	1080.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
						16.524	148.72	
	Штапик оконный	м						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.170	1.416	214.32		519.81	734.13
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2168	484.01	
	Штапик оконный	м				4.7736	35.62	
	Установка блоков в наружных и внутр дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1.200	1.656	250.70		3996.28	4246.98
	Дверной блок металлический	шт				1	3894.60	
	Проушина д/замка	шт				4	100.00	
	Саморез	шт				8	1.68	
	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	створок	4.000	10.320	1836.34		2198.04	4034.38
	Рама оконная 0,66*1,125 двойн. остекл.	шт				4	2198.04	
	Установка пружин (б/у)	шт	2.000	1.316	185.03		1.26	186.29
	Саморез	шт				6	1.26	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2367.860</b>	<b>49.350</b>	<b>7408.06</b>		<b>437.90</b>	<b>7845.96</b>
	Окраска масляными составами металлических решеток продухов, подвальных окон, входов в подва, прямо	м2	23.860	22.190	3159.38		398.56	3557.94
	Олифа	кг				1.6702	93.53	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.245	305.03	
	Очистка подвалов от мусора	м2	12.000	0.144	17.07			17.07
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	2330.400	23.304	3696.48			3696.48
	Ремонт штукатурки прямков по камню и бетону	м2	1.600	3.712	535.12		39.34	574.46
	Цемент	кг				7	39.34	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>256.000</b>	<b>41.372</b>	<b>6587.65</b>		<b>1005.98</b>	<b>7593.63</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	252.000	35.532	5808.77		736.22	6544.99
	Цемент	кг				131	736.22	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	4.000	5.840	778.88		269.76	1048.64
	Цемент	кг				48	269.76	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>15.000</b>	<b>4.380</b>	<b>611.13</b>		<b>303.15</b>	<b>914.28</b>
	Заделка трещин в колоннах и столбах цементным раствором	м	12.000	2.400	337.44		183.44	520.88
	Цемент	кг				32.64	183.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	3.000	1.980	273.69		119.71	393.40
	Цемент	кг				21.3	119.71	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>108.500</b>	<b>30.667</b>	<b>4337.02</b>		<b>1218.60</b>	<b>5555.62</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	28.500	4.560	614.09		63.73	677.82
	Известь	кг				5.7	63.73	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	14.980	3.296	475.09		288.89	763.98
	Олифа	кг				1.498	83.89	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4118	205.00	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	13.000	4.160	592.30		36.07	628.37
	Цемент	кг				0.986	5.54	
	Штукатурка гипсовая	кг				1.9	30.53	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	38.400	14.592	2077.61		635.41	2713.02
	Олифа	кг				1.6128	90.32	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.4128	545.09	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.180	1.928	274.48		125.99	400.47
	Олифа	кг				0.1836	10.28	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.3403	115.71	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	4.440	2.131	303.44		68.51	371.95
	Олифа	кг				0.0533	2.98	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6971	65.53	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>1068.240</b>	<b>260.535</b>	<b>36913.38</b>		<b>24155.32</b>	<b>61068.70</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	18.000	9.000	1265.40		34.39	1299.79
	Цемент	кг				6.12	34.39	
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	330.000	19.800	2819.12		4672.80	7491.92
	Грунтовка	кг				66	4672.80	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	403.400	68.578	9764.14		17547.96	27312.10
	Колер 100мл	шт				16	712.00	
	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				165	13506.90	
	Краска фасадная белая	кг				36.7	3329.06	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	37.000	11.100	1427.79			1427.79
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	40.320	11.612	1632.67			1632.67
..	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	150.000	61.500	8756.37		51.59	8807.96
..	Цемент	кг				9.18	51.59	
..	Разборка цементной стяжки балконных плит,плит козырьков над балконами и подъездами	м2	27.000	34.560	4859.14			4859.14
..	Ремонт штукатур наруж прямол откосов фасадов, цокол. по камню и бетону цем-изв р-ром:с земли и лесов	м2	2.800	10.416	1595.42		141.25	1736.67
..	Цемент	кг				25.1328	141.25	
..	Уст-во опалубки(снизу)и поддерж ее констр для бетонир балкон плит,плит козырьк над балкон и подъезд	м2	5.720	14.529	2025.46		1426.33	3451.79
..	Гвозди 4*100	кг				0.8408	31.33	
..	Доска строг.25*180*2100	шт				9	1395.00	
..	Устройство выравнивающих стяжек балк плит,плит козырьк над балк и подъездами:цем-песч толщ 15 мм	м2	54.000	19.440	2767.87		281.00	3048.87
..	Цемент	кг				50	281.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9827.000</b>	<b>122.464</b>	<b>15934.19</b>		<b>2256.88</b>	<b>18191.07</b>
..	Выкашивание газонов	м2	9800.000	98.000	12721.38		543.60	13264.98
..	Безин Аи-92	л				2	75.80	
..	Леска 2,4	м				50.11	279.09	
..	Масло SHTIL	л				0.348	188.71	
..	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	2.000	0.760	106.86			106.86
..	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		577.50	590.36
..	Песок раств.	т				0.7	577.50	
..	Монтаж металлоконструкций урн	урна	1.000	0.924	129.91			129.91
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		149.40	548.15
..	Олифа	кг				0.15	8.40	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.5	141.00	
..	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		39.44	225.95
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	34.40	
..	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		37.04	223.55
..	Олифа	кг				0.09	5.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.4	32.00	
..	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>10.000</b>	<b>1.370</b>	<b>197.50</b>		<b>199.94</b>	<b>397.44</b>
..	Олифа	кг				0.4	22.40	
..	Уайт-спирит	л				0.387	42.97	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2184	20.53	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3416	114.04	
..	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестница</b>	<b>1.000</b>	<b>1.530</b>	<b>196.80</b>		<b>38.88</b>	<b>235.68</b>
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.36	33.84	
..	<b>Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской</b>	<b>1 качеля</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>	<b>282.99</b>		<b>130.42</b>	<b>413.41</b>
..	Доска 20*170*1800	шт				1	130.00	
..	Саморез	шт				2	0.42	
..	<b>Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской</b>	<b>качели</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	<b>1196.26</b>		<b>540.66</b>	<b>1736.92</b>
..	Доска 20*170*1800	шт				2	260.00	
..	Доска строг.25*180*2100	шт				1	155.00	
..	Ручка-скоба	шт				4	122.72	
..	Саморез	шт				14	2.94	
..	<b>Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м</b>	<b>дерево</b>	<b>1.000</b>	<b>2.280</b>	<b>317.85</b>			<b>317.85</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>8.850</b>	<b>10.703</b>	<b>1619.68</b>		<b>1405.31</b>	<b>3024.99</b>
..	<b>Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётом</b>	<b>м2</b>	<b>2.400</b>	<b>2.016</b>	<b>283.45</b>		<b>845.93</b>	<b>1129.38</b>
..	Стекло 4мм	м2				1.872	713.74	
..	Штапик оконный	м				14.688	132.19	
..	<b>Ремонт жалюзи слуховых окон</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>333.10</b>		<b>0.26</b>	<b>333.36</b>
..	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
..	<b>Ремонт оконных переплётов слуховых окон</b>	<b>створок</b>	<b>1.000</b>	<b>0.950</b>	<b>133.57</b>		<b>0.78</b>	<b>134.35</b>
..	Саморез 3,5*16	шт				6	0.78	
..	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>3.032</b>	<b>480.94</b>		<b>1.47</b>	<b>482.41</b>
..	Саморез	шт				7	1.47	
..	<b>Смена стекол толщ. 4 мм в деревянных переплётах слуховых окон на штапиках: при площ. стёкол до 0,5м2</b>	<b>м2</b>	<b>1.200</b>	<b>2.076</b>	<b>314.29</b>		<b>555.37</b>	<b>869.66</b>
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
..	Стекло 4мм	м2				1.236	511.01	
..	Штапик оконный	м				7.344	44.06	
..	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>1.250</b>	<b>0.529</b>	<b>74.33</b>		<b>1.50</b>	<b>75.83</b>
..	Саморез	шт				3	1.50	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>19.200</b>	<b>6.194</b>	<b>875.55</b>		<b>810.66</b>	<b>1686.21</b>
	Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, в связях косоуров с площадками	м	18.000	3.600	506.16		275.16	781.32
	Цемент	кг				48.96	275.16	
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	1.200	2.594	369.39		535.50	904.89
	Полоса перильного ограждения	шт				6	535.50	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок</b>		<b>14.980</b>	<b>13.253</b>	<b>1808.02</b>		<b>302.61</b>	<b>2110.63</b>
	Маслянная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	9.080	4.457	634.77		178.03	812.80
	Олифа	кг				0.1634	9.15	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.8977	168.88	
	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	5.900	8.796	1173.24		124.58	1297.82
	Гвозди 3*70	кг				0.063	2.58	
	Доска 20*170*1500	шт				1	115.00	
	Саморез	шт				14	7.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>109.522</b>	<b>23.954</b>	<b>3849.89</b>		<b>1531.94</b>	<b>5381.83</b>
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.010	0.699	93.25		117.28	210.53
	Кирпич	шт				4	87.28	
	Цемент	кг				5	30.00	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	37.500	12.750	2052.62		1189.00	3241.62
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				4	1189.00	
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.012	0.425	56.14		160.92	217.06
	Кирпич	шт				6	130.92	
	Цемент	кг				5	30.00	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	72.000	10.080	1647.88		64.74	1712.62
	Цемент	кг				11.52	64.74	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>7.500</b>	<b>5.430</b>	<b>783.03</b>		<b>1362.84</b>	<b>2145.87</b>
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		93.28	408.22
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		163.93	269.38
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	2.000	0.600	80.80		120.38	201.18
..	Доска 20*170*1500	шт				1	115.00	
..	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
..	Саморез	шт				4	0.84	
..	Устройство подмостей	1 м2 вертикальной проекции	2.500	1.840	281.83		985.25	1267.08
..	Брусok 50*50*1800	шт				6	408.00	
..	Гвозди 3*80	кг				0.275	11.25	
..	Доска строг. 40*180*3000	шт				2	566.00	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>169.909</b>	<b>223.070</b>	<b>34141.48</b>		<b>7940.62</b>	<b>42082.10</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>42.100</b>	<b>34.171</b>	<b>5436.76</b>		<b>1625.90</b>	<b>7062.66</b>
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		621.08	3477.83
..	Болт	шт				4	9.00	
..	Скотч желтый	шт				0.13	7.67	
..	Скотч зеленый	шт				0.13	7.67	
..	Скотч красный	шт				0.03	1.77	
..	Скотч прозрачный	шт				0.58	34.97	
..	Фланец ду 50	шт				2	560.00	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
..	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
..	Установка манометров	комплект	2.000	0.500	81.74		700.00	781.74
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	700.00	
..	Установка термометров	комплект	2.000	0.720	111.64		304.82	416.46
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	304.82	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>127.809</b>	<b>188.899</b>	<b>28704.72</b>		<b>6314.72</b>	<b>35019.44</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	20.411	29.800	4189.89			4189.89
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.050	15.928	2564.33		4013.77	6578.10
..	Скотч 50мм/66 м	шт				3.8	186.20	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.302	3827.57	
..	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	2.000	1.200	190.34			190.34
..	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	23.448	93.792	14877.29			14877.29
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	42.000	15.540	2092.77			2092.77
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	1.000	0.580	81.55		1.62	83.17
..	Цемент	кг				0.27	1.62	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	2.000	1.400	196.84		3.31	200.15
..	Цемент	кг				0.58	3.31	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	1 раструб	1.000	0.460	64.68		1.46	66.14
..	Цемент	кг				0.26	1.46	
..	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	шт	4.000	0.720	101.23			101.23
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	4.000	2.840	464.28		1481.70	1945.98
..	Герметик	шт				1	234.90	
..	Манжет	шт				6	150.00	
..	Манжета переходная 100*123	шт				2	78.00	
..	Муфта Ду 100	шт				1	54.00	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	309.60	
..	Труба 100/1000	шт				4	655.20	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	4.000	3.920	546.49			546.49
..	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		54.40	324.35
..	Лен сантехнический	кг				0.08	54.40	
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.900	5.709	802.77			802.77
..	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	139.14		290.96	430.10
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	286.20	
..	Снятие и установка при замене стояков канализации: унитазов типа "Компакт"	шт	2.000	9.500	1421.29			1421.29
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	9.000	1.170	164.50		112.00	276.50
..	Лен сантехнический	кг				0.18	112.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	1.000	1.290	188.40	-	9.90	198.30
	Заглушка Ду 50	шт				1	9.90	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		172.80	347.28
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	172.80	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		172.80	347.28
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	172.80	
<b>Итого:</b>			<b>14074.07</b>	<b>893.840</b>	<b>444981.10</b>	<b>1107.1688</b>	<b>93961.70</b>	<b>538942.80</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:

*Т.М. Проходова*  
 подпись

Ф.И.О.  
 Проходанова  
 Тамара  
 Николаевна

