

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	6718.7
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	6718.7
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	256
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	809873.67
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1429097.95
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1126847.31
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	302250.64
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1335727.59
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1192095.59
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	143632.00
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	212 квартал - 6 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	168454.46
Аварийное обслуживание	9463.50
Материалы для сварочных работ	882.12
Обслуживание и содержание электрооборудования	21127.68
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	21600.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	14069.22
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	235596.98
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	158059.83
Всего затрат по разделам № 1,2:	393656.81
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	6835.21
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	125475.83
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3703.28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	30549.84
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	51570.78
Сбор и вывоз отходов на полигон	109056.03
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	137477.27
Транспортные услуги	4515.38
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)	226322.65

Управленческое вознаграждение	142909.79
ВСЕГО РАСХОДОВ	1232072.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2145601.26
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	913528.38
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 3"

Инженер ООО "ЖЭО № 3"

Управдом

Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Козлов Н.И.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Шахматова Е.С.

Веретнова М.В.

ИП Матвеева Е.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 6		10855.306	771.164	262439.59	693.0798	64074.70	326514.29
	Благоустройство				151884.00		6175.83	158059.83
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6175.83	6175.83
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			151884.00			151884.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10571.212	473.712	65255.40		48036.88	113292.28
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		34.982	56.399	8279.04			8279.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.310	6.930	1099.24			1099.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	4.268	11.096	1760.17			1760.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.212	1.358	215.31			215.31
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	13.596	31.713	4458.81			4458.81
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	13.596	5.302	745.52			745.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		25.880	20.260	2941.85		3607.93	6549.78
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	197.40		145.92	343.32
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	136.00	
	Саморез 3,5*32	шт				32	9.92	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.000	0.340	47.80		2.82	50.62
	Саморез 3,5*51	шт				6	2.82	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		105.92	752.68
	Петля накладная ПН-85	шт				4	100.00	
	Саморез 3,5*45	шт				16	5.92	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		57.16	149.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	55.92	
	Саморез 3,5*32	шт				4	1.24	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	8.000	3.040	427.42		80.24	507.66
	Завертки форточные	шт				8	79.20	
	Саморез 3,5*16	шт				8	1.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.080	4.774	722.74		1424.69	2147.43

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Стекло 4мм	м2				3.1724	1311.59	
..	Штапик оконный	м				18.8496	113.10	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.200	3.872	586.18		1493.43	2079.61
..	Стекло 4мм	м2				3.328	1375.93	
..	Штапик оконный	м				13.056	117.50	
..	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коробка	1.000	0.240	33.74		0.50	34.24
..	Саморез	шт				1	0.50	
..	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	1.000	1.330	187.00		297.25	484.25
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	297.25	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		595.350	5.953	944.34			944.34
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	595.350	5.953	944.34			944.34
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	116.800	15577.62		35180.80	50758.42
..	Ремонт бетонной отмостки	м2	80.000	116.800	15577.62		35180.80	50758.42
..	Бетон М-200	м3				8	30960.00	
..	Брусok 40*50*2000	шт				40	4120.00	
..	Саморез 3,8*64	шт				160	100.80	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		2.850	8.208	1257.22		71.88	1329.10
..	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	2.850	8.208	1257.22		71.88	1329.10
..	Цемент	кг				12.7908	71.88	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		61.800	12.282	1710.51		200.82	1911.33
..	Окраска клеевыми составами: простая	м2	33.600	5.376	730.38		119.53	849.91
..	Шпаклевка	кг				7.7616	119.53	
..	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	2.400	1.056	152.23		28.93	181.16
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3288	28.93	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.600	0.558	74.42		9.52	83.94
..	Олифа	кг				0.024	1.34	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.093	8.18	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	25.200	5.292	753.47		42.84	796.31

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.504	42.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		2.000	0.940	132.16		46.98	179.14
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	2.000	0.940	132.16		46.98	179.14
	Цемент	кг				8.36	46.98	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		199.350	47.352	6664.04		5347.13	12011.17
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	35.700	2.142	304.98		374.85	679.83
	Грунтовка	кг				7.14	374.85	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	105.000	22.050	3139.48		4762.27	7901.75
	Краска фасадная белая	кг				52.5	4762.27	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	16.350	4.905	630.93			630.93
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	21.000	6.048	850.35			850.35
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	8.700	4.437	631.74		88.46	720.20
	Штукатурка гипсовая	кг				5.394	88.46	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.400	3.962	571.16		35.31	606.47
	Цемент	кг				6.2832	35.31	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	11.200	3.808	535.40		86.24	621.64
	Шпаклевка	кг				5.6	86.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		9286.000	156.307	20646.02		2702.30	23348.32
	Выкашивание газонов	м2	9080.000	90.800	11786.75		502.83	12289.58
	Леска 2,4	м				23.4	109.28	
	Леска 3,0	м				15	143.55	
	Масло SHTIL	л				0.5	250.00	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	28.000	10.640	1495.98			1495.98
	Написание и окрашивание букв или цифр маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	24.000	0.672	122.84		22.08	144.92
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	22.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		183.01	661.51
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.2	106.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.6	69.49	
..	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		57.32	228.40
..	Олифа	кг				0.07	3.92	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.6	53.40	
..	Окраска известковыми составами бардюров, бетонных столбов	м2	70.000	8.330	1121.80		134.27	1256.07
..	Известь	кг				16.1	134.27	
..	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.4	35.60	
..	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.500	7.150	919.70		112.20	1031.90
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.32	112.20	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	28.100	3.850	554.97		465.49	1020.46
..	Олифа	кг				0.32	17.92	
..	Уайт-спирит	л				0.9045	60.60	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.248	117.31	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.1356	269.66	
..	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		57.09	188.08
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6716	57.09	
..	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.000	3.080	396.18		231.56	627.74
..	Олифа	кг				0.14	7.84	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.38	223.72	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	2.000	3.060	393.61		77.76	471.37
..	Олифа	кг				0.18	10.08	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.72	67.68	
..	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	2.000	0.710	101.09		73.32	174.41
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	73.32	
..	Разборка штакета	м2	8.800	5.395	726.46			726.46
..	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	7.800	1096.68		251.28	1347.96
..	Брусок 40*40*2000	шт				3	246.00	
..	Саморез 4,2*13	шт				24	5.28	
..	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	848.96		415.84	1264.80
..	Брусок 40*50*2000	шт				4	412.00	
..	Саморез 3,5*35	шт				8	3.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы	м2	1.000	0.800	113.90		77.61	191.51
..	Проволока вязальная	кг				0.032	1.45	
..	Сетка рабица 1,5*10м	м2				1.02	76.16	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		274.000	41.096	5929.47		265.84	6195.31
..	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
..	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	102.000	29.376	4130.27			4130.27
..	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1332.41		265.84	1598.25
..	Брусok 20*40*2000	шт				2	110.00	
..	Обналичка 20*50*2000	шт				2	144.00	
..	Саморез 3,5*45	шт				32	11.84	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		3.000	2.520	399.72		11.10	410.82
..	Ремонт контейнеров ТБО	шт	3.000	2.520	399.72		11.10	410.82
..	Уголок	шт				6	11.10	
..	Ремонт и изготовление инвентаря		6.000	5.595	773.40		602.10	1375.50
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		277.28	486.77
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
..	Черенок	шт				1	66.19	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		116.12	273.59
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенок	шт				1	66.19	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	3.000	2.235	300.99		41.00	341.99
..	Саморез	шт				6	3.00	
..	Черенок	шт				1	38.00	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		167.70	273.15
..	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		260.094	294.812	44929.01		9645.99	54575.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		83.285	79.928	12504.66		3375.31	15879.97
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.085	1.289	207.58		430.45	638.03
	Скотч прозрачный	шт				2	120.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1054	309.85	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		186.36	5899.85
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	2.000	3.480	495.48		62.30	557.78
	Паранит 3мм	кг				0.6	62.30	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	495.05		55.00	550.05
	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
	Смена вентиля в ИТП диаметром 15 мм	шт	4.000	3.720	556.55		691.20	1247.75
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	691.20	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	3.000	0.990	139.19			139.19
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	3.000	5.070	758.52		1950.00	2708.52
	Клапан обратный ду50	шт				3	1950.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.000	2.240	314.94			314.94
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	4.000	2.240	314.94			314.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		172.809	212.644	32109.41		6270.68	38380.09
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	17.267	25.210	3544.50			3544.50
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	2.000	1.200	190.34			190.34
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	27.042	108.168	17157.61			17157.61
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	54.000	19.980	2690.71			2690.71

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	19.000	11.020	1549.41		29.46	1578.87
..	Цемент	кг				5.13	29.46	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	3.000	2.100	295.26		5.04	300.30
..	Цемент	кг				0.87	5.04	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	2.000	1.420	232.14		646.20	878.34
..	Манжета 123*110	шт				2	79.20	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	156.60	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	86.40	
..	Труба 100/1000	шт				2	324.00	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	7.000	6.860	956.35			956.35
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	0.300	0.438	61.58			61.58
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.400	3.512	494.01			494.01
..	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		780.90	1133.98
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.800	2.376	376.88		299.48	676.36
..	Резьба Д32	шт				2	40.12	
..	Труба ду 32	т				0.0056	259.36	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		200.40	459.74
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Труба 25	т				0.0036	166.40	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		280.22	844.91
..	Резьба Д15	шт				4	32.00	
..	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		181.95	574.53
..	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
..	Труба 20	т				0.0041	137.95	
..	Смена задвижек отопление диаметром: 50 мм	шт	1.000	3.540	529.62		1597.03	2126.65
..	Труба 57*4	т				0.0024	141.73	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1455.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	5.000	3.550	580.35		1718.50	2298.85
..	Герметик	шт				1	234.90	
..	Манжета 123*110	шт				2	75.60	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	156.60	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	86.40	
..	Труба 100*2000	шт				2	800.00	
..	Труба 110*2000мм	шт				1	270.00	
..	Хомут 100	шт				1	95.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	155.27		101.00	256.27
..	Контрогайка ф15	шт				2	16.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.006	2.00	
..	Муфта ду 15	шт				2	32.00	
..	Сгон д-15	шт				3	51.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	1.000	0.480	75.28		65.70	140.98
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	8.70	
..	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
..	Сгон 25	шт				1	34.00	
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	1.000	0.130	18.28		3.20	21.48
..	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		361.60	710.56
..	Резьба Д15	шт				2	16.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	345.60	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
..	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
..	Лампа 60вт	шт				24	216.00	
Итого:			10855.31	771.164	262439.59	693.0798	64074.70	326514.29

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

Матвеева Е. В.

Ф.И.О.

