

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	9568.5
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9144.5
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	424
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	441
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	895262.17
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1663856.84
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1570123.92
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	93732.92
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1816908.28
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1702078.95
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	114829.33
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	212 квартал - 7
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	156052.06
Аварийное обслуживание	13477.52
Материалы для сварочных работ	1268.25
Обслуживание и содержание электрооборудования	31983.44
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	19794.14
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	233375.41
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	210099.11
Всего затрат по разделам № 1,2:	443474.52
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	9003.52
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	19823.83
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	4873.74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	74762.23
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	73445.02
Сбор и вывоз отходов на полигон	155313.23
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	193941.15
Транспортные услуги	12741.57
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)	322600.39


Управленческое вознаграждение	166385.68
ВСЕГО РАСХОДОВ	1476364.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2712170.45
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	1235805.56
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 3"
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"
 Управдом



Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Шахматова Е.С.
 Веретнова М.В.
 ИП Матвеева Е.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		13901.270	801.848	319481.22	474.3946	46669.95	366151.17
	Благоустройство				203900.00		6199.11	210099.11
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6199.11	6199.11
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			203900.00			203900.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		13592.364	439.473	60446.25		32252.51	92698.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.664	63.074	9368.18			9368.18
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.400	10.200	1617.92			1617.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	6.024	15.662	2484.37			2484.37
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.678	1.880	298.11			298.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	12.254	28.582	4018.70			4018.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	17.308	6.750	949.08			949.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.500	18.042	2624.15		2355.27	4979.42
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1.500	0.759	98.53		282.74	381.27
	Саморез 4,2*16	шт				12	3.24	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.53	279.50	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.100	0.374	52.58		3.29	55.87
	Саморез 3,5*51	шт				7	3.29	
	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	коробок	1.000	7.990	1181.16		183.24	1364.40
	Брусok 50*50*2000	шт				1	180.00	
	Саморез 4,2*16	шт				12	3.24	
	Смена дверных приборов: петли	шт	2.000	2.300	323.38		52.96	376.34
	Петля накладная ПН-85	шт				2	50.00	
	Саморез 3,5*45	шт				8	2.96	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		57.16	149.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	55.92	
	Саморез 3,5*32	шт				4	1.24	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	4.000	1.120	157.47		125.20	282.67
	Ручка-скоба	шт				4	122.72	
	Саморез 3,5*32	шт				8	2.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.900	3.509	531.23		1353.43	1884.66
	Стекло 4мм	м2				3.016	1246.94	
	Штапик оконный	м				11.832	106.49	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	1.000	1.330	187.00		297.25	484.25
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	297.25	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2970.140	33.984	4360.97			4360.97
	Очистка подвалов от мусора	м2	2141.000	25.692	3045.79			3045.79
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	829.140	8.292	1315.18			1315.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.560	10.253	1570.42		89.79	1660.21
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	3.560	10.253	1570.42		89.79	1660.21
	Цемент	кг				15.9773	89.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		87.900	17.397	2421.72		376.08	2797.80
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	48.000	7.680	1043.40		170.76	1214.16
	Шпаклевка	кг				11.088	170.76	
	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	3.000	1.320	190.29		36.17	226.46
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.411	36.17	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.900	0.837	111.63		49.22	160.85
	Олифа	кг				0.124	6.94	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4805	42.28	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	36.000	7.560	1076.39		119.93	1196.32
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.411	119.93	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещ общего пользования		4.000	1.880	264.33		93.97	358.30
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	264.33		93.97	358.30
	Цемент	кг				16.72	93.97	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		278.800	60.430	8482.14		7550.15	16032.29
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	51.000	3.060	435.68		535.50	971.18
	Грунтовка	кг				10.2	535.50	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	150.000	31.500	4484.97		6803.25	11288.22

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Краска фасадная белая	кг				75	6803.25	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	24.000	7.200	926.14			926.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	11.400	5.814	827.80		115.92	943.72
	Штукатурка гипсовая	кг				7.068	115.92	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	12.400	4.216	592.77		95.48	688.25
	Шпаклевка	кг				6.2	95.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8729.800	174.105	22967.24		20768.29	43735.53
	Выкашивание газонов	м2	8520.000	85.200	11059.81		502.83	11562.64
	Леска 2,4	м				23.4	109.28	
	Леска 3,0	м				15	143.55	
	Масло SHTIL	л				0.5	250.00	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	9.000	3.420	480.85			480.85
	Написание и окрашивание букв или цифр маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	24.000	0.672	122.84		22.08	144.92
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	22.08	
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		36.44	216.52
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	31.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		170.28	648.78
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.8	160.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		60.32	231.40
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.6	56.40	
	Окраска известковыми составами бардюр, бетонных столбов	м2	80.000	9.520	1282.06		153.46	1435.52
	Известь	кг				18.4	153.46	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		42.64	229.15
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		76.64	449.67
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4	34.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.500	7.150	919.70		112.20	1031.90
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.32	112.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	27.400	3.754	541.15		453.53	994.68
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Уайт-спирит	л				0.918	61.51	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.092	102.65	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.1824	273.69	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		48.68	133.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	47.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		57.09	188.08
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6716	57.09	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58		198.48	538.06
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.04	191.76	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	19.500	2508.28		322.64	2830.92
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.96	82.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.64	224.40	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	2.000	3.060	393.61		77.76	471.37
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.72	67.68	
	Окраска элементов благоустройства (покрывшек, бет.клумб)	м2	0.500	0.177	25.27		18.33	43.60
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.195	18.33	
	Разборка штакета	м2	4.800	2.942	396.25			396.25
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		335.04	1797.28
	Брусok 40*40*2000	шт				4	328.00	
	Саморез 4,2*13	шт				32	7.04	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	424.48		207.92	632.40
	Брусok 40*50*2000	шт				2	206.00	
	Саморез 3,5*35	шт				4	1.92	
	Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы	м2	1.000	0.800	113.90		77.61	191.51
	Проволока вязальная	кг				0.032	1.45	
	Сетка рабица 1,5*10м	м2				1.02	76.16	
	Устройство песочницы с засыпкой песка	песочница	1.000	9.190	1292.11		17794.32	19086.43
	Песок раств.	т				0.5	200.00	
	Песочница	шт				1	17594.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1455.000	52.658	7290.07		294.34	7584.41


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	88.000	25.344	3563.37			3563.37
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка чердаков от мусора	м2	1200.000	14.400	1707.12			1707.12
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75		144.90	977.65
	Брусок 20*40*2000	шт				2.5	137.50	
	Саморез 3,5*45	шт				20	7.40	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		149.44	1111.31
	Вагонка 25*150*1500	шт				1	145.00	
	Саморез 3,5*45	шт				12	4.44	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	1.680	266.48		7.40	273.88
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	2.000	1.680	266.48		7.40	273.88
	Уголок	шт				4	7.40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		6.000	5.970	830.55		717.22	1547.77
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		277.28	486.77
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	66.19	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		232.24	547.18
	Болт 6*60	кг				0.028	2.30	
	Гайка М6	кг				0.06	5.68	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенок	шт				2	132.38	
	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		40.00	240.66
	Саморез	шт				4	2.00	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		167.70	273.15
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		281.906	359.405	54717.39		7975.33	62692.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		79.280	75.973	11914.94		2361.48	14276.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.080	1.214	195.38		412.22	607.60
	Скотч прозрачный	шт				2	120.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	291.62	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		186.36	5899.85
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	2.000	3.480	495.48		62.30	557.78
	Паранит 3мм	кг				0.6	62.30	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	495.05		55.00	550.05
	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	278.27		345.60	623.87
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	345.60	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	2.000	0.660	92.80			92.80
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	2.000	3.380	505.68		1300.00	1805.68
	Клапан обратный ду50	шт				2	1300.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		8.000	4.480	629.89			629.89
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	8.000	4.480	629.89			629.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		194.626	278.952	42172.56		5613.85	47786.41
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	6.000	3.600	571.03			571.03
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	38.475	153.900	24411.62			24411.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	58.000	21.460	2890.02			2890.02
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	13.000	16.120	2170.88			2170.88
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	8.000	4.640	652.38		12.53	664.91
	Цемент	кг				2.16	12.53	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	2.000	1.420	232.14		684.00	916.14
	Манжета 123*110	шт				1	39.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Муфта ду 110	шт				1	54.00	
..	Отвод 100*45	шт				1	47.70	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	78.30	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	86.40	
..	Труба 100/1000	шт				1	162.00	
..	Труба 100/500	шт				2	216.00	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	2.000	1.960	273.24			273.24
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.100	3.073	432.26			432.26
..	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		780.90	1133.98
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
..	Смена вентилях отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54		502.23	678.77
..	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
..	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	139.14		125.74	264.88
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	523.45		634.30	1157.75
..	Отводы 32	шт				3	213.90	
..	Резьба Д32	шт				3	60.18	
..	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		256.18	601.97
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Труба 25	т				0.0048	222.18	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.200	1.068	169.41		102.66	272.07
..	Бочата ду 15	шт				2	28.00	
..	Труба ду 15	т				0.0015	74.66	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.100	2.079	329.77		154.68	484.45
..	Бочата ду 20	шт				1	17.00	
..	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
..	Труба 20	т				0.0035	115.68	
..	Смена задвижек отопление диаметром: 50 мм	шт	1.000	3.540	529.62		1597.03	2126.65
..	Труба 57*4	т				0.0024	141.73	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1455.30	
..	Смена муфт, контрагаек у трубопроводов ХВС,ГВС,отопления диаметром: до 32 мм	шт	2.000	0.956	149.94		22.60	172.54
..	Контрогайка ду 32	шт				2	22.60	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	3.000	1.440	225.85		134.60	360.45
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	8.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0072	4.90	
	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
	Сгон 25	шт				3	98.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		606.40	955.36
	Бочата ду 20	шт				2	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	572.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		27.000	2.970	417.58		243.00	660.58
	Смена ламп накаливания	шт	27.000	2.970	417.58		243.00	660.58
	Лампа 60вт	шт				27	243.00	
	Итого:		13901.27	801.848	319481.22	474.3946	46669.95	366151.17

Объемы выполненных работ подтверждаю:


подпись

Матвеева Е.В.
Ф.И.О.

