

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	9504.4
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9214.1
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	290.3
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	392
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	810057.07
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1556894.02
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1536565.10
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	20328.92
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1512917.83
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1489562.27
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	23355.56
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	212 квартал - 8 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	139704.66
Аварийное обслуживание	13387.25
Изготовление и установка металлических поручней	7903.00
Материалы для сварочных работ	646.85
Обслуживание и содержание электрооборудования	32290.68
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	4500.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	17194.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	215626.44
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	166497.12
Всего затрат по разделам № 1,2:	382123.56
Дератизация, дезинсекция	4681.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	8027.44
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	-58390.86
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	4344.78
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	29484.91
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	72953.01
Ремонт контейнеров	2841.48
Сбор и вывоз отходов на полигон	154272.79
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	183139.36

Транспортные услуги	10937.62
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	320724.52
Управленческое вознаграждение	155689.40
ВСЕГО РАСХОДОВ	1270829.51

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2322974.90
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	1052145.39
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 3"
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"
 Управдом

Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Шахматова Е.С.
 Веретнова М.В.
 ИП Матвеева Е.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 8		10189.976	769.524	272661.80	622.3897	33539.98	306201.78
	Благоустройство				160208.00		6289.12	166497.12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6289.12	6289.12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			160208.00			160208.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9876.609	404.596	56629.64		19682.20	76311.84
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.234	63.932	9477.35			9477.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.640	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	6.806	17.696	2806.88			2806.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.346	1.508	239.14			239.14
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	12.234	28.536	4012.13			4012.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	21.208	8.272	1162.93			1162.93
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		61.725	59.887	8620.37		9141.06	17761.43
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1.500	0.759	98.53		285.98	384.51
	Саморез 4,2*16	шт				24	6.48	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.53	279.50	
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	197.40		140.96	338.36
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	136.00	
	Саморез 3,5*32	шт				16	4.96	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	9.400	3.196	449.36		297.87	747.23
	Обналичка 20*50*2000	шт				4	288.00	
	Саморез 3,5*51	шт				21	9.87	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	970.14		158.40	1128.54
	Петля накладная ПН-85	шт				6	150.00	
	Саморез 3,5*32	шт				8	2.48	
	Саморез 3,5*45	шт				16	5.92	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		114.32	299.91
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Саморез 3,5*32	шт				8	2.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	4.000	1.520	213.71		44.56	258.27
..	Завертки форточные	шт				4	39.60	
..	Саморез 3,5*32	шт				16	4.96	
..	Смена оконных приборов: петли	шт	8.000	9.040	1271.02		209.92	1480.94
..	Петля накладная ПН-85	шт				8	200.00	
..	Саморез 3,5*32	шт				32	9.92	
..	Смена оконных приборов: ручки	шт	4.000	1.120	157.47		125.20	282.67
..	Ручка-скоба	шт				4	122.72	
..	Саморез 3,5*32	шт				8	2.48	
..	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	8.000	13.576	1908.79		203.52	2112.31
..	Саморез 3,5*32	шт				32	9.92	
..	Шпингалет	шт				8	193.60	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	9.600	14.880	2252.68		4525.06	6777.74
..	Стекло 4мм	м2				9.888	4088.09	
..	Штапик оконный	м				58.752	436.97	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.400	4.114	622.82		1586.77	2209.59
..	Стекло 4мм	м2				3.536	1461.92	
..	Штапик оконный	м				13.872	124.85	
..	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коробка	1.000	0.240	33.74		0.50	34.24
..	Саморез	шт				1	0.50	
..	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	1.000	1.330	187.00		297.25	484.25
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	297.25	
..	Установка оконных блоков с переплетами	м2	0.225	0.488	72.11		1150.75	1222.86
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	297.25	
..	Рама окон 0,75*0,30	шт				1	853.50	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		842.700	8.427	1336.69			1336.69
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	842.700	8.427	1336.69			1336.69
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		2.900	8.352	1279.28		73.15	1352.43
..	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	2.900	8.352	1279.28		73.15	1352.43
..	Цемент	кг				13.0152	73.15	

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		80.000	15.946	2223.27		299.03	2522.30
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	43.200	6.912	939.06		153.68	1092.74
	Шпаклевка	кг				9.9792	153.68	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.800	1.672	241.04		45.81	286.85
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5206	45.81	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.600	0.558	74.42		44.46	118.88
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.434	38.19	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	32.400	6.804	968.75		55.08	1023.83
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.648	55.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		242.000	50.640	7101.26		6711.80	13813.06
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	45.900	2.754	392.11		481.95	874.06
	Грунтовка	кг				9.18	481.95	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	135.000	28.350	4036.47		6122.92	10159.39
	Краска фасадная белая	кг				67.5	6122.92	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	22.200	6.660	856.68			856.68
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	27.000	7.776	1093.31			1093.31
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	6.200	3.162	450.21		63.04	513.25
	Штукатурка гипсовая	кг				3.844	63.04	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	5.700	1.938	272.48		43.89	316.37
	Шпаклевка	кг				2.85	43.89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8193.050	143.663	18822.58		2693.88	21516.46
	Валка деревьев в городских условиях : (клен) диаметром до 300мм	м3	0.650	1.839	254.27			254.27
	Выкашивание газонов	м2	8014.000	80.140	10402.97		502.83	10905.80
	Леска 2,4	м				23.4	109.28	
	Леска 3,0	м				15	143.55	
	Масло SHTIL	л				0.5	250.00	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	14.000	5.320	747.99			747.99
	Написание и окрашивание букв или цифр маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	20.000	0.560	102.37		18.40	120.77

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		183.01	661.51
..	Олифа	кг				0.12	6.72	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.2	106.80	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.6	69.49	
..	Окраска известковыми составами бардюров, бетонных столбов	м2	80.000	9.520	1282.06		153.46	1435.52
..	Известь	кг				18.4	153.46	
..	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		42.64	229.15
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		76.64	449.67
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4	34.00	
..	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.500	7.150	919.70		112.20	1031.90
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.32	112.20	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	26.400	3.617	521.40		436.62	958.02
..	Олифа	кг				0.24	13.44	
..	Уайт-спирит	л				0.918	61.51	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.936	87.98	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.1824	273.69	
..	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	4.000	0.880	113.19		66.16	179.35
..	Олифа	кг				0.04	2.24	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.68	63.92	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		211.84	1549.59
..	Олифа	кг				0.56	31.36	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.92	180.48	
..	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		28.90	208.98
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.34	28.90	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	1.000	1.530	196.80		38.88	235.68
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	33.84	
..	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	2.500	0.887	126.36		83.85	210.21
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.975	83.85	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	848.96		415.84	1264.80
	Брусok 40*50*2000	шт				4	412.00	
	Саморез 3,5*35	шт				8	3.84	
	Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск	1 качеля	1.000	4.950	636.72		245.00	881.72
	Брусok 50*50*2000	шт				1	180.00	
	Саморез 3,5*35	шт				10	4.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.7	60.20	
	Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы	м2	1.000	0.800	113.90		77.61	191.51
	Проволока вязальная	кг				0.032	1.45	
	Сетка рабица 1,5*10м	м2				1.02	76.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		404.000	48.704	7033.67		265.36	7299.03
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	26.000	0.520	74.04			74.04
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	12.000	0.960	134.98			134.98
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	240.000	2.400	337.44			337.44
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		115.92	782.12
	Брусok 20*40*2000	шт				2	110.00	
	Саморез 3,5*45	шт				16	5.92	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		149.44	1111.31
	Вагонка 25*150*1500	шт				1	145.00	
	Саморез 3,5*45	шт				12	4.44	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	1.680	266.48		7.40	273.88
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	2.000	1.680	266.48		7.40	273.88
	Уголок	шт				4	7.40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	3.365	468.70		490.52	959.22
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		116.12	273.59
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	66.19	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1.000	0.745	100.33		39.00	139.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Саморез	шт				2	1.00	
..	Черенок	шт				1	38.00	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		335.40	546.30
..	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
..	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.86	
..	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		289.367	362.288	55452.97		7352.66	62805.63
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		113.420	107.410	16908.23		2673.33	19581.56
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
..	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.120	1.820	293.07		558.04	851.11
..	Скотч прозрачный	шт				2	120.60	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	437.44	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		666.83	9237.07
..	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				9	196.83	
..	Термометр	шт				1	120.00	
..	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	3.000	5.220	743.22		93.46	836.68
..	Паранит 3мм	кг				0.9	93.46	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
..	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	495.05		55.00	550.05
..	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
..	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	2.000	0.660	92.80			92.80
..	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	2.000	3.380	505.68		1300.00	1805.68
..	Клапан обратный ду50	шт				2	1300.00	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		8.000	4.480	629.89			629.89
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	8.000	4.480	629.89			629.89

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		167.947	250.398	37914.85		4679.33	42594.18
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32.238	47.067	6617.69			6617.69
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	36.309	145.236	23037.33			23037.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	2391.74			2391.74
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	1168.94			1168.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	8.000	4.640	652.38		12.13	664.51
	Цемент	кг				2.16	12.13	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	1.000	0.700	98.42		1.68	100.10
	Цемент	кг				0.29	1.68	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	6.000	2.880	404.93		19.20	424.13
	Лен сантехнический	кг				0.12	19.20	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.634	370.51			370.51
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		746.90	1099.98
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	139.14		197.90	337.04
	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	139.14		290.96	430.10
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	286.20	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.900	2.508	397.82		313.89	711.71
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0059	273.77	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.600	0.654	103.74		83.47	187.21
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0014	66.47	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		39.03	109.62
	Резьба Д15	шт				1	8.00	
	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.600	0.594	94.22		44.24	138.46

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Труба 20	т				0.001	33.24	
..	Смена задвижек отопление диаметром: 50 мм	шт	1.000	3.540	529.62		1597.03	2126.65
..	Труба 57*4	т				0.0024	141.73	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1455.30	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	150.57		68.90	219.47
..	Лен сантехнический	кг				0.0072	4.90	
..	Сгон 25	шт				2	64.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	1.000	0.480	75.28		51.20	126.48
..	Муфта ду 32	шт				1	18.00	
..	Сгон 32	шт				1	33.20	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.93		1212.80	1910.73
..	Бочата ду 20	шт				4	68.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				4	1144.80	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
..	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
..	Лампа 60вт	шт				24	216.00	
Итого:			10189.98	769.524	272661.80	622.3897	33539.98	306201.78

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

Матвеева Е.В.

Ф.И.О.

