

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>6234</b>
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	6234
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	265
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	194152.98
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1048798.21</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1042331.81
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6466.40
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1052197.04</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1043465.04
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	8732.00
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	212 квартал - 9
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	119436.43
Аварийное обслуживание	8780.77
Материалы для сварочных работ	260.72
Обслуживание и содержание электрооборудования	19731.90
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	15300.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	12624.96
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>176134.78</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	139683.16
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>315817.94</b>
Дератизация, дезинсекция	1888.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	5551.68
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	6492.39
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3004.90
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	42332.53
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	47850.36
Сбор и вывоз отходов на полигон	101188.58
Транспортные услуги	4635.42
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>209993.71</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>104879.82</b>

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>843635.83</b>
-----------------------	------------------

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	858044.06
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	14408.23
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 3"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
 Управдом

Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Козлов Н.И.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Шахматова Е.С.  
 Веретнова М.В.  
 ИП Матвеева Е.В.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		7900.916	554.443	213708.27	373.2481	45411.32	259119.59
	<b>Благоустройство</b>				<b>133160.00</b>		<b>6523.16</b>	<b>139683.16</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6523.16	6523.16
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			133160.00			133160.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>7660.522</b>	<b>287.668</b>	<b>39870.77</b>		<b>29374.98</b>	<b>69245.75</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>16.132</b>	<b>37.273</b>	<b>5553.74</b>			<b>5553.74</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.980	5.940	942.20			942.20
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	3.916	10.182	1615.01			1615.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.122	1.256	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.412	19.621	2758.71			2758.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	0.702	0.274	38.50			38.50
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>29.940</b>	<b>27.724</b>	<b>4003.60</b>		<b>3474.78</b>	<b>7478.38</b>
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1.500	0.759	98.53		285.98	384.51
	Саморез 4,2*16	шт				24	6.48	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.53	279.50	
	<b>Малый ремонт дверных полотен в летний период</b>	м2	<b>8.300</b>	<b>2.822</b>	<b>396.77</b>		<b>295.05</b>	<b>691.82</b>
	Обналичка 20*50*2000	шт				4	288.00	
	Саморез 3,5*51	шт				15	7.05	
	<b>Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен</b>	коробок	<b>1.000</b>	<b>7.990</b>	<b>1181.16</b>		<b>183.24</b>	<b>1364.40</b>
	Брусok 50*50*2000	шт				1	180.00	
	Саморез 4,2*16	шт				12	3.24	
	<b>Смена дверных приборов: петли</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>4.600</b>	<b>646.76</b>		<b>54.12</b>	<b>700.88</b>
	Петля навесн. 60мм	шт				4	48.20	
	Саморез 3,5*45	шт				16	5.92	
	<b>Смена дверных приборов: пружины</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>92.80</b>		<b>57.16</b>	<b>149.96</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	55.92	
	Саморез 3,5*32	шт				4	1.24	
	<b>Смена оконных приборов: завертки форточные</b>	шт	<b>8.000</b>	<b>3.040</b>	<b>427.42</b>		<b>80.24</b>	<b>507.66</b>
	Завертки форточные	шт				8	79.20	
	Саморез 3,5*16	шт				8	1.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.540	0.837	126.71		244.38	371.09
	Стекло 4мм	м2				0.56	231.53	
	Штапик оконный	м				2.142	12.85	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.600	4.356	659.45		1680.11	2339.56
	Стекло 4мм	м2				3.744	1547.92	
	Штапик оконный	м				14.688	132.19	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	2.000	2.660	374.00		594.50	968.50
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				2	594.50	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>566.550</b>	<b>5.665</b>	<b>898.66</b>			<b>898.66</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	566.550	5.665	898.66			898.66
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>2.000</b>	<b>5.760</b>	<b>882.26</b>		<b>50.45</b>	<b>932.71</b>
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	2.000	5.760	882.26		50.45	932.71
	Цемент	кг				8.976	50.45	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>54.900</b>	<b>11.340</b>	<b>1581.55</b>		<b>233.43</b>	<b>1814.98</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	28.800	4.608	626.04		102.45	728.49
	Шпаклевка	кг				6.6528	102.45	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	2.600	1.144	164.92		31.35	196.27
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3562	31.35	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.600	0.558	74.42		44.46	118.88
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.434	38.19	
	Простая масляная окраска ранее окр стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	1.300	0.494	70.34		18.45	88.79
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2171	18.45	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	21.600	4.536	645.84		36.72	682.56
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>161.600</b>	<b>33.774</b>	<b>4734.04</b>		<b>4471.92</b>	<b>9205.96</b>
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	30.600	1.836	261.41		321.30	582.71
	Грунтовка	кг				6.12	321.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	90.000	18.900	2690.98		4081.95	6772.93
..	Краска фасадная белая	кг				45	4081.95	
..	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	15.300	4.590	590.41			590.41
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	18.000	5.184	728.87			728.87
..	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	3.800	1.938	275.93		38.64	314.57
..	Штукатурка гипсовая	кг				2.356	38.64	
..	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	3.900	1.326	186.44		30.03	216.47
..	Шпаклевка	кг				1.95	30.03	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>6572.400</b>	<b>129.182</b>	<b>16985.16</b>		<b>20516.71</b>	<b>37501.87</b>
..	Выкашивание газонов	м2	6408.000	64.080	8318.22		502.83	8821.05
..	Леска 2,4	м				23.4	109.28	
..	Леска 3,0	м				15	143.55	
..	Масло SHTIL	л				0.5	250.00	
..	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	6.000	2.280	320.57			320.57
..	Написание и окрашивание букв или цифр маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	20.000	0.560	102.37		18.40	120.77
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		164.88	643.38
..	Олифа	кг				0.18	10.08	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	154.80	
..	Окраска известковыми составами бардюр, бетонных столбов	м2	65.000	7.735	1041.67		124.68	1166.35
..	Известь	кг				14.95	124.68	
..	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		76.64	449.67
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4	34.00	
..	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.500	7.150	919.70		112.20	1031.90
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.32	112.20	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	25.400	3.480	501.65		415.82	917.47
..	Олифа	кг				0.2	11.20	
..	Уайт-спирит	л				0.918	61.51	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.78	69.42	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.1824	273.69	
..	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.000	3.080	396.18		231.56	627.74
..	Олифа	кг				0.14	7.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.38	223.72	
..	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>1337.75</b>		<b>211.84</b>	<b>1549.59</b>
..	Олифа	кг				0.56	31.36	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.92	180.48	
..	<b>Окраска турника</b>	<b>турник</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>180.08</b>		<b>28.90</b>	<b>208.98</b>
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.34	28.90	
..	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестница</b>	<b>1.000</b>	<b>1.530</b>	<b>196.80</b>		<b>38.88</b>	<b>235.68</b>
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	33.84	
..	<b>Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)</b>	<b>м2</b>	<b>0.500</b>	<b>0.177</b>	<b>25.27</b>		<b>16.77</b>	<b>42.04</b>
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.195	16.77	
..	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>9.900</b>	<b>1273.44</b>		<b>623.76</b>	<b>1897.20</b>
..	Брусok 40*50*2000	шт				6	618.00	
..	Саморез 3,5*35	шт				12	5.76	
..	<b>Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы</b>	<b>м2</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>227.81</b>		<b>155.23</b>	<b>383.04</b>
..	Проволока вязальная	кг				0.064	2.90	
..	Сетка рабица 1,5*10м	м2				2.04	152.33	
..	<b>Устройство песочницы с засыпкой песка</b>	<b>песочница</b>	<b>1.000</b>	<b>9.190</b>	<b>1292.11</b>		<b>17794.32</b>	<b>19086.43</b>
..	Песок раств.	т				0.5	200.00	
..	Песочница	шт				1	17594.32	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>248.000</b>	<b>28.080</b>	<b>3948.05</b>			<b>3948.05</b>
..	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	48.000	3.840	539.90			539.90
..	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
..	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>3.000</b>	<b>2.520</b>	<b>399.72</b>		<b>11.10</b>	<b>410.82</b>
..	Ремонт контейнеров ТБО	шт	3.000	2.520	399.72		11.10	410.82
..	Уголок	шт				6	11.10	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>6.000</b>	<b>6.350</b>	<b>883.97</b>		<b>616.59</b>	<b>1500.56</b>
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		124.69	439.63
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенки д/лопат	шт				1	75.00	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		116.12	273.59
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенок	шт				1	66.19	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		41.25	241.91
..	Болт	шт				1	2.25	
..	Саморез	шт				2	1.00	
..	Черенок	шт				1	38.00	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		334.53	545.43
..	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
..	Болт 8*20	кг				0.028	2.12	
..	Гайка М 8	кг				0.006	0.51	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.86	
..	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>217.394</b>	<b>264.245</b>	<b>40321.79</b>		<b>9306.18</b>	<b>49627.97</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>85.290</b>	<b>84.411</b>	<b>13151.07</b>		<b>6581.40</b>	<b>19732.47</b>
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
..	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.090	1.365	219.80		508.98	728.78
..	Скотч прозрачный	шт				3	180.90	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1116	328.08	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		186.36	5899.85
..	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
..	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	2.000	3.480	495.48		62.30	557.78
..	Паранит 3мм	кг				0.6	62.30	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
..	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	990.11		3005.00	3995.11
..	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
..	Сильфонный блок РТЕ-21М	шт				1	2950.00	
..	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	5.000	4.650	695.69		868.76	1564.45
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	3.000	0.990	139.19			139.19
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	3.000	5.070	758.52		1950.00	2708.52
	Клапан обратный ду50	шт				3	1950.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		6.000	3.360	472.42			472.42
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	6.000	3.360	472.42			472.42
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		126.104	176.474	26698.30		2724.78	29423.08
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	1.000	0.530	74.52			74.52
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	2.000	1.200	190.34			190.34
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	24.492	97.968	15539.68			15539.68
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	32.000	11.840	1594.49			1594.49
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	1168.94			1168.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	16.000	4.000	562.40			562.40
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	2.000	1.400	196.84		3.36	200.20
	Цемент	кг				0.58	3.36	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	1 раструб	2.000	0.920	129.35		3.02	132.37
	Цемент	кг				0.52	3.02	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	0.300	0.438	61.58			61.58
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.634	370.51			370.51
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		746.90	1099.98
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	278.27		251.48	529.75
	Резьба Д15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	235.48	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.900	0.981	155.61		116.93	272.54
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0021	99.93	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		140.11	422.45
	Резьба Д15	шт				2	16.00	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
.	Труба ду 15	Т				0.0026	124.11	
.	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		143.36	457.43
.	Резьба Ду20	ШТ				3	33.00	
.	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
.	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	ШТ	1.000	0.330	51.76		20.36	72.12
.	Лен сантехнический	КГ				0.002	1.36	
.	Сгон д-15	ШТ				1	19.00	
.	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	ШТ	1.000	0.330	51.76		30.36	82.12
.	Лен сантехнический	КГ				0.002	1.36	
.	Сгон д 20	ШТ				1	29.00	
.	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	ШТ	1.000	1.290	188.40		56.10	244.50
.	Заглушка д 100	ШТ				1	17.10	
.	Манжета переходная 100*123	ШТ				1	39.00	
.	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	ШТ	4.000	4.400	697.93		1212.80	1910.73
.	Бочата ду 20	ШТ				4	68.00	
.	Шаровый кран ду 20	ШТ				4	1144.80	
.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		23.000	2.530	355.72		207.00	562.72
.	Смена ламп накаливания	ШТ	23.000	2.530	355.72		207.00	562.72
.	Лампа 60вт	ШТ				23	207.00	
Итого:			7900.92	554.443	213708.27	373.2481	45411.32	259119.59

Объемы выполненных работ подтверждаю:

  
 подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

