

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 4

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>8478</b>
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	<i>8478</i>
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	<i>0</i>
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	343
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	188641.04
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1463510.94</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1456761.34
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6749.60
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1399630.70</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1390662.70
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	8968.00
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	219 квартал - 4 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	200399.85
Аварийное обслуживание	11941.49
Материалы для сварочных работ	1268.25
Обслуживание и содержание электрооборудования	29867.37
Промывка выпуска, сетей канализации	23830.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	17907.60
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>296014.56</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	239606.32
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>535620.88</b>
Дератизация, дезинсекция	2732.10
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	14444.52
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	98584.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	7819.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	34623.35
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	65074.65
Ремонт контейнеров	6134.34
Сбор и вывоз отходов на полигон	137612.59
Транспортные услуги	28624.55








Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)	285583.37
Управленческое вознаграждение	146351.09
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1363205.44</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1210989.66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	152215.78

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 3"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
 Управдом

  
 Карпущенко Д.В.  
  
 Камалутдинова А.Ш.  
  
 Козлов Н.И.  
  
 Чигинцева М.И.  
  
 Казанкова И.В.  
  
 Шахматова Е.С.  
  
 Веретнова М.В.  
 ИП Козьмина А. А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>219 квартал - 4</b>		<b>12575.346</b>	<b>1042.995</b>	<b>384244.95</b>	<b>743.0501</b>	<b>55761.22</b>	<b>440006.17</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>231288.00</b>		<b>8318.32</b>	<b>239606.32</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					8318.32	8318.32
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			231288.00			231288.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>12046.020</b>	<b>514.174</b>	<b>73077.27</b>		<b>35673.82</b>	<b>108751.09</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>396.220</b>	<b>56.515</b>	<b>8564.53</b>			<b>8564.53</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.160	4.320	685.24			685.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	4.434	11.529	1828.63			1828.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	2.348	2.630	417.14			417.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	9.922	15.428	2169.29			2169.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	17.356	6.768	951.69			951.69
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>6.000</b>	<b>3.930</b>	<b>609.39</b>		<b>4435.56</b>	<b>5044.95</b>
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	3.000	1.350	209.33			209.33
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	3.000	2.580	400.05		4435.56	4835.61
	Почтовый ящик 5 секций	шт				3	4428.00	
	Саморез 3,8*64	шт				12	7.56	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>5.800</b>	<b>2.091</b>	<b>286.35</b>		<b>707.07</b>	<b>993.42</b>
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1.200	0.607	78.82		398.33	477.15
	Саморез 3,5*32	шт				10	3.70	
	Фанера берез 2440*1220	шт				1.224	394.63	
	<b>Малый ремонт дверных полотен в зимний период</b>	<b>м2</b>	<b>3.600</b>	<b>1.404</b>	<b>197.40</b>		<b>147.84</b>	<b>345.24</b>
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	136.00	
	Саморез 3,5*45	шт				32	11.84	
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.080</b>	<b>10.13</b>		<b>160.90</b>	<b>171.03</b>
	Замок навесной	шт				1	160.90	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2095.400</b>	<b>24.597</b>	<b>3025.74</b>			<b>3025.74</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1821.400	21.857	2591.12			2591.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	274.000	2.740	434.62			434.62
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>366.400</b>	<b>51.662</b>	<b>8445.77</b>		<b>1070.77</b>	<b>9516.54</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	366.400	51.662	8445.77		1070.77	9516.54
	Цемент	кг				190.528	1070.77	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>229.200</b>	<b>62.168</b>	<b>8791.92</b>		<b>2701.66</b>	<b>11493.58</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	64.000	10.240	1391.21		227.67	1618.88
	Шпаклевка	кг				14.784	227.67	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	9.200	4.048	583.56		110.92	694.48
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.2604	110.92	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	3.000	0.960	136.68		1.60	138.28
	Гипс строительный	кг				0.2958	1.60	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	87.000	33.060	4707.08		1439.58	6146.66
	Олифа	кг				3.654	204.62	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				14.529	1234.96	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	66.000	13.860	1973.39		921.89	2895.28
	Олифа	кг				1.32	73.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				9.636	847.97	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>78.000</b>	<b>23.736</b>	<b>3337.28</b>		<b>11.46</b>	<b>3348.74</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6.000	3.000	421.80		11.46	433.26
	Цемент	кг				2.04	11.46	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>6061.300</b>	<b>129.223</b>	<b>16995.38</b>		<b>23194.14</b>	<b>40189.52</b>
	Валка деревьев в городских условиях : ( клен) диаметром более 300мм	м3	1.500	12.180	1683.64			1683.64
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60		599.55	8388.15
	Леска 2,4	м				11.54	71.55	
	Леска 3,0	м				21	315.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Масло SHTIL	л				0.408	213.00	
..	<b>Окраска бельевой стойки</b>	<b>стоек</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>360.16</b>		<b>63.92</b>	<b>424.08</b>
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.68	63.92	
..	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	<b>шт</b>	<b>11.000</b>	<b>6.820</b>	<b>877.26</b>		<b>310.20</b>	<b>1187.46</b>
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.3	310.20	
..	<b>Окраска качелей - маятников</b>	<b>качели</b>	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>186.51</b>		<b>37.60</b>	<b>224.11</b>
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	37.60	
..	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>16.500</b>	<b>2.260</b>	<b>325.87</b>		<b>261.61</b>	<b>587.48</b>
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.042	261.61	
..	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	<b>песочница</b>	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>84.90</b>		<b>43.00</b>	<b>127.90</b>
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.5	43.00	
..	<b>Окраска поверхности теннисного стола</b>	<b>м2</b>	<b>4.000</b>	<b>0.800</b>	<b>113.90</b>		<b>49.64</b>	<b>163.54</b>
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.584	49.64	
..	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>4.000</b>	<b>5.200</b>	<b>668.88</b>		<b>97.28</b>	<b>766.16</b>
..	Олифа	кг				0.28	15.68	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	81.60	
..	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестница</b>	<b>2.000</b>	<b>3.060</b>	<b>393.61</b>		<b>61.92</b>	<b>455.53</b>
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	61.92	
..	<b>Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем.благоуст</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.300</b>	<b>0.993</b>	<b>127.73</b>		<b>377.66</b>	<b>505.39</b>
..	Цемент	кг				67.2	377.66	
..	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>9.900</b>	<b>1273.44</b>		<b>1447.76</b>	<b>2721.20</b>
..	Брусok 40*50*2000	шт				14	1442.00	
..	Саморез 3,5*35	шт				12	5.76	
..	<b>Установка металлических ограждений с окраской</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>10.000</b>	<b>23.100</b>	<b>3110.88</b>		<b>19844.00</b>	<b>22954.88</b>
..	Ограждение метал. декорат.	шт				10	19640.00	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	204.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2529.700</b>	<b>99.562</b>	<b>13600.67</b>		<b>2246.66</b>	<b>15847.33</b>
..	<b>Герметизация трещин асбестоцементных листов</b>	<b>м2 кровли</b>	<b>8.000</b>	<b>0.160</b>	<b>22.78</b>		<b>132.89</b>	<b>155.67</b>
..	Праймер битумный	кг				2.08	132.89	
..	<b>Очистка желобов от грязи и листьев</b>	<b>м2</b>	<b>28.000</b>	<b>2.240</b>	<b>314.94</b>			<b>314.94</b>
..	<b>Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.</b>	<b>м2</b>	<b>140.000</b>	<b>40.320</b>	<b>5668.99</b>			<b>5668.99</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Очистка чердаков от мусора	м2	2307.700	27.692	3282.93			3282.93
..	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	10.500	7.245	1031.54		4.76	1036.30
..	Проволока вязальная	кг				0.105	4.76	
..	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12.000	1.080	138.92		76.67	215.59
..	Праймер битумный	кг				1.2	76.67	
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65		151.56	651.21
..	Обналичка 20*50*2000	шт				2	144.00	
..	Саморез 3,8*64	шт				12	7.56	
..	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1442.81		7.40	1450.21
..	Саморез 3,5*45	шт				20	7.40	
..	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		987.20	1416.03
..	Отметы водосточные	шт				5	982.55	
..	Саморез 3,5*32	шт				15	4.65	
..	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	73.81		358.40	432.21
..	Саморез 3,5*45	шт				1.25	0.46	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				1	357.94	
..	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		1.11	141.71
..	Саморез 3,5*45	шт				3	1.11	
..	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	6.250	2.644	371.70		5.55	377.25
..	Саморез 3,5*45	шт				15	5.55	
..	Установка ухватов	шт	4.000	1.360	183.15		521.12	704.27
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>17.000</b>	<b>12.990</b>	<b>1921.64</b>			<b>1921.64</b>
..	Ремонт контейнеров ТБО	шт	4.000	3.360	532.96			532.96
..	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	6.000	4.800	709.58			709.58
..	Установка хомута на ствол мусоропровода	мест	7.000	4.830	679.10			679.10
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>250.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5721.80</b>		<b>215.82</b>	<b>5937.62</b>
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	250.000	35.000	5721.80		215.82	5937.62
..	Цемент	кг				38.4016	215.82	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>11.000</b>	<b>12.700</b>	<b>1776.78</b>		<b>1090.68</b>	<b>2867.46</b>
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		323.35	953.24
..	Болт 8*40	шт				8	33.76	
..	Гайка М 8	шт				8	6.64	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	132.48	
..	Черенки д/лопат	шт				2	150.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Шайба ду 8	кг				0.005	0.47	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	4.000	4.480	629.89		196.79	826.68
..	Гайка М6	кг				0.06	5.69	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1	190.56	
..	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		77.92	278.58
..	Саморез 3,5*35	шт				4	1.92	
..	Черенок	шт				2	76.00	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	3.000	2.250	316.35		492.62	808.97
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.9	491.78	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>509.326</b>	<b>526.621</b>	<b>79570.36</b>		<b>11538.88</b>	<b>91109.24</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>111.300</b>	<b>101.073</b>	<b>15997.49</b>		<b>332.13</b>	<b>16329.62</b>
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47		4.08	292.55
..	Лен сантехнический	кг				0.006	4.08	
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		196.83	8767.07
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				9	196.83	
..	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	3.000	5.220	743.22		131.22	874.44
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
..	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>9.000</b>	<b>5.040</b>	<b>708.62</b>			<b>708.62</b>
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	9.000	5.040	708.62			708.62
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>389.026</b>	<b>420.508</b>	<b>62864.24</b>		<b>11206.75</b>	<b>74070.99</b>
..	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	3.000	13.380	2187.36		1317.10	3504.46
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	32.00	
..	Контрогайка ф15	шт				1	8.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Лен сантехнический	кг				0.006	3.00	
..	Муфта ду 15	шт				1	16.00	
..	Муфта ду 25	шт				2	46.00	
..	Сгон 25	шт				2	64.00	
..	Сгон Ду 15	шт				1	17.70	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	172.80	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>16.040</b>	<b>23.418</b>	<b>3292.63</b>			<b>3292.63</b>
	<b>Изоляция трубопроводов отопления</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.040</b>	<b>0.607</b>	<b>97.69</b>		<b>206.11</b>	<b>303.80</b>
..	Скотч прозрачный	шт				1	60.30	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0496	145.81	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.030</b>	<b>0.455</b>	<b>73.27</b>		<b>168.36</b>	<b>241.63</b>
..	Скотч желтый	шт				1	59.00	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	109.36	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м2</b>	<b>42.516</b>	<b>170.064</b>	<b>26975.56</b>			<b>26975.56</b>
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	156.000	57.720	7773.15			7773.15
..	Очистка канализационной сети: дворовой	м	35.000	43.400	5844.68			5844.68
	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм</b>	<b>1 раструб</b>	<b>39.000</b>	<b>22.620</b>	<b>3180.37</b>		<b>59.46</b>	<b>3239.83</b>
..	Цемент	кг				10.53	59.46	
	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм</b>	<b>м</b>	<b>12.000</b>	<b>8.520</b>	<b>1392.85</b>		<b>2429.70</b>	<b>3822.55</b>
..	Манжета переходная 100*123	шт				2	78.00	
..	Муфта ду 110	шт				2	139.50	
..	Муфта РР50	шт				1	27.00	
..	Отвод 50*87,5	шт				1	15.30	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	156.60	
..	Переход с чугуна на пл 124*100	шт				2	156.60	
..	Тройник 100*100*87,5	шт				2	172.80	
..	Тройник 100/50*87,5	шт				1	63.90	
..	Труба 110*2000мм	шт				6	1620.00	
	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм</b>	<b>м</b>	<b>12.000</b>	<b>11.760</b>	<b>1639.46</b>			<b>1639.46</b>
	<b>Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления</b>	<b>шт</b>	<b>26.000</b>	<b>12.480</b>	<b>1754.69</b>		<b>211.15</b>	<b>1965.84</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.36	198.88	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.04	12.27	
	<b>Ремонт подкачивающих насосов</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>914.00</b>			<b>914.00</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС</b>	<b>м3</b>	<b>2.400</b>	<b>3.514</b>	<b>494.01</b>			<b>494.01</b>



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>4.720</b>	<b>706.16</b>		<b>1724.99</b>	<b>2431.15</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.0488	20.49	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1704.50	
..	<b>Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>176.54</b>		<b>9.40</b>	<b>185.94</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
..	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.930</b>	<b>139.14</b>		<b>118.86</b>	<b>258.00</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
..	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	шт	<b>8.000</b>	<b>7.440</b>	<b>1113.10</b>		<b>2327.68</b>	<b>3440.78</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.056	38.08	
..	Шаровый кран ду 20	шт				8	2289.60	
..	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	шт	<b>5.000</b>	<b>4.650</b>	<b>695.69</b>		<b>887.80</b>	<b>1583.49</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.035	23.80	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	
..	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.930</b>	<b>139.14</b>		<b>5.48</b>	<b>144.62</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм</b>	м	<b>4.000</b>	<b>5.280</b>	<b>853.55</b>		<b>799.19</b>	<b>1652.74</b>
..	Отводы 32	шт				2	142.60	
..	Резьба Д32	шт				4	80.24	
..	Труба ду 32	т				0.0123	576.35	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	м	<b>1.500</b>	<b>1.335</b>	<b>211.76</b>		<b>109.08</b>	<b>320.84</b>
..	Резьба Д15	шт				2	16.00	
..	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	м	<b>1.500</b>	<b>1.335</b>	<b>211.76</b>		<b>101.08</b>	<b>312.84</b>
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
..	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	шт	<b>8.000</b>	<b>2.640</b>	<b>414.06</b>		<b>338.97</b>	<b>753.03</b>
..	Контрогайка ф15	шт				8	64.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.016	7.97	
..	Муфта ду 15	шт				8	127.00	
..	Сгон д-15	шт				8	140.00	
..	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>	шт	<b>2.000</b>	<b>0.960</b>	<b>150.57</b>		<b>132.55</b>	<b>283.12</b>
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	17.40	
..	Лен сантехнический	кг				0.0072	1.15	
..	Муфта ду 25	шт				2	46.00	
..	Сгон 25	шт				2	68.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм	шт	4.000	1.920	301.13		259.79	560.92
..	Контрогайка ду 32	шт				4	45.20	
..	Лен сантехнический	кг				0.0144	9.79	
..	Муфта ду 32	шт				4	72.00	
..	Сгон 32	шт				4	132.80	
..	Снятие и установка при замене стояков канализации: унитазов типа "Компакт"	шт	3.000	14.250	2131.94			2131.94
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>20.000</b>	<b>2.200</b>	<b>309.32</b>		<b>230.20</b>	<b>539.52</b>
..	Смена ламп накаливания	шт	20.000	2.200	309.32		230.20	539.52
..	Лампа 60вт	шт				20	230.20	
<b>Итого:</b>			<b>12575.35</b>	<b>1042.995</b>	<b>384244.95</b>	<b>743.0501</b>	<b>55761.22</b>	<b>440006.17</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Козышнев А.А.*  
Ф.И.О.