

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.309	43.673	6519.29			6519.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.060	6.120	970.75			970.75
	15мк-н - 5		3.060	6.120	970.75	0		970.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.073	13.190	2092.17			2092.17
	15мк-н - 5		5.073	13.190	2092.17	0		2092.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.539	1.724	273.41			273.41
	15мк-н - 5		1.539	1.724	273.41	0		273.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.515	16.351	2298.92			2298.92
	15мк-н - 5		10.515	16.351	2298.92	0		2298.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.122	6.288	884.04			884.04
	15мк-н - 5		16.122	6.288	884.04	0		884.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	5.620	745.84		1823.34	2569.18
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 5		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1818.43	2463.94
	15мк-н - 5		4.000	4.840	645.51	20.492	1818.43	2463.94
	<> ГВОЗДИ	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1719.91	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	59.900	9501.34		1174.72	10676.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 5		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	15мк-н - 5		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 5		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		208.000	31.424	4334.79		4468.40	8803.19
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	80.000	4.000	543.44		840.00	1383.44
	15мк-н - 5		80.000	4.000	543.44	16	840.00	1383.44
	Грунтовка	кг				16	840.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	80.000	13.600	1847.70		3628.40	5476.10
	15мк-н - 5		80.000	13.600	1847.70	40	3628.40	5476.10
	Краска фасадная белая	кг				40	3628.40	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 5		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2550.000	86.600	11246.66		1928.48	13175.14
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25		485.00	3730.25
	15мк-н - 5		2500.000	25.000	3245.25	22.75	485.00	3730.25
	Леска 3,0	м				22.5	337.50	
	Масло SHTIL	л				0.25	147.50	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		152.40	551.15
	15мк-н - 5		5.000	3.100	398.75	1.65	152.40	551.15
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	144.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	40.000	52.000	6688.76		1078.40	7767.16
	15мк-н - 5		40.000	52.000	6688.76	12.4	1078.40	7767.16
	Олифа	кг				2.8	156.80	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				9.6	921.60	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	5.000	6.500	913.90		212.68	1126.58
	15мк-н - 5		5.000	6.500	913.90	0.63	212.68	1126.58
	Гвозди 2,5*50	кг				0.6	25.06	
	Доска обреза.25*4000	м3				0.03	187.62	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		111.000	35.880	5101.49		1734.93	6836.42
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	15мк-н - 5		100.000	28.800	4049.28	0		4049.28
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	15мк-н - 5		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 5		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66
	15мк-н - 5		5.000	2.100	295.26	4	1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		10.570	52.956	8399.83			8399.83
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.570	52.956	8399.83			8399.83
	15мк-н - 5		10.570	52.956	8399.83	0		8399.83
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		178.539	225.659	34835.56		3460.48	38296.04
	Запуск системы отопления	1000 м	28.007	40.890	6486.00			6486.00
	15мк-н - 5		28.007	40.890	6486.00	0		6486.00
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1639.97	2372.63
	15мк-н - 5		0.300	4.551	732.66	5.382	1639.97	2372.63
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1394.48	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.232	128.928	20450.56			20450.56
	15мк-н - 5		32.232	128.928	20450.56	0		20450.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	15мк-н - 5		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1120.35	1681.86
	15мк-н - 5		3.000	3.540	561.51	3	1120.35	1681.86
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		373.80	1111.38
	15мк-н - 5		5.000	4.650	737.58	2	373.80	1111.38
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.000	4.450	625.67		164.36	790.03
	15мк-н - 5		5.000	4.450	625.67	4.0033	164.36	790.03
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	5.000	1.650	258.79		162.00	420.79
	15мк-н - 5		5.000	1.650	258.79	9	162.00	420.79
	Контрогайка Ду 20	шт				3	33.00	
	Муфта Ду20	шт				3	66.00	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
Итого:			3168.42	541.712	80684.80	155.13	14590.35	95275.15

Сдал:



подпись

МП

Исполнитель Ю.В. Давыдов

Соб. исполнитель

Принял:

подпись

МП