

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		10861.873	800.342	120894.08	542.0653	91435.26	212329.34
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>35.098</b>	<b>36.968</b>	<b>5485.38</b>			<b>5485.38</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3198.000</b>	<b>78.180</b>	<b>11157.29</b>		<b>1764.40</b>	<b>12921.69</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	20.000	46.400	6689.02		1764.40	8453.42
	Известь	кг				61.6	1225.84	
	Цемент	кг				89.76	538.56	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>501.900</b>	<b>316.102</b>	<b>46943.05</b>		<b>84703.47</b>	<b>131646.52</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	315.900	44.542	7281.71		985.61	8267.32
	Цемент	кг				164.268	985.61	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Бетон М-100	м3				18.6	60171.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				37.2	1673.26	
	Доска 150*25*4000	м3				4.464	21873.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>73.000</b>	<b>87.090</b>	<b>14982.39</b>		<b>213.08</b>	<b>15195.47</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	7.000	35.070	6730.98			6730.98
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.000</b>	<b>27.840</b>	<b>4013.41</b>		<b>1058.64</b>	<b>5072.05</b>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с землей : цементно-извест. р-ром	м2	12.000	27.840	4013.41		1058.64	5072.05
	Известь	кг				36.96	735.50	
	Цемент	кг				53.856	323.14	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>6528.420</b>	<b>73.973</b>	<b>9696.74</b>		<b>877.18</b>	<b>10573.92</b>
	Выкашивание газонов	м2	6500.000	65.000	8437.65			8437.65
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.510	1.440	207.58		149.83	357.41
	Олифа	кг				0.1576	8.83	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6396	141.00	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.910	6.003	854.71		692.07	1546.78
	Олифа	кг				1.691	94.69	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.338	212.76	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.338	208.09	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.9188	176.53	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		35.28	232.08
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.36	30.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>126.000</b>	<b>12.600</b>	<b>1771.56</b>			<b>1771.56</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	12.000	1687.20			1687.20
	Очистка от наледи и льда труб канализационной вытяжки	шт	6.000	0.600	84.36			84.36
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>50.555</b>	<b>120.423</b>	<b>19133.56</b>		<b>2463.63</b>	<b>21597.19</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	5207.65			5207.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.068	76.272	12098.26			12098.26
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.80	1125.14
	Лен сантехнический	кг				0.0244	3.90	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	5.000	6.600	1078.97		720.85	1799.82
	Лен сантехнический	кг				0.0025	0.40	
	Труба ду 32	т				0.0155	720.45	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>336.900</b>	<b>47.166</b>	<b>7710.70</b>		<b>354.86</b>	<b>8065.56</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	336.900	47.166	7710.70		354.86	8065.56
	Песок раств.	т				0.0539	31.44	
	Цемент	кг				53.904	323.42	
	<b>Итого:</b>		<b>10861.87</b>	<b>800.342</b>	<b>120894.08</b>	<b>542.07</b>	<b>91435.26</b>	<b>212329.34</b>

Сдал:

  
подпись МП

Принял:

подпись МП

Инженер Ю.И. Давыдов  
кв. № 116 в. 28 г. Троицк Д.Р.