

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 36аб". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36аб		8467.694	498.667	74956.61	512.0975	4776.03	79732.64
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.241	41.993	6263.90			6263.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.893	5.786	917.77			917.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.878	12.683	2011.75			2011.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.333	1.493	236.82			236.82
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.161	15.800	2221.54			2221.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.976	6.231	876.02			876.02
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3889.800	100.512	13827.26		2205.50	16032.76
	Очистка подвалов от мусора	м2	1932.000	23.184	2748.46			2748.46
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1932.800	19.328	2717.52			2717.52
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	25.000	58.000	8361.28		2205.50	10566.78
	Известь	кг				77	1532.30	
	Цемент	кг				112.2	673.20	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		354.540	49.990	8172.38		1106.16	9278.54
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	354.540	49.990	8172.38		1106.16	9278.54
	Цемент	кг				184.3608	1106.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		10.000	23.200	3344.51		882.20	4226.71