

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный
паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36в		1877.496	178.102	26220.22	59.3307	6808.64	33028.86
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.605	14.634	2153.61			2153.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	3.632	576.11			576.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	358.80			358.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	6.822	959.14			959.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	153.10			153.10
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.800	12.162	1608.95		3950.91	5559.86
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.800	0.612	63.75		3.74	67.49
	Гвозди 3*70	кг				0.108	3.74	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		46.64	139.44
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	9.000	10.890	1452.40		3900.53	5352.93
	Гвозди 1,6*25	кг				0.027	1.36	
	Стекло 4мм	м2				9.36	3568.69	
	Штапик оконный	м				36.72	330.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1002.000	10.532	1343.79			1343.79
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	746.000	7.460	1048.88			1048.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	31.020	5087.28		106.54	5193.82
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		15.000	4.320	491.87			491.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		350.000	3.500	454.33			454.33
	Выкашивание газонов	м2	350.000	3.500	454.33			454.33
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		379.500	37.275	5240.86			5240.86
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	372.000	37.200	5230.32			5230.32
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	7.500	0.075	10.54			10.54
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		74.591	64.659	9839.53		2751.19	12590.72
	Запуск системы отопления	1000 м	8.415	12.286	1948.79			1948.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1053.88	1542.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.476	17.904	2839.93			2839.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		168.05	427.39
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		220.71	848.84
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	647.38		437.19	1084.57
	Лен сантехнический	кг				0.0015	1.02	
	Труба ду 32	т				0.0093	436.17	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		383.16	732.12
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		1877.50	178.102	26220.22	59.33	6808.64	33028.86

Сдал:

Д.В. Виаров
подпись МП

Принял:

подпись МП

Уполномоченный Давыденко

кв. 12 Ул. Никитова И.А.