

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		1529.124	172.142	21646.81	56.8508	5996.95	27643.76
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1412.091	58.589	7189.46		3549.55	10739.01
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		66.591	26.334	3186.34			3186.34
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.104	4.416	567.23			567.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.377	0.422	54.23			54.23
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.104	1.211	155.50			155.50
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.000	7.010	922.50		1511.33	2433.83
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1388.45	2042.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1277.53	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		7.500	2.160	303.70			303.70
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>50.000</b>	<b>0.500</b>	<b>52.56</b>			<b>52.56</b>
	Выкашивание газонов	М2	50.000	0.500	52.56			52.56
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>8.000</b>	<b>3.120</b>	<b>340.27</b>		<b>924.00</b>	<b>1264.27</b>
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	ШТ	8.000	3.120	340.27		924.00	1264.27
	Мастика "ТЭПСАН"	КГ				6.6	924.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>2.000</b>	<b>0.440</b>	<b>52.67</b>		<b>30.80</b>	<b>83.47</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	ШТ	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	ШТ				4	2.80	
	Гайка	ШТ				4	28.00	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>5.000</b>	<b>6.345</b>	<b>887.68</b>		<b>1083.42</b>	<b>1971.10</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	ШТ	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	КГ				0.014	1.15	
	Гайка М6	КГ				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	ШТ				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	М2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	ШТ				1	46.10	
	Шайба М6	КГ				0.0025	0.23	
	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>		<b>1.000</b>	<b>1.490</b>	<b>209.49</b>		<b>272.10</b>	<b>481.59</b>
	Болт 6*60	КГ				0.028	2.31	
	Гайка М6	КГ				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	ШТ				0.3	207.98	
	Труба ду 32	Т				0.0005	23.24	
	Черенок	ШТ				1	38.00	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>		<b>1.000</b>	<b>1.120</b>	<b>157.47</b>		<b>136.53</b>	<b>294.00</b>
	Болт 6*60	КГ				0.014	1.15	
	Гайка М6	КГ				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	Т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	М2				0.25	45.67	
	Черенок	ШТ				1	58.00	
	Шайба М6	КГ				0.003	0.27	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>		<b>1.000</b>	<b>0.745</b>	<b>100.33</b>		<b>59.00</b>	<b>159.33</b>
	Саморез	ШТ				2	1.00	
	Черенок	ШТ				1	58.00	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>		<b>1.000</b>	<b>0.750</b>	<b>105.45</b>		<b>249.15</b>	<b>354.60</b>
	Болт 6*30	КГ				0.028	2.93	
	Гайка М6	КГ				0.006	0.57	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>117.033</b>	<b>113.553</b>	<b>14457.35</b>		<b>2447.40</b>	<b>16904.75</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>33.280</b>	<b>4423.85</b>			<b>4423.85</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>83.933</b>	<b>79.772</b>	<b>9955.63</b>		<b>2447.40</b>	<b>12403.03</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1443.47			1443.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.009</b>	<b>0.136</b>	<b>17.80</b>		<b>55.47</b>	<b>73.27</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.005</b>	<b>0.076</b>	<b>9.88</b>		<b>39.77</b>	<b>49.65</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>7.612</b>	<b>30.448</b>	<b>3911.05</b>			<b>3911.05</b>
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.600	9.662	1358.53			1358.53
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	3.000	3.300	423.88		589.56	1013.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		243.04	525.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	240.00	
	<b>Итого:</b>		<b>1529.12</b>	<b>172.142</b>	<b>21646.81</b>	<b>56.85</b>	<b>5996.95</b>	<b>27643.76</b>

Сдал: Сур- Т.Н. Проходанова  
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сур- Сушкова О.В.

Принял: Кв. 32 Савчук Н.А.  
подпись МП

План работ на 2018 год согласован. Необходимо также провести заделку межпанельных швов квартиры № 13, всю зиму люди замерзали.