

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеие "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.  
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем  
Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 14</b>		<b>3841.592</b>	<b>397.539</b>	<b>48557.00</b>	<b>81.2545</b>	<b>19613.32</b>	<b>68170.32</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>3633.256</b>	<b>205.197</b>	<b>24725.97</b>		<b>12915.80</b>	<b>37641.77</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>12.996</b>	<b>26.375</b>	<b>3167.98</b>			<b>3167.98</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.685	2.740	351.95			351.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.608	0.681	87.47			87.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.845	15.068	1715.63			1715.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.500	1.755	225.43			225.43
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>7.000</b>	<b>9.520</b>	<b>1083.95</b>		<b>994.81</b>	<b>2078.76</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		58.65	639.34
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1949.000</b>	<b>19.490</b>	<b>2219.13</b>			<b>2219.13</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>35.000</b>	<b>10.080</b>	<b>1417.25</b>			<b>1417.25</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	35.000	10.080	1417.25			1417.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>1335.260</b>	<b>65.018</b>	<b>8166.66</b>		<b>11183.30</b>	<b>19349.96</b>
	Выкашивание газонов	м2	1300.000	13.000	1366.56			1366.56
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		59.76	219.26
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.06	3.36	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		57.32	228.40
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.07	3.92	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		53.40	
	Олифа	кг					39.93	190.96
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.09	4.73	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		35.20	
	Уайт-спирит	л					0.4	87.04
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1912	8.51	441.64
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73		0.8206	78.53
	Олифа	кг						391.56
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.18	9.47	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	6.000	0.360	45.58		0.72	63.36
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	18.000	41.580	5599.58			45.58
	Ограждение метал. 2м	шт						10866.42
	Олифа	кг					9	10411.38
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.26	70.56	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>291.000</b>	<b>70.604</b>	<b>8093.14</b>		<b>5.58</b>	<b>8098.72</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	874.44			874.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	184.000	52.992	6033.67			6033.67
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	Проволока вязальная	кг						
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46		0.1	4.54
	Гвозди 3*70	кг						390.50
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>3.000</b>	<b>4.110</b>	<b>577.86</b>		<b>1.04</b>	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94			732.11
	Болт 6*60	кг						366.64
	Гайка М6	кг				0.014	1.15	681.58
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.003	0.28	
						0.5	273.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2						
	Черенки д/лопат	шт				0.25	45.67	
	Шайба М6	кг				1	46.10	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.120</b>	<b>157.47</b>	<b>0.0025</b>	<b>0.23</b>	
	Болт 6*60	кг					<b>136.53</b>	<b>294.00</b>
	Гайка М6	кг				0.014	1.15	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	кг				0.03	2.84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	т				0.0005	28.60	
	Черенок	шт				0.25	45.67	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.750</b>	<b>105.45</b>	<b>0.003</b>	<b>0.27</b>	
	Болт 6*30	кг					<b>228.94</b>	<b>334.39</b>
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.006	0.57	
	Труба ду 32	т				0.3	163.93	
	Черенок	шт				0.0005	23.24	
	Шайба М6	кг				1	38.00	
						0.003	0.27	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>208.336</b>	<b>192.342</b>	<b>23831.03</b>		<b>6697.52</b>	<b>30528.55</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>33.280</b>	<b>4423.85</b>			<b>4423.85</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>175.236</b>	<b>158.561</b>	<b>19329.31</b>		<b>6697.52</b>	<b>26026.83</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.516	19.733	2534.75			2534.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78			19.78
	Скотч 50мм/66 м	шт					106.54	126.32
						1.67	67.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>	<b>0.0124</b>	<b>39.24</b>	
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	<b>126.32</b>
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>		<b>72.89</b>	<b>92.67</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>11.690</b>	<b>46.760</b>	<b>6006.32</b>			<b>6006.32</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>100.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4035.22</b>			<b>4035.22</b>
	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм</b>	<b>1 раст</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>316.12</b>		<b>7.89</b>	<b>324.01</b>
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	<b>Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС</b>	<b>м3</b>	<b>13.000</b>	<b>19.032</b>	<b>2166.98</b>			<b>2166.98</b>
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>151.57</b>		<b>1409.08</b>	<b>1560.65</b>
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>5.900</b>	<b>757.85</b>		<b>888.02</b>	<b>1645.87</b>
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>151.57</b>		<b>1409.08</b>	<b>1560.65</b>
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>7.000</b>	<b>6.510</b>	<b>836.21</b>		<b>598.63</b>	<b>1434.84</b>
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	588.00	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>7.000</b>	<b>6.510</b>	<b>836.21</b>		<b>745.63</b>	<b>1581.84</b>
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	735.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>4.650</b>	<b>597.29</b>		<b>427.59</b>	<b>1024.88</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>4.650</b>	<b>597.29</b>		<b>532.59</b>	<b>1129.88</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>282.59</b>		<b>393.04</b>	<b>675.63</b>
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3841.59</b>	<b>397.539</b>	<b>48557.00</b>	<b>81.25</b>	<b>19613.32</b>	<b>68170.32</b>

Сдал: *Э.М. Проходанова Т.Н.*  
 Инженер ООО ЖЭО-2 *Сулф. О.В. Сушкова*

Принял: *Н.В. Мужиков су*