

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "177 квартал - 16в". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.  
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 16в		4811.667	244.938	35486.61	15.7925	2190.07	37676.68
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4731.836	175.538	24771.74		2180.47	26952.21
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		65.536	19.555	2988.75			2988.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	7.708	1222.64			1222.64
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.855	2.223	352.61			352.61
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.797	0.893	141.58			141.58
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.030	6.267	881.08			881.08
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.500	2.325	326.89		694.22	1021.11
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		694.22	1021.11
	Гвозди 1,6*25	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.0075	0.38	
	Штапик оконный	м				1.545	638.76	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		706.200	7.062	992.92	9.18	55.08	992.92
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	706.200	7.062	992.92			992.92
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		2723.000	27.230	3534.73			3534.73
	Выкашивание газонов	м2	2723.000	27.230	3534.73			3534.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		1214.600	112.226	15778.98			15778.98
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	854.600	8.546	1201.57			1201.57
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		21.000	7.140	1149.47		1486.25	2635.72

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	21.000	7.140	1149.47		1486.25	2635.72
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				5	1486.25	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		79.831	69.400	10714.87		9.60	10724.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		45.731	41.889	6352.67		9.60	6362.27
	Запуск системы отопления	1000 м	8.494	12.401	1967.08			1967.08
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.237	16.948	2688.29			2688.29
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Ремонт вентиляей ГВС,,ХВС,отопления	шт	3.000	1.440	202.46		9.60	212.06
	Лен сантехнический	кг					9.60	
	Итого:		4811.67	244.938	35486.61	0.06	9.60	37676.68
						15.79	2190.07	

Сдал: Иван Прохоранов И.И.  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

инженер ЭСО-2 Сергей Сергеевич О.В.