

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем
Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		4310.603	411.693	51342.26	138.2556	21130.02	72472.28
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4160.850	243.912	30265.95		13530.43	43796.38
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		11.700	12.785	1445.06		1778.82	3223.88
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.200	3.410	388.26		849.28	1237.54
	Гвозди 1,6*25	кг				0.011	0.55	
	Стекло 4мм	м2				2.266	794.87	
	Штапик оконный	м				13.464	53.86	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1.500	1.815	196.02		571.93	767.95
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0045	0.23	
	Стекло 4мм	м2				1.56	547.22	
	Штапик оконный	м				6.12	24.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Цемент	кг				32.24	174.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2338.200	72.484	8741.48		10111.11	18852.59
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		127.57	327.56
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	16.000	36.960	4977.40		9659.04	14636.44
	Ограждение метал. 2м	шт				8	9254.56	
	Олифа	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.84	341.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		355.000	92.674	11664.80		468.57	12133.37
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	288.000	82.944	10552.96			10552.96
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	4.000	2.760	318.23		1.81	320.04
	Проволока вязальная	кг				0.04	1.81	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		116.653	134.000	16574.59		7599.59	24174.18
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.648	62.592	8039.94			8039.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.700	12.737	1450.21			1450.21
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		538.02	992.73
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг					6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.028	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83	4	342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг					6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.028	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37	4	322.59	680.96
	Лен сантехнический	кг					7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.035	315.00	
	Итого:		4310.60	411.693	51342.26	138.26	21130.02	72472.28

Сдал: Сур Т.Н. Проходанова
подпись МП

Инженер ООО ЖЭУ-2 Сур Д.В. Сушкин

Принял: Ольга К.В. Иосифенко И.Ю.
подпись МП