

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По

договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 11</b>		<b>4816.809</b>	<b>305.771</b>	<b>42723.62</b>	<b>73.277</b>	<b>26011.20</b>	<b>68734.82</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>4623.614</b>	<b>169.672</b>	<b>22714.60</b>		<b>24972.74</b>	<b>47687.34</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>11.414</b>	<b>14.990</b>	<b>2234.08</b>			<b>2234.08</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	701.92			701.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	87.59			87.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.099	6.374	896.17			896.17
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	224.82			224.82
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1322.200</b>	<b>13.222</b>	<b>1859.01</b>			<b>1859.01</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1322.200	13.222	1859.01			1859.01
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>3290.000</b>	<b>141.460</b>	<b>18621.51</b>		<b>24972.74</b>	<b>43594.25</b>
	Выкашивание газонов	м2	3238.000	32.380	4203.25			4203.25
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	6.000	9.900	1192.69		94.82	1287.51
	Брусok д/ скамейки	шт				2	94.82	