

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По

договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 11		4816.809	305.771	42723.62	73.277	26011.20	68734.82
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4623.614	169.672	22714.60		24972.74	47687.34
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.414	14.990	2234.08			2234.08
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	701.92			701.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	87.59			87.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.099	6.374	896.17			896.17
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	224.82			224.82
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1322.200	13.222	1859.01			1859.01
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1322.200	13.222	1859.01			1859.01
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3290.000	141.460	18621.51		24972.74	43594.25
	Выкашивание газонов	м2	3238.000	32.380	4203.25			4203.25
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	6.000	9.900	1192.69		94.82	1287.51
	Брусok д/ скамейки	шт				2	94.82	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	398.75			398.75
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	40.000	92.400	12443.51		24142.80	36586.31
	Ограждение метал. 2м	шт				20	23136.40	
	Олифа	кг				2.8	156.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				9.6	849.60	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		193.195	136.099	20009.02		1038.46	21047.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		159.095	108.588	15646.82		1038.46	16685.28
	Запуск системы отопления	1000 м	9.162	13.376	2121.78			2121.78
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.933	31.732	5033.33			5033.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	5.000	3.500	487.93			487.93
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания	шт	1.000	3.350	463.07			463.07
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	5.000	5.000	635.05		167.17	802.22
	Контрогайка ф15	шт				5	30.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.01	2.17	
	Муфта ду 15	шт				5	95.00	
	Сгон д-15	шт				5	40.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	209.57		292.17	501.74
	Контрогайка Ду 20	шт				5	35.00	
	Лен сантехнический	кг				0.01	2.17	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	145.00	
	Итого:		4816.81	305.771	42723.62	73.28	26011.20	68734.82

Сдал: Л.м Проходашова
подпись МП

Принял: М. Макаров А.Н. кв 41
подпись МП

инженер м.о.в. Сульф Сушикова О.В.