

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 13		6220.091	229.746	32831.85	19.144	1966.64	34798.49
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6168.917	157.058	21303.70		1966.64	23270.34
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		15.117	16.300	2418.39			2418.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.704	4.430	702.75			702.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.981	6.190	870.38			870.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.920	3.089	434.28			434.28
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1328.800	13.288	1868.29			1868.29
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1328.800	13.288	1868.29			1868.29
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4582.000	54.720	6906.71		817.59	7724.30
	Выкашивание газонов	м2	4571.000	45.710	5933.61			5933.61
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	269.66		3.16	272.82

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		51.174	72.688	11528.15			11528.15
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		17.074	45.177	7165.95			7165.95
	Запуск системы отопления	1000 м	9.102	13.289	2107.88			2107.88
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.972	31.888	5058.07			5058.07
	Итого:		6220.09	229.746	32831.85	19.14	1966.64	34798.49

Сдал:

подпись

МП

Сидр / Прохорова /
Ковалева
 Инженер *КВ 41*
Сидр Сушкова *ОБ*