

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 16		5815.602	187.674	54435.07	23.3055	2046.37	56481.44
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5696.104	106.910	42246.22		2046.37	44292.59
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		194.804	29.937	4581.59			4581.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.498	6.495	1030.20			1030.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	7.890	1109.35			1109.35
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.534	1.378	193.79			193.79
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1918.800	19.188	2697.83			2697.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1918.800	19.188	2697.83			2697.83
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		33.000	8.150	932.32		322.74	1255.06
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	13.000	2.080	226.84		22.10	248.94
	Известь	кг				2.6	22.10	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	11.000	4.180	481.95		180.18	662.13
	Олифа	кг				0.462	25.87	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.837	154.31	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.000	1.890	223.53		120.46	343.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.18	10.08	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		3545.500	45.005	5642.44	1.314	110.38	
	Выкашивание газонов	м2	3534.000	35.340	4587.48		574.58	6217.02
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73			4587.48
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	313.52
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.000	3.420	404.48		4.55	409.03
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.09	4.55	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		200.88	716.47
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.036	199.66	
	Шуруп 30*3	кг				0.03	1.22	
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		119.498	80.764	12188.85			12188.85
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		85.398	53.253	7826.65			7826.65
	Запуск системы отопления	1000 м	13.480	19.681	3121.77			3121.77

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	1.918	7.672	1216.93			1216.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Итого:		5815.60	187.674	54435.07	23.31	2046.37	56481.44

Сдал: Сурт / Проходкина
подпись МП

Принял: кв. 10 Самарова Т.Н. Степ
подпись МП

Штукатур Сурт Суряков ОВ