

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2458.621	40.163	57406.72			57406.72
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.621	14.703	2190.57			2190.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.448	0.502	79.60			79.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.896	6.058	851.80			851.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.616	1.800	253.11			253.11
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		380.000	3.800	534.28			534.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	380.000	3.800	534.28			534.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2066.000	20.660	2681.87			2681.87
	Выкашивание газонов	м2	2066.000	20.660	2681.87			2681.87
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	52000.00			52000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	52000.00			52000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		88.449	153.250	23999.98		3904.62	27904.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	32.781	5216.41		320.15	5536.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		54.349	120.469	18783.57		3584.47	22368.04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	6.000	20.760	3393.84		1469.40	4863.24
	Контрогайка Ду 20	шт				6	66.00	
	Муфта Ду20	шт				6	90.00	
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Сгон д 20	шт				6	126.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Запуск системы отопления	1000 м	9.029	13.182	1853.43			1853.43
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		543.11	787.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.220	72.880	11560.23			11560.23
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15.000	5.550	747.42			747.42
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		617.86	970.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		617.86	970.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	278.27		336.24	614.51
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		2547.07	193.413	81406.70	48.22	3904.62	85311.32

управдом Сдал: Гурьев Г.Г. Гурьев Г.Г.
подпись МП

инженер АЭО-2 Суликов Д.В. Суликов

Принял: Суликов Д.Н. Суликов
подпись МП