

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18


По Строению "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2913.667	131.619	70428.12		1296.10	71724.22
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.647	18.546	2774.21			2774.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1414.000	14.140	2242.89			2242.89
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1414.000	14.140	2242.89			2242.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		54.340	15.163	2150.88		512.26	2663.14
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	24.400	3.904	530.40		86.80	617.20
	Шпаклевка	кг				5.6364	86.80	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.600	1.792	255.14		15.97	271.11
	Штукатурка гипсовая	кг				1.064	15.97	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	22.540	4.733	673.94		316.48	990.42
	Олифа	кг				0.4508	25.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.2908	291.24	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	691.40		93.01	784.41
	Известь	кг				5.544	46.24	
	Цемент	кг				8.064	46.77	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1234.880	33.746	4367.36		783.84	5151.20
	Выкашивание газонов	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		121.92	440.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.880	0.806	116.13		118.96	235.09
	Олифа	кг				0.2352	13.17	
	Уайт-спирит	л				0.2646	17.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9173	88.06	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	13.000	2.860	367.88		219.44	587.32
	Олифа	кг				0.13	7.28	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.21	212.16	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		323.52	2330.15
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.88	276.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>196.800</i>	<i>49.024</i>	<i>6892.78</i>			<i>6892.78</i>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>52000.00</i>			<i>52000.00</i>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	52000.00			52000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<i>73.063</i>	<i>149.213</i>	<i>23348.51</i>		<i>320.15</i>	<i>23668.66</i>
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>35.200</i>	<i>30.235</i>	<i>4812.57</i>		<i>320.15</i>	<i>5132.72</i>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	0.100	0.394	62.50			62.50
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>37.863</i>	<i>118.978</i>	<i>18535.94</i>			<i>18535.94</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.078	100.312	15911.49			15911.49
Итого:			2986.73	280.832	93776.63	42.95	1616.25	95392.88

управдом Сдал: Тедриш Тедришечко
подпись МП

исполнитель ЖКО-2 Серенкова О. В.


Принял: Старший по дому кв №23 Тоскаревско В. П.
подпись МП
