

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "179 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3890.481</b>	<b>117.515</b>	<b>16242.38</b>		<b>472.76</b>	<b>16715.14</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.181</b>	<b>12.630</b>	<b>1899.99</b>			<b>1899.99</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	702.34			702.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.490	0.549	87.05			87.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.903	4.514	634.70			634.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.125	1.219	171.35			171.35
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1024.000</b>	<b>10.240</b>	<b>1439.74</b>			<b>1439.74</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1024.000	10.240	1439.74			1439.74
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>7.500</b>	<b>2.160</b>	<b>303.70</b>			<b>303.70</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2633.800</b>	<b>37.765</b>	<b>4905.32</b>		<b>472.76</b>	<b>5378.08</b>
	Выкашивание газонов	м2	2618.000	26.180	3398.43			3398.43
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		70.04	229.54
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	66.68	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		70.60	241.68
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	66.68	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		53.78	388.22
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	45.94	



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.800	0.795	114.55		113.54	228.09
	Олифа	кг				0.232	12.99	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9048	100.55	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		21.13	111.17
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	18.89	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		90.09	483.70
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	80.01	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	57.16		4.09	61.25
	Гвозди 3*80	кг				0.1	4.09	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>216.000</b>	<b>54.720</b>	<b>7693.63</b>			<b>7693.63</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>63.721</b>	<b>118.389</b>	<b>18551.70</b>		<b>320.15</b>	<b>18871.85</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.100</b>	<b>31.451</b>	<b>5005.45</b>		<b>320.15</b>	<b>5325.60</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>27.621</b>	<b>86.938</b>	<b>13546.25</b>			<b>13546.25</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.270	13.534	1902.91			1902.91
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.351	73.404	11643.34			11643.34
	<b>Итого:</b>		<b>3954.20</b>	<b>235.904</b>	<b>34794.08</b>	<b>14.89</b>	<b>792.91</b>	<b>35586.99</b>

управление Техникой инженер Инженер Инженер-2 Сурикова О.В.  
Барышева Е.И. кв №3 Факультет

*Сурикова*