

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.  
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 8</b>							
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3613.875	243.477	33779.16	34.0875	16083.51	49862.67
			3501.644	147.163	19035.07		16083.51	35118.58
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.144	12.338	1852.00			1852.00
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.260	5.069	712.74			712.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.970	0.768	108.02			108.02
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	881.83	
	Штапик оконный	м				15.3	91.80	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1321.000	13.210	1857.33			1857.33
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1321.000	13.210	1857.33			1857.33
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1990.000	65.900	7595.83		15109.25	22705.08
	Выкашивание газонов	м2	1970.000	19.700	2557.26			2557.26
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15109.25	20147.82
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	376.80	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		112.231	96.314	14744.09			14744.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		78.131	68.803	10381.89			10381.89
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	2363.33			2363.33
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	5028.89			5028.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3613.87	243.477	33779.16	34.09	16083.51	49862.67

Сдал: Ерт / Прохорова /  
подпись МП

Принял: Л.В. Каномичев НУ  
подпись МП

Инженер Сулф Сушова ОВ