

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "188 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2871.030	97.145	13980.08		542.46	14522.54
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.330	17.949	2677.77			2677.77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	701.92			701.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1303.92			1303.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.332	0.129	18.21			18.21
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1065.400	10.654	1689.94			1689.94
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1065.400	10.654	1689.94			1689.94
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		59.400	14.778	2149.03		541.94	2690.97
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	18.000	2.880	391.28		64.03	455.31
	Шпаклевка	кг				4.158	64.03	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.400	1.728	246.03		15.69	261.72
	Штукатурка гипсовая	кг				1.026	15.69	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	18.000	1.350	214.14		160.52	374.66
	Грунтовка	кг				2.34	160.52	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	16.800	3.528	515.26		237.12	752.38
	Олифа	кг				0.336	18.82	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4528	218.30	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	1.200	5.292	782.32		64.58	846.90
	Цемент	кг				10.764	64.58	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		149.900	37.864	5399.36		0.52	5399.88

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.900	4.232	595.02			595.02
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	89.000	25.632	3603.86			3603.86
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		77.293	134.074	21038.20		2473.23	23511.43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		13.417	12.087	1829.51			1829.51
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.317	11.586	1733.35			1733.35
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		30.876	95.977	15082.98		1907.82	16990.80
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	2.000	8.920	1458.24		780.90	2239.14
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	2.000	6.920	1131.28		442.34	1573.62
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0014	46.54	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.412	10.821	1521.50			1521.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.404	65.616	10408.01			10408.01
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	417.41		356.58	773.99
	Лен сантехнический	кг				0.021	3.36	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	<b>Итого:</b>		<b>2948.32</b>	<b>231.219</b>	<b>35018.28</b>	<b>42.20</b>	<b>3015.69</b>	<b>38033.97</b>

Сдал: Акулов Э. В. Акулов Соснов. кв. 36 Соснов. З. Т. Акулов  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Иванов И. И. Иванов Соснов. кв. 36 Соснов. З. Т. Иванов