

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "189 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.790	29.693	4439.90			4439.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 6		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.314	6.016	954.32			954.32
	189 квартал - 6		2.314	6.016	954.32	0		954.32
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 6		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.780	14.866	2090.13			2090.13
	189 квартал - 6		4.780	14.866	2090.13	0		2090.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.319	0.124	17.49			17.49
	189 квартал - 6		0.319	0.124	17.49	0		17.49
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущего ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	5.425	821.29		1351.12	2172.41
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	821.29		1351.12	2172.41
	189 квартал - 6		3.500	5.425	821.29	25.0425	1351.12	2172.41
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.000	34.500	5474.49		3617.52	9092.01
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 6		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		122.33	2979.08
	189 квартал - 6		1.000	18.010	2856.75	5	122.33	2979.08
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 6		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 6							
	Лен сантехнический	кг		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19
	Манометр техн. МП100 0-1,6 МПа	шт					0.07	15.19
	Установка термометров	компл.		5.000	1.800	279.11	7	2730.00
	189 квартал - 6			5.000	1.800	279.11		750.00
	Термометр ТТЖ-М	шт					5	750.00
							5	750.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд			4145.300	41.453	5381.01		5381.01
	Выкашивание газонов	м2		4145.300	41.453	5381.01		
	189 квартал - 6			4145.300	41.453	5381.01		5381.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш			36.560	3.775	530.74		5381.01
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2		34.060	2.725	383.11		440.57
	189 квартал - 6			34.060	2.725	383.11		383.11
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м		2.500	1.050	147.63	0	383.11
	189 квартал - 6			2.500	1.050	147.63		440.57
	Проволока вязальная	кг					2.0125	440.57
	Труба в/сточная L 1250	шт					0.0125	0.57
							2	440.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)			0.100	0.501	79.47		0.15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м		0.100	0.501	79.47		0.15
	189 квартал - 6			0.100	0.501	79.47		79.62
	Лен сантехнический	кг					0.0007	0.15
							0.0007	0.15
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед			34.010	105.534	16415.85		399.17
	Запуск системы отопления	1000 м		12.450	18.177	2555.69		
	189 квартал - 6			12.450	18.177	2555.69		2555.69
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3		0.100	1.517	244.22	0	
	189 квартал - 6			0.100	1.517	244.22		399.17
	Скотч 50мм/66 м	шт					0.291	399.17
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					0.167	6.73
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м		21.460	85.840	13615.94	0.124	392.44
	189 квартал - 6			21.460	85.840	13615.94		
							0	
	Итого:		4279.26	220.881	33142.75	44.42	5808.53	38951.28

Управдом дома ул. Трусова д. 62
 кв. 62 Рубинский Л.А. Жуков

Лининский № 90-3 Веряновс М.В.
 Мил