

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "206 квартал - 3". По всем Подрядчикам. По всем договорам. По всем
Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9705.692	386.934	430331.61		27955.00	458286.61
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		523.572	106.851	16176.44			16176.44
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.578	1.767	280.34			280.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.728	6.914	972.09			972.09
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		22.320	18.792	2616.82		3953.65	6570.47
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.400	1.836	236.16		13.25	249.41
	Гвозди 3*70	кг				0.324	13.25	
	Малый ремонт оконных переплетов широких составных коробок	створо	9.000	9.090	1278.05		691.88	1969.93
	Угольник 15	шт				36	684.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.207	7.88	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1044.30	1074.69
	Замок навесной	шт				3	1044.30	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.920	7.626	1072.22		2204.22	3276.44
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0246	1.11	
	Стекло 4мм	м2				5.0676	1932.12	
	Штапик оконный	м				30.1104	270.99	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		4162.400	41.624	6602.40			6602.40
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4162.400	41.624	6602.40			6602.40
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		199.100	61.751	8861.39		2763.68	11625.07
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	72.000	11.520	1565.11		256.13	1821.24
	Шпаклевка	кг				16.632	256.13	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	29.440	6.477	933.69		586.71	1520.40
	Олифа	кг				2.944	164.86	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.7398	421.85	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	1.320	1.228	176.97		25.56	202.53
	Олифа	кг				0.1188	6.65	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2125	18.91	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	21.600	6.912	984.13		62.75	1046.88
	Штукатурка гипсовая	кг				4.104	62.75	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	18.240	3.830	559.43		257.44	816.87
	Олифа	кг				0.3648	20.43	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.663	237.01	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	14.100	6.768	988.47		284.01	1272.48
	Олифа	кг				0.1692	9.48	
	Шпаклевка	кг				3.5955	55.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.2137	219.16	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 35%	м2	42.400	25.016	3653.59		1291.08	4944.67
	Олифа	кг				4.24	237.44	
	Шпаклевка	кг				16.96	261.18	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8.904	792.46	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		17.000	7.990	1123.39		183.33	1306.72
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	17.000	7.990	1123.39		183.33	1306.72
	Цемент	кг				30.5558	183.33	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4652.000	58.140	7564.05		6912.87	14476.92
	Выкашивание газонов	м2	4646.000	46.460	6030.97			6030.97
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	848.96		486.23	1335.19
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.048	266.21	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.4	218.40	
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамьи	2.000	5.080	684.12		6426.64	7110.76
	Олифа	кг				0.14	7.84	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скамейка без спинки	шт				2	6300.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	118.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		124.300	86.786	12387.12		14141.47	26528.59
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.300	15.062	2117.77			2117.77
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	62.000	57.660	8107.00		14062.50	22169.50
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.178	77.90	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				83.7	13984.60	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Текущий ремонт подъезда		5.000	5.000	375000.00			375000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	5.000	5.000	375000.00			375000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		199.307	305.455	47811.46		2255.25	50066.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	104.040	16502.82		2255.25	18758.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	384.63			384.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		66.907	199.411	30924.01			30924.01
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5513.09			5513.09
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	40.050	160.200	25410.92			25410.92

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего	
			Итого:	9905.00	692.389	478143.07	291.96	30210.25	508353.32

Сдал: _____
подпись МП

Анучин
 Анучин В.В. - управдом
 инженер №ЭО-3
 Веретнов М.В.
МВ

Принял: _____
подпись МП