

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>2274.419</b>	<b>191.198</b>	<b>30377.87</b>		<b>4153.70</b>	<b>34531.57</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>128.219</b>	<b>28.426</b>	<b>4320.82</b>			<b>4320.82</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.440	5.760	913.65			913.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.673	6.950	1102.38			1102.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.248	10.101	1420.24			1420.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.858	0.335	47.04			47.04
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1290.400</b>	<b>12.904</b>	<b>2046.83</b>			<b>2046.83</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1290.400	12.904	2046.83			2046.83
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>184.000</b>	<b>105.064</b>	<b>17686.47</b>		<b>1109.89</b>	<b>18796.36</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Цемент	кг				191.36	1109.89	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.000</b>	<b>11.160</b>	<b>1569.10</b>		<b>2715.20</b>	<b>4284.30</b>
	Ремонт отд мест покр козырьков над подъез,балконами,подвалами из асбоцементных листов:обыкн. профиля	м2	12.000	11.160	1569.10		2715.20	4284.30
	Гвозди 4*100	кг				0.228	8.50	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				16.2	2706.70	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>546.800</b>	<b>7.094</b>	<b>945.98</b>		<b>252.09</b>	<b>1198.07</b>
	Выкашивание газонов	м2	534.000	5.340	693.18			693.18
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.800	1.754	252.80		252.09	504.89
	Олифа	кг				0.512	28.67	
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				1.9968	223.42	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>113.000</b>	<b>26.550</b>	<b>3808.67</b>		<b>76.52</b>	<b>3885.19</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	56.200	4.496	632.14			632.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.800	14.054	1976.05			1976.05
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		112.513	169.583	26341.53		11550.00	37891.53
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		23.637	20.978	3159.75			3159.75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.537	20.477	3063.59			3063.59
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		55.876	122.595	19056.07		10984.59	30040.66
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		1561.80	4478.28
	Резьба ду25	шт				4	68.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	4.000	13.840	2262.56		1371.87	3634.43
	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
	Труба 20	т				0.0028	93.07	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1234.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87			2484.87
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.040	0.607	97.69		210.77	308.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.668	32.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0496	178.04	

