

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "211 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3888.909	148.001	20920.14		2471.52	23391.66
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.640	31.543	4718.47			4718.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.958	10.291	1632.33			1632.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.000	11.356	1592.17		1607.39	3199.56
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4.000	0.320	40.51		1021.60	1062.11
	Замок навесной	шт				4	1021.60	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	6.000	2.256	317.19		313.14	630.33
	Проушина д/замка	шт				6	310.80	
	Саморез 3,5*16	шт				18	2.34	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	278.39		176.89	455.28
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	167.76	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		95.76	1051.84
	Саморез 3,5*35	шт				16	6.72	
	Шпингалет	шт				4	89.04	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1766.000	18.820	2706.34			2706.34
	Очистка подвалов от мусора	м2	580.000	6.960	825.11			825.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1186.000	11.860	1881.23			1881.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.989	2.077	292.01			292.01
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.989	2.077	292.01			292.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1669.080	21.409	2782.10		201.45	2983.55
	Выкашивание газонов	м2	1660.000	16.600	2154.85			2154.85
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		55.68	325.80
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.48	110.23
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.080	0.559	80.58		70.24	150.82
	Олифа	кг				0.1632	9.14	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6365	61.10	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		45.05	241.85
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	40.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		385.000	50.080	7041.25			7041.25
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	25.000	2.000	281.20			281.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		147.359	147.384	22030.84		339.09	22369.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		37.000	31.487	4938.00		339.09	5277.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	495.05		18.94	513.99
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.000	2.240	314.94			314.94
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		106.359	113.657	16777.90			16777.90
	Запуск системы отопления	1000 м	10.850	15.841	2227.24			2227.24
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.509	54.036	8571.19			8571.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1630.96			1630.96
	Итого:		4036.27	295.385	42950.98	73.94	2810.61	45761.59

Сдал: И.И. Мамкина С.В.; ИИ-3-4. И.И. Мамкина С.В.
Вереткова И.И.