

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3058.887	141.501	19938.30		1844.78	21783.08
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.977	26.983	3984.43			3984.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	94.70			94.70
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1993.93			1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.600	2.574	361.90		16.20	378.10
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.600	2.574	361.90		16.20	378.10
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1100.000	11.000	1744.82			1744.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1100.000	11.000	1744.82			1744.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.200	5.040	708.62			708.62
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.200	5.040	708.62			708.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1671.000	40.460	5342.87		463.49	5806.36
	Выкашивание газонов	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		55.96	215.46
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		51.10	1050.08
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.12	17.60	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	216.10		108.40	324.50
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.19	104.72	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1839.41		248.03	2087.44
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		232.910	42.728	6007.86		702.41	6710.27
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	7.910	0.158	22.52		702.41	724.93
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.0566	411.32	
	Стеклоткань	м				7.91	291.09	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	65.000	0.650	91.39			91.39
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		102.700	123.706	18841.66		4125.38	22967.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		65.600	91.255	13677.59		3805.23	17482.82
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	2152.11			2152.11
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.116	36.464	5783.92			5783.92
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1765.40		2526.04	4291.44
	Лен сантехнический	кг				0.12	26.04	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		1215.19	2606.56
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1200.00	
	Итого:		3161.59	265.207	38779.96	57.06	5970.16	44750.12

Сдал:  МП

211-4-31
Смеленко ЗР
Веретнова СВ
Теня
Теня