

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3972.196	165.324	23268.62		1734.87	25003.49
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.806	26.068	3856.22			3856.22
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.983	5.156	817.81			817.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1791.92			1791.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.972	2.719	382.30			382.30
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.200	16.618	2336.49		549.08	2885.57
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.200	1.428	200.78		10.31	211.09
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Смена дверных приборов: петли	шт	5.000	5.750	808.45		189.91	998.36
	Петля 130 мм (навес)	шт				5	157.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.8	32.41	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1800.000	19.200	2757.00			2757.00
	Очистка подвалов от мусора	м2	600.000	7.200	853.56			853.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1200.000	12.000	1903.44			1903.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.990	4.158	584.61			584.61
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.990	4.158	584.61			584.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		1754.000	30.420	3943.38		520.66	4464.04
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		42.26	222.34
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	37.78	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		111.91	430.91
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		98.98	472.01
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	88.90	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		98.98	472.01
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	88.90	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.000	0.570	83.25		4.55	87.80
	Олифа	кг				0.015	0.79	
	Пудра алюминиевая	кг				0.012	1.76	
	Уайт-спирит	л				0.045	2.00	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		114.49	284.28
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	111.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		352.000	56.144	8003.12		2.45	8005.57
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		177.605	133.117	19446.76		750.89	20197.65
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	28.511	4539.11		320.15	4859.26
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		8.025	6.982	1044.53			1044.53
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	8.025	6.982	1044.53			1044.53
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		133.480	97.624	13863.12		430.74	14293.86
	Запуск системы отопления	1000 м	10.830	15.812	2223.14			2223.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	23.000	13.340	1875.60		36.02	1911.62
	Цемент	кг				6.21	36.02	
	Ремонт вентиля ГВС, ХВС, отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		394.72	1744.48
	Лен сантехнический	кг				0.4	272.00	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.4	122.72	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Итого:		4149.80	298.441	42715.38	47.41	2485.76	45201.14

Сдал: *С.В. Славская* ; 21-16-17
подпись МП

Принял: *Бабров Е.П. Бабров*
подпись МП

Веретнова СВ
СМ