

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		15591.850	294.060	95386.04		2584.39	97970.43
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.216	54.637	8071.07			8071.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1465.65			1465.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1760.17			1760.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3900.41			3900.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	745.52			745.52
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1587.000	15.870	2517.30			2517.30
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1587.000	15.870	2517.30			2517.30
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		3.000	4.380	584.16		1005.00	1589.16
	Ремонт бетонной отмостки	м2	3.000	4.380	584.16		1005.00	1589.16
	Бетон М-100	м3				0.3	1005.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.134	8.963	1260.17			1260.17
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	2.134	8.963	1260.17			1260.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		13646.500	158.480	20820.71		916.71	21737.42
	Выкашивание газонов	м2	13599.000	135.990	17652.86			17652.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	27.000	15.390	2247.71		446.97	2694.68

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				1.08	56.82	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.59	390.15	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	71.19		99.84	171.03
	Олифа	кг				0.225	11.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		185.83	556.28
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		290.000	38.360	5393.42			5393.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		131.699	176.040	27412.43		325.28	27737.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		74.200	64.902	10328.13		325.28	10653.41
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		57.499	111.138	17084.30			17084.30
	Запуск системы отопления	1000 м	17.267	25.210	3544.50			3544.50
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.232	80.928	12836.80			12836.80
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	Итого:		15723.55	470.100	122798.47	31.63	2909.67	125708.14

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

49-6-114 Юрченко С.В. Руф

Воротникова СВ
Мир