

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2438.279	111.247	15948.48		1684.71	17633.19
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		17.479	41.656	6286.97			6286.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.881	0.987	156.51			156.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	2251.48			2251.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	249.44			249.44
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.800	7.682	1146.99		1557.82	2704.81
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	208.37			208.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	938.62		1557.82	2496.44
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1722.600	18.547	2417.89		126.89	2544.78
	Выкашивание газонов	м2	1716.000	17.160	2227.54			2227.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.48	110.23
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.600	0.767	110.60		96.41	207.01
	Олифа	кг				0.224	12.54	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8736	83.87	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		659.200	34.376	4833.26			4833.26

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		225.833	299.979	46177.80		3620.63	49798.43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.200	32.952	5260.23		320.15	5580.38
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.32			192.32
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		188.633	267.027	40917.57		3300.48	44218.05
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	10.000	34.600	5656.41		2449.00	8105.41
	Контрогайка Ду 20	шт				10	110.00	
	Муфта Ду20	шт				10	150.00	
	Резьба Ду20	шт				10	110.00	
	Сгон д 20	шт				10	210.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1869.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	18.420	26.893	3781.18			3781.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.213	144.852	22976.42			22976.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1630.96		31.32	1662.28
	Цемент	кг				5.4	31.32	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.000	4.450	705.86		358.27	1064.13
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.0064	310.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		341.89	1127.06
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	15.000	1.950	274.17		120.00	394.17
	Контрогайка ф15	шт				15	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Лампа 95 вт	шт				24	216.00	
	Итого:		2688.11	413.866	62497.46	146.54	5521.34	68018.80

управдом

Сдал:

Григорий Гусманенко
подпись МП

инженер ЭСО-3 Веретова И.В

Иван

Принял:

Забродина В.С. кв.2
подпись МП

В