

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "А квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

| Дата выполнения | Работа / Материалы                                                                                          | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>                                          |        | <b>4232.517</b> | <b>118.880</b>           | <b>81438.31</b> |                       | <b>390.35</b>        | <b>81828.66</b> |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>                                                   |        | <b>18.917</b>   | <b>31.806</b>            | <b>4771.52</b>  |                       |                      | <b>4771.52</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен                                                                              | 1000 м | 1.280           | 5.120                    | 812.13          |                       |                      | 812.13          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)                                                      | 1000 м | 2.391           | 6.217                    | 986.08          |                       |                      | 986.08          |
|                 | Осмотр перекрытий (2 раза в год)                                                                            | 1000 м | 3.383           | 4.635                    | 735.16          |                       |                      | 735.16          |
|                 | Осмотр покрытий полов                                                                                       | 1000 м | 0.590           | 0.661                    | 104.82          |                       |                      | 104.82          |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)                                                             | 1000 м | 3.962           | 12.322                   | 1732.44         |                       |                      | 1732.44         |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)                                         | 1000 м | 7.311           | 2.851                    | 400.89          |                       |                      | 400.89          |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>                                           |        | <b>20.800</b>   | <b>5.990</b>             | <b>842.25</b>   |                       |                      | <b>842.25</b>   |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.                                                       | м2     | 20.800          | 5.990                    | 842.25          |                       |                      | 842.25          |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b> |        | <b>4034.000</b> | <b>40.340</b>            | <b>5236.53</b>  |                       |                      | <b>5236.53</b>  |
|                 | Выкашивание газонов                                                                                         | м2     | 4034.000        | 40.340                   | 5236.53         |                       |                      | 5236.53         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                           |        | <b>156.800</b>  | <b>37.504</b>            | <b>5273.07</b>  |                       |                      | <b>5273.07</b>  |
|                 | Очистка желобов от грязи и листьев                                                                          | м2     | 36.800          | 2.944                    | 413.93          |                       |                      | 413.93          |
|                 | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.                                                      | м2     | 120.000         | 34.560                   | 4859.14         |                       |                      | 4859.14         |
|                 | <b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>                                                                      |        | <b>1.000</b>    | <b>2.240</b>             | <b>314.94</b>   |                       | <b>390.35</b>        | <b>705.29</b>   |
|                 | Изготовление лопат для уборки снега                                                                         | шт     | 1.000           | 2.240                    | 314.94          |                       | 390.35               | 705.29          |
|                 | Болт 6*60                                                                                                   | кг     |                 |                          |                 | 0.014                 | 1.15                 |                 |
|                 | Гайка М6                                                                                                    | кг     |                 |                          |                 | 0.003                 | 0.28                 |                 |
|                 | Гвозди 1,8*32                                                                                               | кг     |                 |                          |                 | 0.036                 | 1.62                 |                 |
|                 | Лист оцинков. 0,55 мм                                                                                       | т      |                 |                          |                 | 0.0005                | 19.50                |                 |
|                 | Пила двуручная 1000 мм                                                                                      | шт     |                 |                          |                 | 0.5                   | 273.21               |                 |
|                 | Саморез 3,5*45                                                                                              | шт     |                 |                          |                 | 7                     | 2.59                 |                 |
|                 | Фанера 4мм 1,52*1,52                                                                                        | м2     |                 |                          |                 | 0.25                  | 45.67                |                 |
|                 | Черенки д/лопат                                                                                             | шт     |                 |                          |                 | 1                     | 46.10                |                 |
|                 | Шайба М6                                                                                                    | кг     |                 |                          |                 | 0.0025                | 0.23                 |                 |
|                 | <b>Текущий ремонт подъезда</b>                                                                              |        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>             | <b>65000.00</b> |                       |                      | <b>65000.00</b> |

| Дата выполнения | Работа / Материалы                                                                                    | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------|
|                 | Текущий ремонт подъезда                                                                               | подъе  | 1.000       | 1.000                  | 65000.00        |                       |                      | 65000.00  |
|                 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД           |        | 77.217      | 149.833                | 23422.57        |                       | 2331.75              | 25754.32  |
|                 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов    |        | 36.100      | 31.451                 | 5005.45         |                       | 320.15               | 5325.60   |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП                                                                          | 100 м  | 0.100       | 0.501                  | 96.16           |                       |                      | 96.16     |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                            | шт     | 32.000      | 8.000                  | 1268.96         |                       |                      | 1268.96   |
|                 | Перевод ГВС по телефонограмме                                                                         | шт     | 2.000       | 1.000                  | 158.62          |                       |                      | 158.62    |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                 | шт     | 1.000       | 18.010                 | 2856.75         |                       | 320.15               | 3176.90   |
|                 | Болт 16*70                                                                                            | кг     |             |                        |                 | 0.9                   | 65.51                |           |
|                 | Гайка М 16                                                                                            | кг     |             |                        |                 | 0.05                  | 5.13                 |           |
|                 | Прокладки паранитовые 80                                                                              | шт     |             |                        |                 | 6                     | 170.16               |           |
|                 | Прокладки паранитовые д-50                                                                            | шт     |             |                        |                 | 3                     | 65.61                |           |
|                 | Резина листовая                                                                                       | кг     |             |                        |                 | 0.15                  | 13.74                |           |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)                                     | 1 узел | 1.000       | 3.940                  | 624.96          |                       |                      | 624.96    |
|                 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед   |        | 41.117      | 118.382                | 18417.12        |                       | 2011.60              | 20428.72  |
|                 | Запуск системы отопления                                                                              | 1000 м | 12.505      | 18.257                 | 2566.98         |                       |                      | 2566.98   |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 23.412      | 93.648                 | 14854.45        |                       |                      | 14854.45  |
|                 | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС                                                         | м3     | 1.200       | 1.757                  | 247.01          |                       |                      | 247.01    |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм                                                                  | шт     | 2.000       | 2.360                  | 374.34          |                       | 1005.80              | 1380.14   |
|                 | Лен сантехнический                                                                                    | кг     |             |                        |                 | 0.024                 | 16.32                |           |
|                 | Олифа                                                                                                 | кг     |             |                        |                 | 0.024                 | 1.34                 |           |
|                 | Шаровый кран ручка ду 32                                                                              | шт     |             |                        |                 | 2                     | 988.14               |           |
|                 | Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм                                                                  | шт     | 2.000       | 2.360                  | 374.34          |                       | 1005.80              | 1380.14   |
|                 | Лен сантехнический                                                                                    | кг     |             |                        |                 | 0.024                 | 16.32                |           |
|                 | Олифа                                                                                                 | кг     |             |                        |                 | 0.024                 | 1.34                 |           |
|                 | Шаровый кран ручка ду 32                                                                              | шт     |             |                        |                 | 2                     | 988.14               |           |
|                 | Итого:                                                                                                |        | 4309.73     | 268.713                | 104860.88       | 23.00                 | 2722.10              | 107582.98 |

управдом Сдал: Сергей Сергеевич инженер ЖЭО-3 Верещагина Ст. 13  
подпись МП

Кузнецова Т.С кв №14 Куз -