

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "А квартал - 13". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3360.753	117.677	16609.68		327.72	16937.40
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.253	34.219	5107.82			5107.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1522.75			1522.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.386	6.204	984.01			984.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.593	0.664	105.35			105.35
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.680	14.555	2046.40			2046.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.194	3.196	449.31			449.31
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1440.000	14.400	2024.64			2024.64
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1440.000	14.400	2024.64			2024.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		20.800	5.990	842.25			842.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.800	5.990	842.25			842.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1741.700	22.748	2965.98		327.72	3293.70
	Выкашивание газонов	м2	1729.000	17.290	2244.41			2244.41
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		70.04	229.54
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	66.68	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.700	2.210	284.27		45.71	329.98
	Олифа	кг				0.119	6.66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.408	39.05	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		85.35	164.35
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Пудра алюминиевая	кг				0.048	7.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.624	69.35	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		69.38	183.28
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.584	64.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		76.432	153.394	24012.61		5.13	24017.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		38.100	32.451	5164.07		5.13	5169.20
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		5.13	2861.88
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		38.332	120.943	18848.54			18848.54
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2617.27			2617.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.582	102.328	16231.27			16231.27
	Итого:		3437.18	271.071	40622.29	3.26	332.85	40955.14

управдом Сдал: Гусева Гусмагенова М.Б. инженер ИТО-3 Веретова М.В.
 подпись МП

Принял: Овчинникова В.В. кв-р 10.
 подпись МП