

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.463	41.568	6237.49			6237.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Б квартал - 1		3.180	12.720	2017.65	0		2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.360	8.736	1385.70			1385.70
	Б квартал - 1		3.360	8.736	1385.70	0		1385.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Б квартал - 1		0.312	0.349	55.42	0		55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.318	19.649	2762.65			2762.65
	Б квартал - 1		6.318	19.649	2762.65	0		2762.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.293	0.114	16.07			16.07
	Б квартал - 1		0.293	0.114	16.07	0		16.07
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	234.65		74.20	308.85
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		74.20	308.85
	Б квартал - 1		1.000	1.550	234.65	18.375	74.20	308.85
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		80.80	6021.03
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Б квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 1		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Б квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 1		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 1		7.000	1.750	286.09	0.07	15.19	301.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11			279.11
	Б квартал - 1		5.000	1.800	279.11	0		279.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4212.800	42.128	5468.64			5468.64
	Выкашивание газонов	м2	4212.800	42.128	5468.64			5468.64
	Б квартал - 1		4212.800	42.128	5468.64	0		5468.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		205.500	49.720	6990.63			6990.63
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	45.500	3.640	511.78			511.78
	Б квартал - 1		45.500	3.640	511.78	0		511.78
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Б квартал - 1		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		37.884	107.850	16646.68		6.73	16653.41
	Запуск системы отопления	1000 м	17.639	25.753	3620.86			3620.86
	Б квартал - 1		17.639	25.753	3620.86	0		3620.86
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95
	Б квартал - 1		0.100	1.517	244.22	0.167	6.73	250.95
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.145	80.580	12781.60			12781.60
	Б квартал - 1		20.145	80.580	12781.60	0		12781.60
	Итого:		4520.75	280.147	41518.32	21.61	161.73	41680.05

Сдал: Управдом ЖАМАЛУТРИНОВА ТНН ОУ
подпись МП

Вендессер №20-3 ВРЕЖНОВАНЬ

Лена

Принял: Чернова О.И.
подпись МП

кв N