

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 10". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.984	30.816	4601.82			4601.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 10		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.393	6.222	986.90			986.90
	Б квартал - 10		2.393	6.222	986.90	0		986.90
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 10		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.084	15.811	2223.05			2223.05
	Б квартал - 10		5.084	15.811	2223.05	0		2223.05
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.179	0.070	9.81			9.81
	Б квартал - 10		0.179	0.070	9.81	0		9.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.67	9557.90
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 10		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 10		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 10		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 10		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 10		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 10		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	