

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.602</b>	<b>29.576</b>	<b>4426.53</b>			<b>4426.53</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 18		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	978.24			978.24
	Б квартал - 18		2.372	6.167	978.24	0		978.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 18		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	2055.15			2055.15
	Б квартал - 18		4.700	14.617	2055.15	0		2055.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	11.08			11.08
	Б квартал - 18		0.202	0.079	11.08	0		11.08
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.500</b>	<b>2.325</b>	<b>351.98</b>		<b>74.20</b>	<b>426.18</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	351.98		74.20	426.18
	Б квартал - 18		1.500	2.325	351.98	18.375	74.20	426.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>80.80</b>	<b>6021.03</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Б квартал - 18		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 18		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Б квартал - 18		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 18		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28