

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	8011.4
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	<i>7547.70</i>
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	<i>463.70</i>
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	361
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	322046.97
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1219759.73
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1294407.89
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	-74648.16
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1271702.03
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1144969.54
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	126732.49
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 11
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	214446.91
Аварийное обслуживание	11272.08
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	8900.00
Материалы для сварочных работ	2334.67
Обслуживание и содержание электрооборудования	28234.76
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	14157.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	290145.42
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	203413.39
Всего затрат по разделам № 1,2:	493558.81
Дератизация, дезинсекция	1628.55
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	364.27
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	15650.28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	8092.44
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	4024.38

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	104595.95
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	53148.16
Сбор и вывоз отходов на полигон	128682.39
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	29471.24
Транспортные услуги	4200.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	333448.98
Управленческое вознаграждение	121975.97
ВСЕГО РАСХОДОВ	1298841.42

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	949655.06
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	349186.36

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 15"

Инженер ООО "ЖЭО № 15"

Управдом

Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Викулов В.Д.

Давыденко Ю.К.

ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		8408.553	590.859	390958.18	479.1347	65615.12	456573.30
	Благоустройство				199141.00		4272.39	203413.39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4272.39	4272.39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			199141.00			199141.00
	Ремонт подъезда, в том числе:				105340.00		17281.00	122621.00
	Ремонт подъезда материалы	руб					17281.00	17281.00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			38713.00			38713.00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			6314.00			6314.00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			60313.00			60313.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8227.855	347.667	48250.10		39423.43	87673.53
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.898	38.602	5781.06			5781.06
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.760	5.520	875.58			875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	4.894	12.724	2018.34			2018.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.230	1.378	218.51			218.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	6.914	10.752	1511.62			1511.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	21.100	8.228	1157.00			1157.00
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		18.000	11.380	1764.58		10794.58	12559.16
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	10.000	4.500	697.77			697.77
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	8.000	6.880	1066.81		10794.58	11861.39
	Почтовый ящик 4х секций	шт				2	2365.50	
	Почтовый ящик 5 секций	шт				6	8413.08	
	Саморез	шт				32	16.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		25.249	28.427	3988.28		9542.78	13531.06
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	11.000	10.010	1407.41		10.26	1417.67
	Шуруп 30*3	кг				0.253	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	0.923	1.415	198.95		603.57	802.52
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0046	0.23	
..	Стекло 4мм	м2				1.4491	552.50	
..	Штапик оконный	м				5.6488	50.84	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	11.600	14.037	1871.98		5027.33	6899.31
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0348	1.75	
..	Стекло 4мм	м2				12.064	4599.63	
..	Штапик оконный	м				47.328	425.95	
..	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	0.726	0.385	50.86			50.86
..	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створок	1.000	2.580	459.08		3901.62	4360.70
..	Оконн. блок спаренный 1,32*0,55 с форточкой	шт				1	3900.00	
..	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1793.000	19.064	2530.37		154.09	2684.46
..	Очистка подвалов от мусора	м2	567.000	6.804	806.61			806.61
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1226.000	12.260	1723.76		154.09	1877.85
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.8435	154.09	
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		5.600	3.198	538.28		37.33	575.61
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	5.600	3.198	538.28		37.33	575.61
..	Песок раств.	т				0.0041	2.39	
..	Цемент	кг				5.824	34.94	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.400	9.792	1499.84		299.95	1799.79
..	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	3.400	9.792	1499.84		299.95	1799.79
..	Известь	кг				10.472	208.39	
..	Цемент	кг				15.2592	91.56	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		27.040	6.335	915.46		584.42	1499.88
..	Окраска масляным составом ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	26.880	5.914	852.50		570.31	1422.81
..	Олифа	кг				2.688	150.53	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4.3277	419.78	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.160	0.421	62.96		14.11	77.07
..	Известь	кг				0.4928	9.81	
..	Цемент	кг				0.7168	4.30	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		512.600	113.902	15628.81		11541.31	27170.12
..	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		655.00	1779.80
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.44	378.52	
..	Стеклоткань	м				4.8	176.64	
..	Цемент	кг				16.64	99.84	
..	Огрунтовка ранее окр фасадов, цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	м2	162.700	11.389	1547.31		1692.08	3239.39
..	Грунтовка	кг				32.54	1692.08	
..	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	162.700	34.167	4641.93		8459.26	13101.19
..	Колер	шт				10	1080.00	
..	Краска фасадная белая	кг				81.35	7379.26	
..	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	12.000	2.520	339.37		14.40	353.77
..	Цемент	кг				2.4	14.40	
..	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	41.000	12.300	1671.08			1671.08
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
..	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	16.300	8.313	1129.40		48.10	1177.50
..	Штукатурка гипсовая	кг				3.097	48.10	
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	2.100	5.943	856.74		185.26	1042.00
..	Известь	кг				6.468	128.71	
..	Цемент	кг				9.4248	56.55	
..	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	48.600	16.524	2244.95		487.21	2732.16
..	Шпатлевка универсальная	кг				24.3	487.21	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4941.058	72.983	9492.77		1943.72	11436.49
..	Выкашивание газонов	м2	4900.000	49.000	6360.69		334.83	6695.52
..	Леска 3,0	м				21.56	200.08	
..	Масло SHTIL	л				0.245	134.75	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		129.29	759.58
..	Олифа	кг				0.28	15.68	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.14	13.86	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.35	33.60	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.35	32.55	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.35	33.60	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		60.06	219.56
..	Олифа	кг				0.06	3.36	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.3	28.80	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.90	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	11.320	1.551	223.56		195.56	419.12
..	Уайт-спирит	л				0.5094	31.33	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7659	164.23	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.080	10.504	1351.13		220.90	1572.03
..	Уайт-спирит	л				0.5656	34.78	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7116	70.45	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.25	24.00	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.25	24.00	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.7276	67.67	
..	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	4.714	1.673	238.27		204.63	442.90
..	Уайт-спирит	л				0.4714	28.99	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4243	42.00	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.4714	45.25	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.7071	65.76	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2357	22.63	
..	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	6.944	2.465	317.09		261.34	578.43
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.625	61.87	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5208	50.00	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5208	51.04	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.5208	48.43	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5208	50.00	
..	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	1.000	1.650	212.24		537.11	749.35
..	Доска обрез. 40*150*4000	шт				1	480.00	
..	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.3	28.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		803.200	15.396	1957.56		0.36	1957.92
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	5.700	0.456	64.11			64.11
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	12.300	3.542	498.06			498.06
	Очистка чердаков от мусора	м2	783.200	9.398	1114.18			1114.18
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.36	281.56
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.200	11.242	1580.68		2864.00	4444.68
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	5.200	11.242	1580.68		2864.00	4444.68
	Полоса перильного ограждения	шт				31.2	2784.60	
	Электроды МР ду3	кг				1.04	79.40	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		43.210	6.402	1035.51		55.65	1091.16
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.010	0.354	46.78		10.15	56.93
	Известь	кг				0.3542	7.05	
	Цемент	кг				0.5161	3.10	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	43.200	6.048	988.73		45.50	1034.23
	Песок раств.	т				0.0069	4.03	
	Цемент	кг				6.912	41.47	
	Ремонт и изготовление инвентаря		13.400	10.944	1536.90		1605.24	3142.14
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	1.400	0.784	124.36		402.21	526.57
	Гвозди 1,6*25	кг				0.06	3.02	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				1.428	337.99	
	Штапик оконный	м				6.8	61.20	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		434.38	749.32
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 32	кг				0.036	1.81	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	33.15	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.5	287.50	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		255.16	464.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
..	Труба ду 32	т				0.0005	21.55	
..	Черенок	шт				1	58.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		154.03	468.97
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
..	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	59.17	
..	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		118.00	318.66
..	Саморез	шт				4	2.00	
..	Черенок	шт				2	116.00	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		230.50	441.40
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
..	Черенок	шт				1	58.00	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	4.000	1.200	161.60		10.96	172.56
..	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				8	10.96	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		180.698	243.192	38227.07		4638.30	42865.37
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		70.084	55.294	8773.80		576.85	9350.65
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
..	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.031	0.470	75.71		144.22	219.93
..	Скотч прозрачный	шт				0.5177	31.22	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0384	113.00	
..	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.053	0.804	129.44		247.60	377.04
..	Скотч желтый	шт				0.4611	27.20	
..	Скотч зеленый	шт				0.4611	27.20	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0657	193.20	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		185.03	5898.52
..	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
..	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		110.614	187.898	29453.27		4061.45	33514.72
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.340	1.729	278.29		261.60	539.89
	Скотч прозрачный	шт				1.072	64.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.067	196.96	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.210	1.561	251.29		236.23	487.52
	Скотч прозрачный	шт				0.968	58.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0605	177.86	
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	1.000	0.530	74.52		50.06	124.58
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Хомут РР 50	шт				1	43.20	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	28.134	112.536	17850.46			17850.46
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	2.000	1.160	189.64		3.82	193.46
	Цемент	кг				0.54	3.82	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	2.004	1.423	232.60		874.15	1106.75
	Отвод 110*45	шт				1	47.70	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				2	434.00	
	Смазка силиконовая	шт				0.2801	36.05	
	Тройник 110*110/87	шт				1	86.40	
	Труба 100*2000	шт				1	270.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	2.004	1.964	311.51			311.51
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	0.900	1.317	185.26			185.26
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.96	691.13
	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		199.16	346.68
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				1	194.40	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	62.57		33.98	96.55
..	Труба ду 15	Т				0.0006	33.98	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		176.29	490.36
..	Труба 20	Т				0.0033	176.29	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	10.500	11.445	1712.29		1314.50	3026.79
..	Лен сантехнический	кг				0.096	65.28	
..	Отвод 25	ШТ				3	75.00	
..	Труба 25	Т				0.0251	1174.22	
..	Смена частей канализационного стояка в чердачном помещении	м	2.000	0.846	120.45		407.70	528.15
..	Труба 100/2000	ШТ				1	407.70	
Итого:			8408.55	590.859	390958.18	479.1347	65615.12	456573.30

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Вяткина С. У

Ф.И.О.