

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

**Строение: 15мк-н - 12**

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>7491.1</b>
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7382.30
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	108.80
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	338
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	446200.44
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1274084.37</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1229079.08
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	4454.40
Начислено за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу № А19-12671/2017 )	40550.89
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1220602.91</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1218045.31
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	2557.60
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	15мк-н - 12 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	154308.02
Аварийное обслуживание	10540.04
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	20520.00
Материалы для сварочных работ	1388.03
Обслуживание и содержание электрооборудования	28657.24
Отключение-подключение задвижки	4730.00
Промывка выпуска, сетей канализации	8238.45
Расходы за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу № А19-12671/2017)	40550.89
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	17200.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	13707.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>299839.67</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	199326.59
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>499166.26</b>


Дератизация, дезинсекция	495.00
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	340.61
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	16461.60
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	8513.40
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	4233.54
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	103840.59
Обработка деревьев от вредителей	500.00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	49696.45
Сбор и вывоз отходов на полигон	120325.12
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	189861.39
Транспортные услуги	7100.00
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)</b>	<b>275594.34</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>123353.35</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1399481.65</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1666803.35
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	267321.70
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 15"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"  
 Управдом



Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Богачева В.С.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Викулов В.Д.  
 Давыденко Ю.К.  
 ИП Вяткина Л.У

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
..	15мк-н - 12		8765.445	836.841	319279.69	511.1939	34354.92	353634.61
..	<b>Благоустройство</b>				<b>194783.00</b>		<b>4543.59</b>	<b>199326.59</b>
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4543.59	4543.59
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			194783.00			194783.00
..	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>8329.496</b>	<b>396.215</b>	<b>58137.28</b>		<b>13208.07</b>	<b>71345.35</b>
..	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>36.338</b>	<b>38.608</b>	<b>5761.30</b>			<b>5761.30</b>
..	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.382	4.764	755.67			755.67
..	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	4.740	12.324	1954.83			1954.83
..	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.236	1.384	219.59			219.59
..	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	7.918	12.312	1731.12			1731.12
..	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	20.062	7.824	1100.08			1100.08
..	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>5.320</b>	<b>5.538</b>	<b>758.23</b>		<b>1009.45</b>	<b>1767.68</b>
..	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.79	386.63
..	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.79	
..	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.808	374.40		1006.66	1381.06
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0052	0.27	
..	Гвозди 32	кг				0.0017	0.09	
..	Стекло 4мм	м2				2.4128	921.10	
..	Штапик оконный	м				9.4656	85.20	
..	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1632.350</b>	<b>21.372</b>	<b>2879.78</b>		<b>264.90</b>	<b>3144.68</b>
..	Очистка подвалов от мусора	м2	515.000	6.180	732.64			732.64
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1115.000	11.150	1567.69		140.30	1707.99
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.768	140.30	
..	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.350	3.132	451.51		119.09	570.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Известь	кг				4.158	82.74	
..	Цемент	кг				6.0588	36.35	
..	Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки	шт	1.000	0.910	127.95		5.51	133.46
..	Болт 8*50	кг				0.07	5.51	
..	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>375.400</b>	<b>102.368</b>	<b>16969.25</b>		<b>3403.11</b>	<b>20372.36</b>
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	107.300	61.268	10313.91		715.24	11029.15
..	Песок раств.	т				0.0783	45.69	
..	Цемент	кг				111.592	669.55	
..	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	265.600	37.450	6122.26		1070.37	7192.63
..	Песок раств.	т				0.4143	241.70	
..	Цемент	кг				138.112	828.67	
..	Ремонт бетонной отмостки	м2	2.500	3.650	533.08		1617.50	2150.58
..	Бетон М-100	м3				0.5	1617.50	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>75.570</b>	<b>31.151</b>	<b>4399.94</b>		<b>561.96</b>	<b>4961.90</b>
..	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6.400	3.200	449.92		151.41	601.33
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.176	151.41	
..	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	13.500	2.835	381.79		16.20	397.99
..	Цемент	кг				2.7	16.20	
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.470	10.370	1495.00		394.35	1889.35
..	Известь	кг				13.7676	273.98	
..	Цемент	кг				20.0614	120.37	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>5817.268</b>	<b>127.309</b>	<b>16621.55</b>		<b>5273.23</b>	<b>21894.78</b>
..	Выкашивание газонов	м2	5700.000	57.000	7399.17		389.49	7788.66
..	Леска 3,0	м				25.08	232.74	
..	Масло SHTIL	л				0.285	156.75	
..	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	4.000	1.520	213.71			213.71
..	Демонтаж металлического надворного оборудования	шт	1.000	1.220	173.70		27.15	200.85
..	Электроды МР ду3	кг				0.26	27.15	
..	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		129.85	760.14

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Олифа	кг				0.28	15.68	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.07	6.93	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.28	26.88	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.28	27.44	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.28	26.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.28	26.88	
..	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	<b>шт</b>	<b>8.000</b>	<b>4.960</b>	<b>638.00</b>		<b>242.24</b>	<b>880.24</b>
..	Олифа	кг				0.24	13.44	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.8	76.80	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	39.20	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.8	74.40	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	38.40	
..	<b>Окраска качелей - маятников</b>	<b>качели</b>	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>186.51</b>		<b>43.64</b>	<b>230.15</b>
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.1	9.90	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.1	9.80	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.1	9.30	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.1	9.60	
..	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>13.420</b>	<b>1.839</b>	<b>265.04</b>		<b>231.71</b>	<b>496.75</b>
..	Олифа	кг				0.084	4.70	
..	Уайт-спирит	л				0.5094	31.33	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.3276	31.45	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7659	164.23	
..	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>20.580</b>	<b>26.754</b>	<b>3441.37</b>		<b>564.21</b>	<b>4005.58</b>
..	Уайт-спирит	л				1.4406	88.59	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2116	119.95	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.5	144.00	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.5	144.00	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.7276	67.67	
..	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	<b>м2</b>	<b>8.230</b>	<b>2.922</b>	<b>415.98</b>		<b>358.50</b>	<b>774.48</b>
..	Уайт-спирит	л				0.823	50.61	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7407	73.33	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.823	79.01	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.823	76.54	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.823	79.01	
..	<b>Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)</b>	<b>м2</b>	<b>45.638</b>	<b>16.201</b>	<b>2084.00</b>		<b>1717.58</b>	<b>3801.58</b>
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.1074	406.63	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3.4228	328.59	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.4228	335.44	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.4228	318.33	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.4228	328.59	
..	<b>Разборка штакета</b>	<b>м2</b>	<b>6.400</b>	<b>3.923</b>	<b>551.60</b>			<b>551.60</b>
..	<b>Установка металлических ограждений с окраской</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>2.000</b>	<b>4.620</b>	<b>622.17</b>		<b>1568.86</b>	<b>2191.03</b>
..	Металлическое ограждение	шт				1	1465.88	
..	Олифа	кг				0.14	7.84	
..	Электроды МР-4	кг				0.48	48.82	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.08	7.92	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.4	38.40	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>95.450</b>	<b>23.377</b>	<b>3300.61</b>		<b>1496.11</b>	<b>4796.72</b>
..	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	42.300	3.384	475.79			475.79
..	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	36.000	10.368	1457.74			1457.74
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55		2.21	168.76
..	Гвозди 40*2	кг				0.026	2.21	
..	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	1.900	1.773	249.24		14.72	263.96
..	Гвозди шиферные	кг				0.247	14.72	
..	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		774.85	996.29
..	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				3	774.00	
..	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
..	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
..	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
..	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
..	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
..	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
..	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
..	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
..	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	4.000	1.692	237.89		702.72	940.61
..	Отметы водосточные	шт				4	700.00	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				8	2.72	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>286.800</b>	<b>40.152</b>	<b>6564.05</b>		<b>302.10</b>	<b>6866.15</b>
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	286.800	40.152	6564.05		302.10	6866.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Песок раств.	т				0.0459	26.77	
..	Цемент	кг				45.888	275.33	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>5.000</b>	<b>6.340</b>	<b>882.57</b>		<b>897.21</b>	<b>1779.78</b>
..	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>2.240</b>	<b>314.94</b>		<b>434.38</b>	<b>749.32</b>
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Гвозди 32	кг				0.036	1.81	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	33.15	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.5	287.50	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.490</b>	<b>209.49</b>		<b>257.06</b>	<b>466.55</b>
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
..	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
..	Черенок	шт				1	58.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.120</b>	<b>157.47</b>		<b>87.77</b>	<b>245.24</b>
..	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	59.17	
..	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>1.490</b>	<b>200.66</b>		<b>118.00</b>	<b>318.66</b>
..	Саморез	шт				4	2.00	
..	Черенок	шт				2	116.00	
..	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>435.949</b>	<b>440.626</b>	<b>66359.42</b>		<b>16603.26</b>	<b>82962.68</b>
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>116.194</b>	<b>94.896</b>	<b>14894.97</b>		<b>3311.73</b>	<b>18206.70</b>
..	<b>Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона</b>	<b>шт</b>	<b>96.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3806.88</b>			<b>3806.88</b>
..	<b>Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП</b>	<b>м3</b>	<b>0.046</b>	<b>0.698</b>	<b>112.34</b>		<b>205.32</b>	<b>317.66</b>
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0.7682	37.64	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.057	167.68	
..	<b>Изоляция трубопроводов отопления в ИТП</b>	<b>м3</b>	<b>0.230</b>	<b>3.489</b>	<b>561.71</b>		<b>1074.54</b>	<b>1636.25</b>
..	Скотч желтый	шт				2.001	118.06	
..	Скотч зеленый	шт				2.001	118.06	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2852	838.42	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.962	0.895	119.33		23.63	142.96
..	Лак Битумный	л.				0.1924	18.24	
..	Олифа	кг				0.0962	5.39	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	4.956	4.609	614.72		121.72	736.44
..	Лак Битумный	л.				0.9912	93.97	
..	Олифа	кг				0.4956	27.75	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
..	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		762.54	9332.78
..	Лен сантехнический	кг				0.03	20.40	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				1	330.00	
..	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				9	255.24	
..	Термометр ТТЖ-М	шт				1	155.00	
..	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварочных труб в ИТП диаметром: 89мм	м	2.500	2.300	370.28		1123.98	1494.26
..	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	т				0.024	1123.98	
..	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в ИТП: на сварке диаметром 89 мм	м	2.500	1.875	263.62			263.62
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>319.755</b>	<b>345.730</b>	<b>51464.44</b>		<b>13291.53</b>	<b>64755.97</b>
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.750	3.547	571.11		512.02	1083.13
..	Скотч 50мм/66 м	шт				2.2	107.80	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1375	404.22	
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.880	2.425	390.43		350.04	740.47
..	Скотч 50мм/66 м	шт				1.504	73.70	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.094	276.34	
..	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	5.000	17.300	2828.20		1412.87	4241.07
..	Резьба Д15	шт				3	24.00	
..	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
..	Труба 20	т				0.0014	73.92	
..	Труба ду 15	т				0.0019	92.35	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	583.20	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26.166	38.202	6059.66			6059.66
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.260	3.944	634.98		1160.54	1795.52



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Скотч 50мм/66 м	шт				4.342	212.76	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3224	947.78	
..	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза</b>	<b>м2</b>	<b>1.830</b>	<b>1.702</b>	<b>245.35</b>		<b>37.15</b>	<b>282.50</b>
..	Лак Битумный	л.				0.2946	27.93	
..	Олифа	кг				0.1647	9.22	
..	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза</b>	<b>м2</b>	<b>2.690</b>	<b>2.502</b>	<b>351.74</b>		<b>54.62</b>	<b>406.36</b>
..	Лак Битумный	л.				0.4331	41.06	
..	Олифа	кг				0.2421	13.56	
..	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м2</b>	<b>26.142</b>	<b>104.568</b>	<b>16586.58</b>			<b>16586.58</b>
..	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>167.000</b>	<b>61.790</b>	<b>8321.26</b>			<b>8321.26</b>
..	<b>Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>140.60</b>			<b>140.60</b>
..	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм</b>	<b>м</b>	<b>0.501</b>	<b>0.356</b>	<b>58.15</b>		<b>429.30</b>	<b>487.45</b>
..	Манжета 123*110	шт				2	91.80	
..	Муфта Ду 100	шт				1	54.00	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	170.10	
..	Труба 100/500	шт				1	113.40	
..	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм</b>	<b>м</b>	<b>0.501</b>	<b>0.491</b>	<b>77.88</b>			<b>77.88</b>
..	<b>Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>33.035</b>	<b>48.231</b>	<b>6060.72</b>			<b>6060.72</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС</b>	<b>м3</b>	<b>4.500</b>	<b>6.587</b>	<b>926.27</b>			<b>926.27</b>
..	<b>Смена вентилях отопления диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>187.17</b>		<b>486.96</b>	<b>674.13</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
..	<b>Смена вентилях ХВС диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>187.17</b>		<b>502.23</b>	<b>689.40</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
..	<b>Смена вентилях ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.930</b>	<b>147.52</b>		<b>313.46</b>	<b>460.98</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
..	<b>Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.930</b>	<b>147.52</b>		<b>324.46</b>	<b>471.98</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 80 мм	м	8.000	16.080	2405.73		3491.82	5897.55
..	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	т				0.0746	3491.82	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	62.57		38.95	101.52
..	Лен сантехнический	кг				0.0002	0.17	
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Труба ду 15	т				0.0006	30.78	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	24.000	23.760	3768.81		2104.79	5873.60
..	Труба 20	т				0.0397	2104.79	
..	Смена задвижек ХВС диаметром: 50 мм	шт	1.000	3.540	497.72		1455.30	1953.02
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1455.30	
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	2.000	0.260	36.56		27.20	63.76
..	Лен сантехнический	кг				0.04	27.20	
..	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	2.000	2.580	421.78		34.20	455.98
..	Заглушка РР 110	шт				2	34.20	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		555.62	904.58
..	Бочата ду 15	шт				1	14.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
..	Сгон д 20	шт				1	29.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.40	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	<b>Итого:</b>		<b>8765.44</b>	<b>836.841</b>	<b>319279.69</b>	<b>511.1939</b>	<b>34354.92</b>	<b>353634.61</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Вяткина Л.У.*  
Ф.И.О.