

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 17

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	9345.7
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9235.90
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	109.80
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	453
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	373143.70
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1608106.25
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1567301.23
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	23711.22
Начислено за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу № А19-12671/2017)	17093.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1562217.56
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1550059.00
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	12158.56
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 17 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	178643.70
Аварийное обслуживание	13149.46
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	11100.00
Изготовление и установка металлических поручней	8927.00
Материалы для сварочных работ	3642.03
Обслуживание и содержание электрооборудования	33289.70
Расходы за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу № А19-12671/2017)	17093.80
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	14000.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	16919.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	296764.69
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	250269.59
Всего затрат по разделам № 1,2:	547034.28
Дератизация, дезинсекция	3330.86

Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	424.94
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	109063.29
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	10567.86
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	5255.16
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	2190.80
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	62000.00
Сбор и вывоз отходов на полигон	150114.51
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	36839.06
Транспортные услуги	7416.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общезэксплуатационные расходы)	343824.26
Управленческое вознаграждение	159101.24
ВСЕГО РАСХОДОВ	1437162.27

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1189073.86
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	248088.41

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Начальник ПТО
Директор ООО "ЖЭО № 15"
Инженер ООО "ЖЭО № 15"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Викулов В.Д.
Давыденко Ю.К.
ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеие "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		10375.618	955.048	385705.93	662.8963	43207.36	428913.29
	Благоустройство				243705.00		6564.59	250269.59
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6564.59	6564.59
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			243705.00			243705.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9985.620	537.858	78802.12		23996.81	102798.93
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.046	46.694	6987.91			6987.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.266	6.532	1036.11			1036.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.852	15.216	2413.44			2413.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.530	1.714	271.81			271.81
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.762	13.624	1915.67			1915.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		9.000	5.690	882.29		5616.68	6498.97
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	5.000	2.250	348.88			348.88
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	3.440	533.41		5616.68	6150.09
	Почтовый ящик 5 секций	шт				4	5608.68	
	Саморез	шт				16	8.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.649	10.542	1571.92		5705.82	7277.74
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	0.923	1.415	198.95		603.57	802.52
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0046	0.23	
	Стекло 4мм	м2				1.4491	552.50	
	Штапик оконный	м				5.6488	50.84	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1188.00	1218.39
	Замок навесной	шт				3	1188.00	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	0.726	0.385	50.86			50.86
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створок	1.000	2.580	459.08		3901.62	4360.70

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Оконн. блок спаренный 1,32*0,55 с форточкой	шт				1	3900.00	
..	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
..	Установка пружин (б/у)	шт	9.000	5.922	832.63		12.63	845.26
..	Гвозди 60*2,5	кг				0.2	8.35	
..	Шуруп 15*2	кг				0.2	4.28	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1902.850	31.524	4301.40		569.57	4870.97
..	Очистка подвалов от мусора	м2	646.000	7.752	919.00			919.00
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1252.000	12.520	1760.31		141.70	1902.01
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.7757	141.70	
..	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	4.850	11.252	1622.09		427.87	2049.96
..	Известь	кг				14.938	297.27	
..	Цемент	кг				21.7668	130.60	
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		371.500	112.926	18851.79		1792.90	20644.69
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	140.800	80.397	13534.00		938.55	14472.55
..	Песок раств.	т				0.1028	59.96	
..	Цемент	кг				146.432	878.59	
..	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	230.700	32.529	5317.79		854.35	6172.14
..	Песок раств.	т				0.2307	134.57	
..	Цемент	кг				119.964	719.78	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		76.330	49.559	7082.17		1848.78	8930.95
..	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	2.550	1.193	172.04		47.79	219.83
..	Олифа	кг				0.1377	7.71	
..	Штукатурка гипсовая	кг				0.6018	10.36	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3162	29.72	
..	Окраска клеевыми составами: простая	м2	19.060	3.050	414.32		91.58	505.90
..	Шпатлевка универсальная	кг				4.4029	91.58	
..	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	0.280	0.062	8.88		5.81	14.69
..	Олифа	кг				0.028	1.57	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.0451	4.24	
..	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	1.480	1.125	162.15		29.86	192.01
..	Олифа	кг				0.1332	7.46	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2383	22.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	2.380	2.213	319.08		48.02	367.10
..	Олифа	кг				0.2142	12.00	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3832	36.02	
..	Окраска масляными составами: плитусов	м2	1.830	0.805	114.64		33.51	148.15
..	Олифа	кг				0.0586	3.28	
..	Штукатурка гипсовая	кг				0.2269	3.91	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.2507	26.32	
..	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	9.000	2.880	410.05		29.45	439.50
..	Штукатурка гипсовая	кг				1.71	29.45	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон :без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	0.450	0.162	23.66		5.88	29.54
..	Олифа	кг				0.004	0.23	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.0549	5.65	
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.500	3.945	590.21		115.72	705.93
..	Штукатурка гипсовая	кг				6.72	115.72	
..	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром: прямолинейных	м2	0.350	1.543	228.18		54.06	282.24
..	Штукатурка гипсовая	кг				3.1395	54.06	
..	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	37.450	32.581	4638.95		1387.10	6026.05
..	Олифа	кг				4.0071	224.40	
..	Шпатлевка универсальная	кг				18.575	386.36	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.1195	424.31	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.745	352.03	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		109.720	51.726	7338.65		1164.92	8503.57
..	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		428.29	1553.09
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.352	302.81	
..	Праймер битумный	кг				1.088	70.18	
..	Стеклоткань	м				0.96	35.33	
..	Цемент	кг				3.328	19.97	
..	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	2.200	0.462	62.22		2.64	64.86
..	Цемент	кг				0.44	2.64	
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	83.200	23.962	3369.00			3369.00
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	8.320	19.302	2782.63		733.99	3516.62
..	Известь	кг				25.6256	509.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Цемент	кг				37.3402	224.04	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6981.180	150.053	19702.49		4352.94	24055.43
..	Выкашивание газонов	м2	6900.000	69.000	8956.89		471.49	9428.38
..	Леска 3,0	м				30.36	281.74	
..	Масло SHTIL	л				0.345	189.75	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		58.38	138.13
..	Олифа	кг				0.03	1.68	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.3	28.80	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.90	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16.870	2.311	333.17		291.27	624.44
..	Олифа	кг				0.1088	6.09	
..	Уайт-спирит	л				0.6367	39.16	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.272	26.11	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.1523	14.62	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2074	205.29	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	40.290	52.377	6737.25		1087.89	7825.14
..	Олифа	кг				2.345	131.32	
..	Уайт-спирит	л				0.4753	29.23	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.882	87.32	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3.685	353.76	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.34	131.32	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.34	124.62	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.675	160.80	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.7476	69.52	
..	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.620	1.995	284.06		240.20	524.26
..	Олифа	кг				0.562	31.47	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.3488	129.48	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.562	52.27	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.281	26.98	
..	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	14.400	18.720	2632.03		199.34	2831.37
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.288	12.03	
..	Гвозди 40*2	кг				0.72	61.31	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				2	126.00	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	57.16		484.09	541.25
..	Гвозди 3*80	кг				0.1	4.09	
..	Доска обрез. 40*150*4000	шт				1	480.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	2.000	4.620	622.17		1520.28	2142.45
	Металлическое ограждение	шт				1	1465.88	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.48	46.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		169.045	29.502	4147.54		1650.39	5797.93
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	54.470	1.089	155.11		1086.53	1241.64
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.448	448.65	
	Праймер битумный	кг				7.7142	497.57	
	Стеклоткань	м				3.8129	140.31	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.200	2.096	294.70			294.70
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	82.000	23.616	3320.41			3320.41
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.875	0.787	110.72		387.43	498.15
	Проволока вязальная	кг				0.0094	0.43	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1.5	387.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	58.45		0.18	58.63
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		175.68	235.15
	Отметы водосточные	шт				1	175.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		301.300	42.182	6895.91		317.37	7213.28
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	301.300	42.182	6895.91		317.37	7213.28
	Песок раств.	т				0.0482	28.12	
	Цемент	кг				48.208	289.25	
	Ремонт и изготовление инвентаря		6.000	7.460	1040.04		977.44	2017.48
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		439.54	754.48
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.5	287.50	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	59.17	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		162.84	477.78
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	59.17	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		118.00	318.66
	Саморез	шт				4	2.00	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		389.998	417.190	63198.81		12645.96	75844.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		74.178	60.496	9508.77		2096.86	11605.63
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.032	0.485	78.14		142.90	221.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5344	26.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	116.71	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.150	2.275	366.33		700.78	1067.11
	Скотч желтый	шт				1.305	76.99	
	Скотч зеленый	шт				1.305	76.99	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	546.80	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.754	0.701	93.52		18.52	112.04
	Лак Битумный	л.				0.1508	14.30	
	Олифа	кг				0.0754	4.22	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	3.242	3.015	402.12		79.63	481.75
	Лак Битумный	л.				0.6484	61.47	
	Олифа	кг				0.3242	18.16	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1155.03	6868.52
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	660.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	310.00	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		315.820	356.694	53690.04		10549.10	64239.14
..	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	9.000	31.140	5090.77		2842.35	7933.12
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Резьба Д15	шт				3	24.00	
..	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
..	Труба 20	т				0.0042	221.76	
..	Труба ду 15	т				0.0019	90.43	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	583.20	
..	Шаровый кран ду 20	шт				6	1852.20	
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм	мест	3.000	1.590	223.55		249.86	473.41
..	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
..	Хомут	шт				3	243.00	
..	Демонтаж : конвекторов	шт	1.000	0.210	27.26			27.26
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32.299	47.156	7479.96			7479.96
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.340	5.158	830.35		1517.62	2347.97
..	Скотч 50мм/66 м	шт				5.678	278.22	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4216	1239.40	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	7.340	6.826	984.06		149.02	1133.08
..	Лак Битумный	л.				1.1817	112.03	
..	Олифа	кг				0.6606	36.99	
..	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	31.110	124.440	19738.67			19738.67
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	154.000	56.980	7673.50			7673.50
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	15.000	3.750	527.25			527.25
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	20.131	29.391	3693.31			3693.31
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.783	1235.03			1235.03
..	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1461.29	2022.80
..	Лен сантехнический	кг				0.0366	24.89	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
..	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		486.96	674.13
..	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	7.500	7.425	1177.75		657.36	1835.11
..	Труба 20	т				0.0125	657.36	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 50 мм	м	7.100	11.005	1534.21		1075.19	2609.40
..	Труба ду57*3,5	т				0.0346	1075.19	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	12.500	13.625	2038.44		1397.46	3435.90
..	Труба 25	т				0.0299	1397.46	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		117.37	305.07
..	Лен сантехнический	кг				0.0015	1.02	
..	Резьба Д15	шт				3	24.00	
..	Труба ду 15	т				0.0019	92.35	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	150.57		160.90	311.47
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	38.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.0072	4.90	
..	Муфта ду 25	шт				2	54.00	
..	Сгон 25	шт				2	64.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		433.72	782.68
..	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
..	Сгон Ду 15	шт				2	35.40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.80	
Итого:			10375.62	955.048	385705.94	662.8963	43207.36	428913.30

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Вяткина А.У.

Ф.И.О.