

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 4

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>2047.2</b>
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	2047.20
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	90
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	208278.74
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>427561.41</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	357792.27
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	69769.14
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>413817.01</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	349822.73
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	63994.28
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	182 квартал - 4 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	100041.09
Аварийное обслуживание	2880.44
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	8900.00
Обслуживание и содержание электрооборудования	7775.42
Очистка крыши МКД от снега	5997.42
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	4830.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>141224.37</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	54905.23
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>196129.60</b>
Дератизация, дезинсекция	709.50
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	93.08
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	7642.96
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	2485.32
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	1235.88








Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	857.68
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	13581.27
Сбор и вывоз отходов на полигон	32882.98
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	13674.01
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>75189.50</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>42756.14</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>387237.92</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	622095.75
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	234857.83
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 2"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 2"  
 Управдом

  
 Карпущенко Д.В.  
  
 Камалутдинова А.Ш.  
  
 Богачева В.С.  
  
 Чигинцева М.И.  
  
 Казанкова И.В.  
  
 Бикмухаметова Н.В.  
  
 Сушкова О.В.  
 ИП Проходанова Т.Н.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18


По Строению "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 4</b>		<b>2722.586</b>	<b>379.610</b>	<b>107332.25</b>	<b>206.6636</b>	<b>47614.07</b>	<b>154946.32</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>53284.00</b>		<b>1621.23</b>	<b>54905.23</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1621.23	1621.23
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			53284.00			53284.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>2617.278</b>	<b>266.602</b>	<b>36514.01</b>		<b>44689.50</b>	<b>81203.51</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.678</b>	<b>12.048</b>	<b>1810.48</b>			<b>1810.48</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	0.816	1.632	258.87			258.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	1.706	4.436	703.57			703.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.354	0.396	62.88			62.88
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	3.186	4.954	696.56			696.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	1.616	0.630	88.61			88.61
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>558.000</b>	<b>7.850</b>	<b>954.14</b>			<b>954.14</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	480.000	5.760	682.85			682.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	68.000	0.680	95.61			95.61
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	10.000	1.410	175.69			175.69
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>8.500</b>	<b>2.380</b>	<b>338.20</b>			<b>338.20</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70
	Укрепл стоек мет огр балк,лоджий,козырьк(расч гнезд,расклин стойки,заделка гн цем раств с затирк	1 стойка	1.000	0.220	34.50			34.50
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1973.100</b>	<b>221.206</b>	<b>30160.79</b>		<b>44324.33</b>	<b>74485.12</b>
	Выкашивание газонов	м2	1860.000	18.600	2414.47		236.11	2650.58
	Леска 3,0	м				14.3	132.70	
	Масло SHTIL	л				0.186	103.41	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	2.000	0.760	106.86			106.86
	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		375.00	387.86
	Песок раств.	т				0.5	375.00	
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500мм твёрдых пород	пень	2.000	11.000	1404.48			1404.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		59.16	218.66
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	55.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.400	0.740	106.65		92.46	199.11
	Олифа	кг				0.216	12.10	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8424	80.36	
	Разборка штакета	м2	20.000	12.260	1723.76			1723.76
	Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой	шт	30.000	56.400	8030.23			8030.23
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	50.000	115.500	15554.38		42712.00	58266.38
	Металлическое ограждение	шт				25	41400.00	
	Олифа	кг				3.5	196.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				12	1116.00	
	Устройство фундаментов-столбов:бетонных для стоек и столбов элементов благоустройства	1 м3	0.700	4.606	647.60		849.60	1497.20
	Цемент	кг				120	849.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>66.000</b>	<b>19.008</b>	<b>2672.52</b>			<b>2672.52</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	66.000	19.008	2672.52			2672.52
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4.000</b>	<b>4.110</b>	<b>577.87</b>		<b>365.17</b>	<b>943.04</b>
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		197.74	670.16
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		167.43	272.88
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>105.308</b>	<b>113.008</b>	<b>17534.24</b>		<b>1303.34</b>	<b>18837.58</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>38.100</b>	<b>30.031</b>	<b>4759.03</b>		<b>650.00</b>	<b>5409.03</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		650.00	902.84
	Клапан обратный ду50	шт				1	650.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>67.208</b>	<b>82.977</b>	<b>12775.20</b>		<b>653.34</b>	<b>13428.54</b>
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7.218	10.538	1671.58			1671.58
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	24.42		44.63	69.05
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	8.18	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	36.45	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	13.080	52.320	8299.00			8299.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	37.000	13.690	1843.63			1843.63
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	2.000	1.160	189.64		3.24	192.88
	Цемент	кг				0.54	3.24	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	2.000	1.400	195.17		4.12	199.29
	Цемент	кг				0.58	4.12	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	1.000	0.480	67.49		13.60	81.09
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	0.900	1.317	185.25			185.25
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		487.10	674.27
	Лен сантехнический	кг				0.0122	8.30	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	1.000	0.480	75.28		73.45	148.73
	Контрогайка Ду 25	шт				1	16.00	
	Лен сантехнический	кг				0.0036	2.45	
	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
	Сгон 25	шт				1	32.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	2.000	0.260	36.56		27.20	63.76
	Лен сантехнический	кг				0.04	27.20	
	<b>Итого:</b>		<b>2722.59</b>	<b>379.610</b>	<b>107332.25</b>	<b>206.6636</b>	<b>47614.07</b>	<b>154946.32</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:

  
 подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.





## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору

"Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 4</b>		<b>2722.586</b>	<b>379.610</b>	<b>107332.25</b>	<b>206.6636</b>	<b>47614.07</b>	<b>154946.32</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>53284.00</b>		<b>1621.23</b>	<b>54905.23</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1621.23	1621.23
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			53284.00			53284.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>2617.278</b>	<b>266.602</b>	<b>36514.01</b>		<b>44689.50</b>	<b>81203.51</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.678</b>	<b>12.048</b>	<b>1810.48</b>			<b>1810.48</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	0.816	1.632	258.87			258.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	1.706	4.436	703.57			703.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.354	0.396	62.88			62.88
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	3.186	4.954	696.56			696.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	1.616	0.630	88.61			88.61
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>558.000</b>	<b>7.850</b>	<b>954.14</b>			<b>954.14</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	480.000	5.760	682.85			682.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	68.000	0.680	95.61			95.61
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	10.000	1.410	175.69			175.69
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>8.500</b>	<b>2.380</b>	<b>338.20</b>			<b>338.20</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70
	Укрепл стоек мет огр балк,поджий,козырьк(расч гнезд,расплин стойки,заделка гн цем раств с затирк	1 стойка	1.000	0.220	34.50			34.50
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1973.100</b>	<b>221.206</b>	<b>30160.79</b>		<b>44324.33</b>	<b>74485.12</b>
	Выкашивание газонов	м2	1860.000	18.600	2414.47		236.11	2650.58
	Леска 3,0	м				14.3	132.70	
	Масло SHTIL	л				0.186	103.41	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	2.000	0.760	106.86			106.86
	Заполнение песочницы песком	песочница	1.000	0.100	12.86		375.00	387.86
	Песок раств.	т				0.5	375.00	
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500мм твёрдых пород	пень	2.000	11.000	1404.48			1404.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		59.16	218.66
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	55.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.400	0.740	106.65		92.46	199.11
	Олифа	кг				0.216	12.10	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8424	80.36	
	Разборка штакета	м2	20.000	12.260	1723.76			1723.76
	Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой	шт	30.000	56.400	8030.23			8030.23
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	50.000	115.500	15554.38		42712.00	58266.38
	Металлическое ограждение	шт				25	41400.00	
	Олифа	кг				3.5	196.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				12	1116.00	
	Устройство фундаментов-столбов:бетонных для стоек и столбов элементов благоустройства	1 м3	0.700	4.606	647.60		849.60	1497.20
	Цемент	кг				120	849.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>66.000</b>	<b>19.008</b>	<b>2672.52</b>			<b>2672.52</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	66.000	19.008	2672.52			2672.52
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4.000</b>	<b>4.110</b>	<b>577.87</b>		<b>365.17</b>	<b>943.04</b>
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		197.74	670.16
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		167.43	272.88
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>105.308</b>	<b>113.008</b>	<b>17534.24</b>		<b>1303.34</b>	<b>18837.58</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>38.100</b>	<b>30.031</b>	<b>4759.03</b>		<b>650.00</b>	<b>5409.03</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		650.00	902.84
	Клапан обратный ду50	шт				1	650.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>67.208</b>	<b>82.977</b>	<b>12775.20</b>		<b>653.34</b>	<b>13428.54</b>
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7.218	10.538	1671.58			1671.58
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	24.42		44.63	69.05
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	8.18	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	36.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	13.080	52.320	8299.00			8299.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	37.000	13.690	1843.63			1843.63
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	2.000	1.160	189.64		3.24	192.88
	Цемент	кг				0.54	3.24	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	2.000	1.400	195.17		4.12	199.29
	Цемент	кг				0.58	4.12	
	Ремонт вентиля ГВС,,ХВС,отопления	шт	1.000	0.480	67.49		13.60	81.09
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	0.900	1.317	185.25			185.25
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		487.10	674.27
	Лен сантехнический	кг				0.0122	8.30	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	1.000	0.480	75.28		73.45	148.73
	Контрогайка Ду 25	шт				1	16.00	
	Лен сантехнический	кг				0.0036	2.45	
	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
	Сгон 25	шт				1	32.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	2.000	0.260	36.56		27.20	63.76
	Лен сантехнический	кг				0.04	27.20	
	<b>Итого:</b>		<b>2722.59</b>	<b>379.610</b>	<b>107332.25</b>	<b>206.6636</b>	<b>47614.07</b>	<b>154946.32</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:

*Т. Проходанова*  
подпись

Ф.И.О.

