

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>18456.9</b>
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	<i>18155.60</i>
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	<i>301.30</i>
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	808
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	1612828.19
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>3585136.40</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	3584286.80
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	849.60
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>3623416.67</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	3621269.07
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	2147.60
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	219 квартал - 13 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	255330.15
Аварийное обслуживание	25969.00
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	3980.00
Материалы для сварочных работ	942.18
Обслуживание и содержание электрооборудования	64953.84
Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКД	22432.00
Текущий ремонт лестничных клеток	607464.49
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	13500.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	23792.00
Устройство балконных козырьков	27987.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>1046350.66</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	298923.15
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>1345273.81</b>
Дератизация, дезинсекция	6831.00
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	2400.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	41420.83

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	58165.74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	28924.26
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	87804.86
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	122444.30
Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование требования ТР и ТС	294669.39
Сбор и вывоз отходов на полигон	296462.41
Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия)	-33482.75
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	47053.93
Транспортные услуги	9000.00
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общез эксплуатационные расходы)</b>	<b>679021.63</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>358513.64</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>3344503.05</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2010588.48
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	1333914.57

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер


Начальник ПЭО

Начальник ПТО


Директор ООО "ЖЭО № 3"


Инженер ООО "ЖЭО № 3"

Управдом

 Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

 Богачева В.С.


 Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Шахматова Е.С.

Веретнова М.В.

ИП Козьмина А. А.





## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №З/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	219 квартал - 13		12357.980	1111.218	448499.18	934.9246	105754.12	554253.30
..	<b>Благоустройство</b>				283044.00		15879.15	298923.15
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					15879.15	15879.15
..	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			283044.00			283044.00
..	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		11774.670	449.261	63034.03		62244.90	125278.93
..	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		475.820	103.130	15582.96			15582.96
..	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	10.560	21.120	3350.05			3350.05
..	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	5.172	13.448	2132.99			2132.99
..	Осмотр покрытий полов	1000 м2	7.084	7.934	1258.49			1258.49
..	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2791.71			2791.71
..	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	19.190	29.840	4195.56			4195.56
..	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	33.814	13.188	1854.15			1854.15
..	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		44.000	29.640	4595.98		33733.52	38329.50
..	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	20.000	9.000	1395.54			1395.54
..	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	24.000	20.640	3200.44		33733.52	36933.96
..	Дюбель	шт				32	11.20	
..	Почтовый ящик 5 секций	шт				24	33690.32	
..	Саморез	шт				64	32.00	
..	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		94.350	118.553	16659.88		16433.78	33093.66
..	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		147.36	327.96
..	Притвор.планка 2000мм	шт				2	144.00	
..	Саморез	шт				16	3.36	
..	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.200	1.428	183.68		162.75	346.43
..	Притвор.планка 2000мм	шт				2.5	157.50	
..	Саморез	шт				25	5.25	
..	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		348.10	358.23
..	Замок навесной	шт				1	348.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>Смена дверных приборов: петли</b>	шт	12.000	13.800	1940.28		438.48	2378.76
..	Петля накладная ПН-85	шт				12	428.40	
..	Саморез	шт				48	10.08	
..	<b>Смена дверных приборов: ручки-скобы</b>	шт	4.000	1.520	213.71		113.56	327.27
..	Ручка-скоба	шт				4	111.88	
..	Саморез	шт				8	1.68	
..	<b>Смена дверных приборов: шпингалеты</b>	шт	7.000	11.900	1673.14		195.09	1868.23
..	Саморез	шт				14	2.94	
..	Шпингалет	шт				7	192.15	
..	<b>Смена оконных приборов: ручки</b>	шт	9.000	2.520	354.31		169.20	523.51
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				9	151.20	
..	Саморез	шт				36	18.00	
..	<b>Смена оконных приборов : шпингалет</b>	шт	30.000	50.910	7157.95		4922.94	12080.89
..	Саморез	шт				48	24.00	
..	Саморез 3,5*30	кг				24	4203.36	
..	Шпингалет	шт				30	695.58	
..	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2</b>	м2	19.550	30.301	4260.53		8747.60	13008.13
..	Гвозди 20*1,2	кг				0.0252	0.92	
..	Стекло 4мм	м2				20.1365	7669.87	
..	Штапик оконный	м				119.646	1076.81	
..	<b>Укрепление дверных коробок: с конопаткой</b>	1 коробка	3.000	3.990	560.99		335.20	896.19
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	335.20	
..	<b>Установка неостекленных оконных переплетов:форточек</b>	створок	1.000	0.700	124.56		853.50	978.06
..	Рама окон 0,75*0,30	шт				1	853.50	
..	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		2070.000	24.840	2944.78			2944.78
..	Очистка подвалов от мусора	м2	2070.000	24.840	2944.78			2944.78
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		8440.500	104.698	13616.76		959.91	14576.67
..	Выкашивание газонов	м2	8400.000	84.000	10904.04			10904.04
..	<b>Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования</b>	м2	2.000	0.348	48.93			48.93
..	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	11.000	6.820	877.26		335.28	1212.54
..	Олифа	кг				0.33	18.48	
..	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3.3	316.80	
..	<b>Окраска качелей - маятников</b>	качели	3.000	4.350	559.54		126.72	686.26
..	Олифа	кг				0.27	15.12	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.2	111.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16.500	2.260	325.87		285.04	610.91
..	Уайт-спирит	л				0.7425	45.66	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.574	239.38	
..	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		58.79	172.69
..	Олифа	кг				0.08	4.48	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.584	54.31	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	4.000	6.120	787.22		154.08	941.30
..	Олифа	кг				0.36	20.16	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.44	133.92	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>641.000</b>	<b>55.080</b>	<b>7760.87</b>		<b>9182.59</b>	<b>16943.46</b>
..	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	65.000	6.240	739.75			739.75
..	Очистка чердаков от мусора	м2	500.000	6.000	711.30			711.30
..	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	16.000	11.040	1552.22			1552.22
..	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в один слой	м2	60.000	31.800	4757.60		9182.59	13940.19
..	Праймер битумный	кг				17	1096.50	
..	Пропан	кг				80.55	3452.37	
..	Унифлекс	м2				26.8	4633.72	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>2.000</b>	<b>1.380</b>	<b>194.03</b>			<b>194.03</b>
..	Установка хомута на ствол мусоропровода	мест	2.000	1.380	194.03			194.03
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>7.000</b>	<b>11.940</b>	<b>1678.76</b>		<b>1935.10</b>	<b>3613.86</b>
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	3.000	6.720	944.83		1223.20	2168.03
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				1.5	862.50	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Саморез 3,5*51	шт				14	6.44	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	118.34	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенки д/лопат	шт				3	186.00	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		467.20	886.19
..	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
..	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	345.00	
..	Черенок	шт				2	116.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
						0.005	0.45	
	Шайба М6	кг						
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		244.70	559.64
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.06	5.69	
	Саморез 3,5*16	шт				14	1.82	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	118.34	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>583.310</b>	<b>661.957</b>	<b>102421.14</b>		<b>27630.07</b>	<b>130051.21</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>194.500</b>	<b>161.939</b>	<b>25371.40</b>		<b>1051.14</b>	<b>26422.54</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	Демонтаж и монтаж элеватора с чисткой сопла	шт	1.000	3.200	515.17			515.17
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	6344.80			6344.80
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	15.000	10.800	1440.40		198.00	1638.40
	Лак Битумный	л.				3	198.00	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	5.000	2.500	396.55			396.55
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		654.34	14938.07
	Болт 16*70	кг				1.5	128.80	
	Гайка М 16	кг				0.25	25.64	
	Лен сантехнический	кг				0.05	34.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				15	465.90	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	5.000	5.000	793.10			793.10
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	1.000	0.930	139.14		198.80	337.94
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.04	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.000</b>	<b>3.360</b>	<b>472.42</b>			<b>472.42</b>
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	6.000	3.360	472.42			472.42
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>382.810</b>	<b>496.658</b>	<b>76577.33</b>		<b>26578.93</b>	<b>103156.26</b>
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	66.475	97.053	15394.63			15394.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	1221.11		2326.15	3547.26
..	Скотч прозрачный	шт				8.35	503.50	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	1822.65	
..	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	53.725	214.900	34087.44			34087.44
..	Очистка внутреннего водостока	м	16.000	5.920	797.25			797.25
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	84.000	31.080	4185.54			4185.54
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	16.000	4.000	562.40			562.40
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	24.000	13.920	2275.64		38.88	2314.52
..	Цемент	кг				6.48	38.88	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	1 раструб	4.000	1.840	300.80		6.80	307.60
..	Цемент	кг				1.04	6.80	
..	Прокладка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб, диаметром: 100 мм	м	8.000	5.664	925.95		2034.90	2960.85
..	Манжета 123*110	шт				3	137.70	
..	Муфта ду 110	шт				2	108.00	
..	Отвод 100*45	шт				2	95.40	
..	Отвод 100*87,5	шт				1	47.70	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				3	464.40	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	101.70	
..	Труба 110*2000мм	шт				4	1080.00	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	6.000	4.260	696.42		1713.30	2409.72
..	Манжета переходная 100*123	шт				2	78.00	
..	Манжета 123*110	шт				4	183.60	
..	Муфта ду 110	шт				1	54.00	
..	Отвод 100*45	шт				2	95.40	
..	Отвод 100*87,5	шт				1	47.70	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	154.80	
..	Тройник 100*100*45	шт				2	203.40	
..	Тройник 110*110/87	шт				1	86.40	
..	Труба 100*2000	шт				1	270.00	
..	Труба 110*2000мм	шт				2	540.00	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	14.000	13.720	2176.27			2176.27
..	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	7.000	3.360	472.42		75.60	548.02
..	Смазка уплотн.	кг				0.14	75.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	21.610	31.551	3964.65			3964.65
..	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1947.84	2696.53
..	Лен сантехнический	кг				0.048	32.64	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1915.20	
..	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		502.23	689.40
..	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
..	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		398.32	693.35
..	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.80	
..	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		3134.60	4609.77
..	Лен сантехнический	кг				0.07	47.60	
..	Шаровый кран ду 20	шт				10	3087.00	
..	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		199.16	346.68
..	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.40	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	157.03		98.65	255.68
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Труба 20	т				0.0017	87.65	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	125.13		75.97	201.10
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Труба ду 15	т				0.0013	67.97	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		197.80	511.87
..	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
..	Труба 20	т				0.0034	175.80	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		282.70	589.21
..	Отвод 25	шт				1	25.00	
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Труба 25	т				0.0048	223.70	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		108.35	296.05
..	Резьба Д15	шт				2	16.00	
..	Труба ду 15	т				0.0019	92.35	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	1.650	258.79		205.96	464.75
..	Контрогайка ф15	шт				4	32.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.022	14.96	
..	Муфта ду 15	шт				4	64.00	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Сгон д-15	шт				5	95.00	
..	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>	шт	<b>13.000</b>	<b>4.290</b>	<b>672.84</b>		<b>847.68</b>	<b>1520.52</b>
..	Контрогайка Ду 20	шт				13	167.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.026	17.68	
..	Муфта Ду20	шт				13	286.00	
..	Сгон д 20	шт				13	377.00	
..	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>1.920</b>	<b>301.13</b>		<b>321.80</b>	<b>622.93</b>
..	Контрогайка Ду 25	шт				4	76.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.0144	9.80	
..	Муфта ду 25	шт				4	108.00	
..	Сгон 25	шт				4	128.00	
..	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	шт	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>	<b>2093.78</b>		<b>2485.92</b>	<b>4579.70</b>
..	Лен сантехнический	кг				0.084	57.12	
..	Резьба Д15	шт				12	96.00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	2332.80	
..	<b>Установка циркуляционных насосов на систему ГВС</b>	узел	<b>2.000</b>	<b>15.380</b>	<b>2246.25</b>		<b>9576.32</b>	<b>11822.57</b>
..	Контрогайка Ду 25	шт				4	64.00	
..	Кран фильтр	шт				2	958.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
..	Муфта ду 25	шт				4	92.00	
..	Насос циркуляционный	шт				2	6238.80	
..	Сгон 25	шт				4	128.00	
..	Труба 25	т				0.0024	112.32	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1915.20	
	<b>Итого:</b>		<b>12357.98</b>	<b>1111.218</b>	<b>448499.18</b>	<b>934.9246</b>	<b>105754.12</b>	<b>554253.30</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Ковылина А.А.*  
Ф.И.О.